

高進捗率・主要工事完了地区一覧表

資料5

上段：前回評価
下段：今回評価（令和5年6月30日現在）（様式6）

NO	所管部 事業種別 地区名 (市町村名)	事業内容	総事業費 (百万円)	進捗率 (%)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	計画変更（直近2回）		事業の実績・予定及び進捗状況										備考								
					事業 採択	完了 予定		変更① ・変更年度 ・変更概要等	変更② ・変更年度 ・変更概要等	工事内容等	年度別進捗状況					進捗 状況	事業費 (百万円)	残事業費 (百万円)										
											S58 (1983)	~	H23 (2011)		R5 (2023)				R6 (2024)	~	R13 (2031)							
1	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本 総合整備交付金) 柏木川 (恵庭市、 北広島市)	築堤工 L=9,005m 掘削工 L=12,000m 護岸工 L=16,632m 遊水地 N=2箇所	19,924	97%	S58 (1983)	H34 (2022)	H30 (2018)	R2 (2020)	R5 (2023)	・島松川工区 の軟弱地盤対 策による樋門 構造変更にか かる増額(450 百万円) ・残事業の施 工期間精査に よる事業期間 の延伸	・島松川工区 の掘削残土の 搬出先変更に 伴う運搬距離 の増による増 額(200百万 円) ・堤防天 端舗装工追加 による増額 (170百万 円) ・資材、 労務単価の上 昇や消費税率 の変更による 増額(74百万 円) ・残事業 の施工期間精 査による事業 期間の延伸	築堤工 L=9,005m 掘削工 L=12,000m 護岸工 L=16,632m 遊水地 N=2箇所	S58 (1983)	~	H23 (2011)		R5 (2023)	R6 (2024)	~	R13 (2031)	計	20,818	620					
								←	L=3,721m					→	L=2,84m					67%				1,170	381			
								←	L=1,626m					→	L=374m					98%				1,975	47			
								←	L=1,6220m					→	L=412m					97%				2,098	71			
								←	2箇所					→						100%				510	0			
												←	道路橋19橋、JR橋2橋等					→	水鏡橋1橋等					99%	5,333	50		
												←						→						98%	4,869	61		
												←						→						99%	4,863	10		
		2	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本 総合整備交付金) 堀株川 (共和町)	築堤工 L=26,362m 掘削工 L=17,400m 護岸工 L=13,796m 附帯工事 道路橋N=11橋、JR 橋1橋等	21,388	96%	S41 (1966)	H40 (2028)	H30 (2018)	H30 (2018)	R5 (2023)	・9号橋及び学 橋の架替時に 仮橋が必要に なったこと、 資材、労務単 価の上昇など による増額 (850百万円) ・残事業の施 工期間精査に よる事業期間 の延伸	・土砂運搬箇所の 変更に伴う残土運 搬距離の増による 増額(581百万 円) ・重金属発生に 伴う地質調査、橋梁 架替検討に係る調 査及び設計、施工 計画検討、河道設 計が必要になった ことによる増額 (200百万円) ・資材、労務単 価の上昇や消費税率 の変更による増額 (139百万円)	築堤工 L=26,362m 掘削工 L=17,400m 護岸工 L=13,796m 附帯工事 道路橋11橋、JR 橋1橋等	S41 (1966)	~	H3 (1991)	~	H30 (2023)	R5 (2023)	R6 (2024)	~	R10 (2028)	計	22,308	958		
←	L=21,526m									→	L=4,836m					96%	3,014	126										
←	L=12,068m									→	L=5,312m					96%	8,128	310										
←	L=11,234m									→	L=2,562m					97%	4,707	141										
←	道路橋10橋等									→	道路橋1橋、JR橋1橋					95%	2,219	111										
										←						→						92%	2,627	212				
										←						→						96%	1,613	58				

NO	所管部 事業種別 地区名 (市町村名)	事業内容	総事業費 (百万円)	進捗率 (%)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	計画変更(直近2回)		事業の実績・予定及び進捗状況													備考																									
					事業 採択	完了 予定		変更① ・変更年度 ・変更概要等	変更② ・変更年度 ・変更概要等	工事内容等	年度別進捗状況										進捗 状況	事業費 (百万円)		残事業費 (百万円)																								
											H6 (1994)	H9 (1997)	H10 (1998)	H13 (2001)	H15 (2003)	H22 (2010)	H26 (2014)	R5 (2023)	R6 (2024)	R11 (2029)																												
3	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	築堤工 L=4,400m 掘削工 L=4,081m 護岸工 L=8,520m 河川トンネル L=719m 附帯工事 道路橋17橋、JR橋1橋等	17,907	94%	H6 (1994)	H36 (2024)	H30 (2018)	R2 (2020)	R5 (2023)	築堤工 L=4,400m 掘削工 L=4,081m 護岸工 L=8,520m 河川トンネル L=719m 附帯工事 道路橋17橋、JR橋1橋等	H6	H9	H10	H13	H15	H22	H26	R5	R6	R11	計	18,344	1,185																									
								← L=4,400m →	← L=3,735m →		← L=3,46m →	← L=8,400m →	← L=719m →	← 道路橋15橋、JR橋1橋等 →	← 道路橋2橋 →	←	←	←	←	←																												
								←	←		←	←	←	←	←	←	←	←	←	←																												
								←	←		←	←	←	←	←	←	←	←	←	←																												
	建設部 小石川 (北見市)	築堤工 L=4,400m 掘削工 L=4,081m 護岸工 L=8,520m 河川トンネル L=719m 附帯工事 道路橋17橋、JR橋1橋等	18,344	94%	R11 (2029)	再	再	再	再	再	再	再	再	再	再	再	再	再	再	再	再	再	再	再																								
																									4	建設部 河川総合流域防災事業 (社会資本整備総合交付金)	築堤工 L=200m 掘削工 L=6,050m 護岸工 L=7,460m	6,131	91%	S63 (1988)	H40 (2028)	H30 (2018)	R3 (2021)	R5 (2023)	築堤工 L=200m 掘削工 L=6,050m 護岸工 L=7,460m 附帯工事 測量設計費 用地補償費	S63 (1988)	~	H3 (1991)	~	H30 (2018)	R5 (2023)	R6 (2024)	~	R10 (2028)	計	6,842	588	
																																	← L=200m →	← L=6,050m →		← L=7,460m →	← 道路橋4橋等 →	←	←	←	←	←	←	←				←
																																	←	←		←	←	←	←	←	←	←	←	←				←
←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←																																					