

# 平成30年北海道胆振東部地震からの復旧状況 資料4-8

建設部

《災害復旧事業の進捗状況》

【8月末現在】（単位：箇所、百万円）

| 災害復旧事業 | 査定決定 |        |     |        | 着手済み（応急含む） |       | うち完成  |       |
|--------|------|--------|-----|--------|------------|-------|-------|-------|
|        | 道    |        | 市町村 |        | 道          | 市町村   | 道     | 市町村   |
|        | 件数   | 金額     | 件数  | 金額     | 件数         | 件数    | 件数    | 件数    |
| 河川     | 26   | 19,853 | 73  | 7,209  | 20         | 52    | 9     | 13    |
| 道路     | 111  | 5,455  | 225 | 7,971  | 111        | 194   | 7     | 45    |
| 橋梁     | 19   | 854    | 3   | 134    | 18         | 3     | 0     | 0     |
| 下水道    | 0    | 0      | 30  | 3,567  | 0          | 24    | 0     | 4     |
| 公園     | 2    | 21     | 15  | 798    | 2          | 12    | 2     | 4     |
| 計      | 158  | 26,184 | 346 | 19,678 | 151        | 285   | 18    | 66    |
| 進捗率    |      |        |     |        | 95.6%      | 82.4% | 11.4% | 19.1% |

## 河川災 日高幌内川（厚真町）



## 道路災 平取厚真線（厚真町宇隆地区）



# 平成30年北海道胆振東部地震からの復旧状況

《災害関連緊急事業、都市災害復旧事業、既設公営住宅災害復旧事業の進捗状況》

【8月末現在】（単位：箇所、百万円）

|              | 交付決定 |       |     |       | 着手済（応急含む） |      | うち完成 |      |
|--------------|------|-------|-----|-------|-----------|------|------|------|
|              | 道    |       | 市町村 |       | 道         | 市町村  | 道    | 市町村  |
|              | 件数   | 金額    | 件数  | 金額    | 件数        | 件数   | 件数   | 件数   |
| 災害関連緊急事業     | 12   | 7,890 |     |       | 12        |      | 0    |      |
| 砂防           | 10   | 5,250 |     |       | 10        |      | 0    |      |
| 急傾斜          | 2    | 2,640 |     |       | 2         |      | 0    |      |
| 進捗率          |      |       |     |       | 100%      |      | 0%   |      |
|              | 査定決定 |       |     |       | 着手済（応急含む） |      | うち完成 |      |
|              | 道    |       | 市町村 |       | 道         | 市町村  | 道    | 市町村  |
|              | 件数   | 金額    | 件数  | 金額    | 件数        | 件数   | 件数   | 件数   |
| 都市災害復旧事業     |      |       | 4   | 1,584 |           | 4    |      | 1    |
| 都市排水施設等      |      |       | 3   | 40    |           | 3    |      | 1    |
| 堆積土砂排除       |      |       | 1   | 1,544 |           | 1    |      | 0    |
| 進捗率          |      |       |     |       |           | 100% |      | 25%  |
| 既設公営住宅災害復旧事業 |      |       | 21  | 43    |           | 21   |      | 21   |
| 既設公営住宅       |      |       | 21  | 43    |           | 21   |      | 21   |
| 進捗率          |      |       |     |       |           | 100% |      | 100% |

## 急傾斜 富里地区（厚真町）



## 堆積土砂排除 美里地区（厚真町）

