【大規模増額等地区】

IV	、枕悮唱都	具守り	╻匛╻										準年月			和了年				
調	書番号	08-21				所 管 部 建設部				成責任者 担当係	土木周	弱河川砂防課砂防災害担当課長 吉田 敏 砂防係(内)29-401								
I 基本事項(基準日時点)					担当保															
	事業種別		急傾	斜地	料地崩壊対策事業費(社会資本整備総合交付金)															
地区名				るもいみなとまち ちょうめ 留萌港町2丁目						萌市						400 百万円				
負担割合			国	2		40.0% 160 百万円	道 60.0% 240 百万F				市町村			西万円	その他 — _{万円} —			-	西万円	
事業目的・目標			留柵工の 'ウトカ	少災害から地域住民の生命、財産、公共施設などを守るため、急傾斜地崩壊対策防止施設の整備を行う。 留冊工の整備を行い、人家などを土砂災害から守ることを目的とする。 ウトカム】 等																
						るおそれのあ		土留柵		135	5 →	<u> </u>		(百万円) (百万円) (百万円					5円)	
地家砂目 壊		地崩壊 家びき 砂災害 場防止	i港町2丁目急傾斜 譲対策事業は、人			工事費 内訳	土留柵工 測量設計費	L= L= 調	= 171 = 336 査・設	Sm(所 S計	区間延身 施工延县			前回評価 130 29		今回言 <i>2</i>	評価 208 187	増減額 78		
		ত ্					用地補償費	立	木補償	ì					5		5			
							計								164		400			
	合計画 での 置付け		総合計画 の体系 各均			本方向 地域の持続 な発展	(3) 北 【目標】:	: 様々	ご 会 な 自然	然災	北海	政策の対 模自然災 道自らの	害に対す	する・土坦塔白然※字対等の性				D推		
177	旦いい				הם	な発展 書リスクに対応し、安全 全・安心で強靱な北海道 服							<u></u>							
特定分野別 計画等での 位置づけ			施策目標 (砂・方針 土			中国名:北海道強靱化計画 P28】 砂防設備等の整備) -石流危険渓流や急傾斜地崩壊危険箇所など土砂災害の恐れのある箇所について、近年の災害発生状況や修 象などを勘案し、砂防設備や急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設等の整備を推進する。											?や保			
			重する技	指標	土砂	災害から保証	全される人	、家戸数	敦 約)2.72	2万戸	→ #	約2.95万戸(2029)					ļ		
П	公共事業	評価	経過							₩.毒	- All & #2		\\ <u>-</u> +	<u> </u>	92.51	عللد 🕂				
事			採択			評価年度	完了予定 経		事	総事 (;		道負担額		養年度 業費	累計:		進捗	率(b)/	/(a)	
業	事前評価 又は当初				13)21)		R5 (2023)	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			164	9	1							
経	前回再評 価							数	業											
過	今回評価			R' (20)		R7 (2025)	R12 (2030)	5	費		400	24	240		5 58			15%		
(2025) (2030)																				
Ш	事業採択	前の																		
・ 事業ががら ・ 五 ス 久 温 レ む 早 ■ 当該箇所は、崩壊性の						壊性の高い脆	9月 隣接部の瀬越地区急傾斜地にて斜面崩壊が発生した。 性の高い脆弱で不安定な土塊を有する急傾斜地である。 斜地崩壊防止施設の整備が必要である。													
続	『業検討の』 (住民ニーズ 握等)			●H28年(2016)地元より急傾斜地対策の整備要望がある。 ●R2年 (2020)急傾斜地崩壊対策事業に着手。																
及	፤業効果を ぼす 域・対象		被害	s想定区 ·	区域内(目地区における人家							,							
			la di	事	業	名	事業主体	事	業	期	間	事業費(百万円	1)	事	業	P	内	容		
4.関連する事業																				

IV 事業の実																			
	(1)事業実			画															
	施工(工種)区		工事内容	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	-	R11	R12	進捗状況				
	土留柵工		延長L=336m							<		L=3361	b	>	0%		208		
	測量設計費		調査・設計						 					·>	30%	<u> </u>	187		
	用地費及補償費	₹ <i>}</i>	用地補償						\longleftrightarrow	* {				>	20%		5		
1.進捗状況																			
	(2) 進捗状況																		
	┃ (∠) 進捗∜ ・用地処理の遅		事業美毛/	二時間	を亜1	ていた	- <i>†</i> ıĭ ≤	>午度!	田地湖	増増が下	能と力	-N	今後の	車業重	施にあたって	ては	生に		
	大きな支障とな	るものに	はない。土留村	無工の	杭規格	等変更	! などに	こより											
	大きな支障となるものはない。土留柵工の杭規格等変更などにより事業期間を延伸しているが、残事業量を踏まえて事業期間の見直しを行っており、今後は順調に進捗していく見込みである。																		
	In 8	i:概ね ³	予定どおり実	施して	いる。	ŀ	7:事業	能計画	期間	等を変	更し	実施す	る。						
	b 6	:問題	が生じ、実施	に支障	をきた	こしてに	いる。												
	経済効果の内		訳(百万円)		費用の内訳					備考 「治水経済調査マニュアル(案)」(国土交通省R6年4月)									
	項目		R7現在		項目		F	77現在	王						」(国土交通: 益分析マニュフ				
	被害軽減効果	2	2,362		建設費	ŧ		345)	(国土	交通省	ìR3年1	1月訂正) に基	づき算出。				
					持管理	費		5							直接被害額(氡 妾被害額(営業				
									止効果等)により年平均被害軽減期待額を算出。 ●効果及び費用はR7に現在価値化し、「整備期間+完了後 50年間」で算出。 ●費用は、現在価値化及び50年間の維持管理費の計上により 総事業費と異なる。										
2.事業効果																			
2.争未劝未	合計(B)		2,362	合計(C)				350			1								
			B-C	前回鎮	算定年	度 :		R2年	度(2	2020£	‡度)	【事業	採択】						
	B/C		2,012	前回算定時B/C: 2.				2.44	(合語	計 (B):349(百万円) 合計 (C):143(百万円))									
	(R7現在)	経済	的内部収	事業費の増額に伴う費用の増額															
			益率						「急傾斜地崩壊対策事業の夢田価益分析マニュアル										
	6.74	1	・「治水経済マニュアル(案)」、「急傾斜地崩壊対策事業の費 40,20% (案)」の改訂に伴う人的被害算定の見直し(精神的損害額)に																
	0.74	4	+0.20/0																
	取組の項	目												縮減額(百万	円)			
3.コスト 縮減など	施工方法の最適	化	土留柵工の小口止をコンクリート						土のさ	うにする	ること	による	コスト	縮減			0.03		
の取組																			
\																			
Ⅴ 評 価																			
	●本事業は、留萌港町2丁目地区の土砂災害被害を防止するためのものである。																		
	●崩壊性の高い脆弱で不安定な土塊を有する急傾斜地であり、事業の必要性に変化はなく、着実に事業の推進を図る必要がある。																		
1.必要性	<u></u> వేం																		
		a:事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。																	
	b: 着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。 c: 着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。																		
	(1) 環境上の配慮及び課題																		
	• +			- 1- 1-	 1			18.4			- / -	^ · +	40 - / -		cn+m		_		
	●対策施設の配 る。	置により	既存植生から	天われ	ること	を嵌り	い限にと	ことめ・	るにめ)、 植生	(0)保3	字の主	期回復	に有奴	は工留柵上を	き採用	9		
○ 東世太																			
2 . 事業を 推進する																			
上での課題	(2) 事業推進に対する地域の動向・意向																		
	●留萌市及び地	域住民カ	ら事業の早期	朝完成	に向け	て毎年	度要望	望が出る	されて	こいる。									
	(3) その他	1の軍里	百																
		さいつの不足	Δ.																
	●特になし																		
	●事業期間を7年延伸しているが、事業の必要性に変化はないほか、事業を推進する上での課題等もなく、																		
3.事業達成	事業が進捗していることから、予定年度での事業達成が見込まれる。																		
の見込み	a: 現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。 b: 課題はあるものの達成は可能である。 c: 大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。													る。					
	□ □ □ c: 大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。 ■ ■ 事業の必要性に変化はなく、地元からの早期完成要望も受けているため、																		
	令和12年度(2								س≀ر لا	^									
4.対処方針	a a	:継続	b:終ī		c : 1	木止	Ь	: 中山	t										
	事業期間変		1 .	-		事業内			- I	<i></i>		4	総事業	書亦『	■				
	サ条州間の		有		I -		ロロスタン 自無	~		無		"		:貝及: 旨無	_	有			

VI 備 考	
	【評価結果】 事前評価: 該当なし 再評価: 該当なし
1.評価履歴	【特記事項】
2.その他の 取組事項	

補足資料

補足資	料											
VI 事業 事業経済	計画変更 ^過							事	業費			
	再評価	事業採択	着手	評価年度	変更年度	完了予定			総事業費 (a)	当該年度 事業費	累計事業 費(b)	進捗率 (b)/(a)
事前評価 又は当初		R2 (2020)	R3 (2021)			R5 (2023)	経		164			
変更①		R2 (2020)	R3 (2021)		R3 (2021)	R7 (2025)			280			
変更②				R7 (2025)	R7 (2025)	R12 (2030)	過		400	5	58	15%
変更③												
変更④												
変更⑤							年					
変更⑥												
変更⑦							数					
変更⑧												
変更⑨												
変更⑩							5					
変更理由・内容		· t · i · i · i · i · i · i · i · i · i · i	也質調査や地 事業操機関係 事業係機関の施 ま 事業の は い が い は い は い は い は い は い は い は い は り は り は	観の増に伴う資 期間を精査	果、杭規格や 室調査・振動 資料作成費の したことによ こよる増額	騒音調査を対け 対対 ではいまである。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。	増工し	たこと	による増額 などによるが	曾額		

留萌港町2丁目急傾斜地崩壊対策事業費(社会資本整備総合交付金)








事業の目的

- ●土砂災害から地域住民の生命、財産、公共施設などを守るため、急傾斜地崩壊防止施設の整備を行う。
- ●土留柵工の整備を行い、人家などを土砂災害から守ることを目的とする。

事業概要

● 留萌港町2丁目急傾斜地崩壊対策事業は、人家などの保全対象を土砂災害から守ることを目的とした急傾斜地崩 壊防止施設(土留柵工)の整備を行うものである。



土留柵工 断面図