

評価対象外地区の変更に係る報告【再評価における一次政策評価の実施細目6】
 (事業費が概ね90%以上又は主要工事が完了している地区)

(細目様式3)
 (平成 年 月 日時点)

所管部 事業名 地区名 市町村名	事業目的・概要	事業費(百万円)			事業期間(下段 当初)			計画変更(直近2回)		事業実績及び進捗状況													備考									
		総事業費 上段 現在 下段 当初	うち道費 負担額	進捗率	事業 着手	建設 着手	完了 予定	変更① ・変更年度 ・変更概要等	変更② ・変更年度 ・変更概要等	工事内容等	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		進捗 状況	事業費 (百万 円)	残事業費 (百万 円)						
建設部 都市計画 街路事業 3・3・8 金星橋通 旭川市	金星橋通は、旭川都市圏の2環状8放射道路網を構成する放射道路であるが、既存の橋梁は老朽化し、前後のすり付けを含めた、歩道幅員や交差点部が狭小のため通行上支障をきたしている。 そのため、橋梁の架換及び前後のすり付けを改良することで、都市内交通の円滑化及び安全性の向上を図るものである。 【計画】L=0.87km 幅員 W=35.5m(一般部) 橋梁工 L=327m	10,044	4,018	98%	H12	H12	H31	H27	H30	橋梁工L=327m	H12→															100%	6,327	0				
		[H27報告時(事業費が概ね90%以上又は主要工事が完了している地区)]	10,095	4,038	98%	H12	H12	H29	用地交渉において、地権者と条件等が折り合わず用地補償完了が困難になったため、土地収用の手続きに移行することになり事業が延伸。	H28年度までに物件除却や土地の明け渡しを完了させることで土地収用手続きを進めていたが、収用の裁決までに期間を要したため事業期間を延伸した。	道路工L=0.87km	H15→																81%	799	150		
												用地補償費																		99%	2,436	20
												測量設計費																			96%	482
																											計	10,044	190			
																											計	0	0			
																											計	0	0			
																											計	0	0			