基準年月日 令和5年8月1日 建設部土木局河川砂防課長 作成責任者 孝ク 調書番号 08-14 所管部 建設部 担当係 河川計画係(内)29 基本事項(基準日時点) 大規模特定河川事業費、広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金) 事業種別 無加川 地区名 市町村名 北見市 37,345 въп 総事業費 玉 66.7% 道 33.3% 市町村 その他 負担割合 24,897 百万円 12448 百万円 一 百万円 一 百万円 ●無加川は、常呂川水系常呂川に合流する一級河川で、S37年(1962年)8月の洪水により、家屋浸水など多大な被害が発生した S40年(1965年)より無加川の河川改修事業に着手したが、S50年(1975年)8月に浸水被害が発生したため、S51年より支川ペン ケビバウシ川の河川改修事業に着手 ●その後も浸水被害が発生したことからH1年(1989年)に無加川の事業区間を延伸。 事業目的 ●堤防の新設や河道の掘削による河積の拡大を行い、北見市留辺蘂地区などの市街地及び農地の浸水被害を防止する。 ・目標 【アウトカム】 ●改修の目標とする規模の降雨により浸水するおそれのある家屋数 1082戸→0戸 ●改修の目標とする規模の降雨により浸水するおそれのある農地面積 243ha→0ha 無加川は、常呂川合流点の 計画流量 Q=650m3/s (支川Q=80m3/s) (百万円) (百万円) (百万円) 上流7.2km地点から 計画延長 1=39.900m 前回評価 今回評価 増減額 36.6kmの区間、支川ペンケ ビバウシ川は無加川合流点か 築提工 I = 30.460 m1 268 1.568 300 ら3.3kmの区間、合計 掘削工 I =39.900m 8,591 12,749 4,158 39.9kmの区間に ついて、堤 工事費 護岸丁 L=41,209m 6.970 8,620 1,650 事業概要 防の新設や河道の掘削による 内訳 附帯工事 河積の拡大を行うものであ 道路橋27橋、JR橋1橋等 →道路橋29橋、JR橋1橋等 4.339 5.233 894 測量設計費 調查・設計 3,826 5,528 1,702 用地費及補償費 用地買収 • 物件補償 3,647 3,647 計 28.641 37.345 8.704 大項目 中項目 小項目 施策名 総合計画 総合計画 での 大規模自然災害に対する北海 強靱な北海道づくりとバック 大規模自然災害対策の推進 の体系 生活•安心 位置付け アップ機能の発揮 道自らの脆弱性の克服 (強靱化) 【計画名:北海道強靱化計画 P28】 施策目標 (河川改修等の治水対策) 特定分野別 ・方針 河道の掘削、築堤、放水路、ダム、遊水地の整備などの治水対策について、近年の大雨災害等を勘案した 計画等での 重点的な整備を推進する。 位置づけ 関連する指標 公共事業評価経過 П (単位:百万円) 車 総事業費 当該年度事 累計事業費 道負担額 進捗率(b)/(a) 事業採択 着手 評価年度 完了予定 業 (a) (h) 業費 経 費 経 S40 S40 H30 事前評価 過 22,313 7,438 又は当初 (1965)(1965)(2018)年 数 S40 S40 H30 H50 前回再評 28,641 9,547 22,839 80% (1965)(1965)(2018)(2038)R5 R20 58 今回評価 37.345 12,448 1.014 26,775 72% (2023)(2038)(1)河床低下に伴う床止め・覆礫等対策及び護岸の根入れ長の変更による増額。 変更理由・内容 (2) 現地調査の結果、余裕高不足により橋梁架替が必要となったため増額。 (3)掘削残土に含まれる重金属の調査や処理費の増による増額。 (概要) (4) 資材及び労務単価の上昇や消費税率の変更による増額。 Ⅲ 事業採択前の状況 S37 (1962年) 年8月 浸水被害が発生(浸水家屋75戸、農地浸水75ha) 1. 事業採択に S50 (1975年) 年8月 浸水被害が発生(浸水家屋69戸、農地浸水48ha) 至る経過と背景 S56 (1981年) 年8月 浸水被害が発生(農地浸水2ha) S37 (1962年)年 北見市、留辺蘂町(現北見市)より道に河川改修の要望 2. 事業検討の手 S40 (1965年) 年4月 無加川の改修事業に着手 続(住民ニーズの 支川ペンケビバウシ川の改修事業に着手 S51 (1976年) 年4月 把握等) 1 (1989年) 年4月 無加川の計画区間を延伸(支川奔無加川合流点より上流区間) 3. 事業効果を 北見市留辺蘂地区などの市街地及び農地 及ぼす 氾濫防止面積885ha(うち農地243ha)、浸水防止家屋1,082戸 地域・対象 車 名 事業主体 事 業 期 間 事 業 内 容 事業費 (百万円) 4.関連する事業

IV 事業の実	『施状況															
	(1)事業実績	績及び今	後の計画													
	施工(工種)区	5分	工事内容	S40	~	H26	H27	~	R3	R4	R5	R6	~	R20	進捗状況	事業費(百万円
	築堤工	L:	=30,460m	< L=29	,023m			<b>←</b>	L=18	9m	>	< <u>L</u>	=1,248r	m>	88%	1,56
	掘削工	L:	=39,900m	<b>—</b>		L=34	,809m(	暫定L=	16,400m	1)	<b>\</b>	*	=5,091r		47%	12,749
	護岸工	L:	-41,209m	<			L=35	,964m			<b> </b>	٠	=5,245r	m >	80%	8,62
	附帯工事	道路橋	道路橋29橋、JR橋1橋等		路橋24	橋、JR	僑1橋等	$\rightarrow$				j	直路橋5	嬌>	80%	5,23
1 V#+IE-JLE2FT	測量設計費		調査・設計								>	·<		>	85%	5,52
1.進捗状況	用地費及補償	費用地質	用地買収・物件補償								<b> </b>	·<		···>	98%	3,64
	(2) 進捗状況		3.52.13.									1				
	下流22km区間の整備が完了。 今後の事業実施にあたっては、特に大きな支障となるものはない。															
	a: 概ね予定どおり実施している。 b: 事業計画・期間等を変更し実施する。 c: 問題が生じ、実施に支障をきたしている。															
	経済効果	果の内訳	(百万円)			費.	用の内	引訳(	百万円	])					備考	
	項目		R5現在			項	目		R5現在							
	洪水被害防止効果				建設費				137	,387		)「治水経済調査マニュアル(案)」(国土交 6省水管理・国土保全局、R2(2020))に				
	7 (3 (1)X E173		220,80		維持管理費					164	→ 基づき算出			- 保全局、R2(2020))に		
												●効果及び費用はR5(2023)に現在価値化し、「整備期間+完了後50年間」で算出 ●効果は、洪水氾濫における直接被害額(家屋、公共土木施設、農地等)及び間接被害額				
													<b>建等)</b>	により年平均	被害軽減期待	
2.事業効果	合計 (B)		225,854		合計(C)				137,551			- 額を算出  ●費用は、現在価値化及び50年間の維持管理 費の計上により総事業費と異なる。				
	B/C	前回	定年度 : H30年度(2018年度)【再評価】 定時B/C : 1.17 (合計(B)110,691 (C)94,914 ) 由 :													
	・事業費の増額に伴う費用の増加 ・治水経済調査マニュアルの改定に伴う便益算定方法の見直しによる効果の増加 ・効果及び費用をR5(2023)に現在価値化したことなどによる。															
	取組の項目		取組内容													
3.コスト 縮減など	計画・設計の最適化		ブロック護岸から植生タイプ護岸への変更											20		
稲减なと の取組	施工の最適化		工事で発生したコンクリート殻のかごマット等の中詰材への再利用											(		
<b>V</b> 評 促	<b>5</b>															
1 . 必要性	<ul> <li>本事業は、北見市留辺蘂地区などの市街地及び農地の浸水被害を防止するためのもの。</li> <li>事業着手後もH24年(2012年)7月(農地0,2ha)、H28年8月(家屋45戸、農地20ha)に浸水被害が発生。</li> <li>事業の必要性に変化はなく、着実に事業の推進を図る必要がある。</li> </ul>															
	a:事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。 b:業工後の供知変化により事業計画の変更が必要である。															
	<ul><li>a b:着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。</li><li>c:着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。</li></ul>															
	て・有工後の状況後化により事業推進の走非を刊動する必要がある。     (1)環境上の配慮及び課題															
	<ul><li>● 魚類などに配慮し、現況河床や現況河岸を極力保全している。</li><li>● 河畔林を極力保全している。</li></ul>															
2.事業を	※直近の評価以降の状況変化はない。															
推進する	(2) 事業推進に対する地域の動向・意向															
上での課題	<ul><li>● 北見市から事業の早期完成に向けての要望が出されている。</li><li>※直近の評価以降の状況変化はない。</li></ul>															
	(3) その他の	の課題														
	<ul><li>◆ 特になし</li><li>※直近の評価以降の状況変化はない。</li></ul>															
3.事業達成	事業の必要性に変化はないほか、推進する上での課題等もない。前回評価から事業が順調に進捗しており、予定年度での事業達成が見込まれる。															
の見込み	a: 現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。 b: 課題はあるものの達成は可能である。 c: 大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。															
	事業の必要性に変化はなく、地元からの早期完成要望も受けているため、令和20年度(2038年度)の完成を目指し、事業継続する。															
4 . 対処方針	a	a:継続	b:終了	С	:休止	: c	1:中1	<u> </u>								
	事業期間の有無		無			事業内		Ē.		有				養変更 有無	=	有
	の有無	#	////			ひと	有無			, ,		1	<i>(</i> ),	有無		

VI 備 考	
	【評価結果】
1.評価履歴	事前評価 : 再評価 : 平成30(2018)年度評価 評価結果: 継続(変更なし) B/C=1.17
!· 計	【特記事項】
2.その他の 取組事項	

## 補足資料

補足貸											/ <del>)                                   </del>	· ====
事業	計画変更			経過	車	業費		(単位	:百万円)			
尹禾吒	再評価	事業採択	着手	評価年度	変更年度	完了予定			総事業費	当該年度事 業費	累計事業費 (b)	進捗率 (b)/(a)
事前評価 又は当初		S40 (1965)	S40 (1965)			H30 (2018)			22,313			
変更①	1回目			H15 (2003)	H15 (2003)	H30 (2018)			23,622			
変更②	2回目			H20 (2013)	H25 (2013)	H35 (2023)			23,622			
変更③					H26 (2014)	H35 (2023)		_	24,180			
変更④	3回目			H30 (2018)	H30 (2018)	H50 (2038)			28,641			
変更⑤	4回目			R5 (2023)	R5 (2023)	R20 (2038)			37,345	1,014	26,775	72%
変更⑥												
変更⑦												
変更⑧												
変更⑨												
変更⑩							58					
変更理	・内容	変更②:事業 変更③:事業 変更④:事業	期間の延伸~ 費の増 ~ 費の増 ~ 期間の延伸~ 費の増 ~	国道橋架替に 残事業の施工 国道橋のた部 掘削土、労増 資業費のに 資業費 では では では では では では では では では では では では でいる できる できる できる できる できる できる できる できる できる でき	岸侵食筒原係 ・	関との協議にある。またなどによる。調よとによる。調よるのとによる。調はよるののでは、現間でいい、ののでは、現まない。またののでは、これが、ののでは、これが、ののでは、これが、ののでは、これが、ののでは、これが、ののでは、これが、ののでは、これが、ののでは、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが	。 の増、 精査し/ 護岸の根 関替が必 費の増に	きことに	こよる。 この変更によ <i>る</i> こったため増額			

