

被災森林の復旧状況について

◆ 被災森林の復旧状況

- 被災 3 町で約4,300haの森林が崩壊
土砂や樹木の堆積地は約600ha
- 人家に近接する林地等や損壊した林道の復旧を完了し、131haの森林を復旧



◆ 胆振東部地震森林再生実施計画

【復旧対象面積】 約4,900ha (森林崩壊約4,300ha 堆積地約600ha)

【復旧完了】 131ha

【実施計画】 4,767ha (植林・緑化1,219ha 自然回復3,548ha)

○森林造成は

令和4年度から5か年で集中的に実施

(単位:ha)

区分	R4	R5	R6	R7	R8	R9~	合計
植林・緑化	150	167	158	137	137	470	1,219
自然回復	3,548						

◆ 胆振東部地震森林再生実施計画

○林内路網の整備は、森林の造成に先行し
令和4年度から6か年で実施

(単位:km)

区分	R4	R5	R6	R7	R8	R9	合計
林業専用道	9	8	5	3	2	2	30
森林作業道	20	20	21	5	3	2	70
合計	29	28	26	8	5	4	100

※単位未満を四捨五入しているため、合計の値が一致しない場合がある

◆ 森林再生の取組状況

「胆振東部地震森林再生実施計画」
に基づき、森林再生を本格化

厚真町字桜丘



【復旧前】 R3年6月



【復旧後】 R4年6月