

治山復旧工事の実施状況（令和4年3月末現在）

治山課

○ 治山復旧工事発注予定件数(胆振東部地震復旧工事のみ)

事業名	実施主体	地区名	発注件数							予定件数 11～3月	計	
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			10月
・治山激甚災害 対策特別 緊急事業 ・復旧治山事業	北海道	朝日（厚真町）			1							1
		宇隆（厚真町）	1					1				2
		桜丘（厚真町）										
		高丘（厚真町）	2					1				3
		東和（厚真町）				1						1
		富里（厚真町）			1							1
		幌内（厚真町）			2			1	1			4
		幌里（厚真町）							1			1
		本郷（厚真町）										
		吉野（厚真町）										
		小計	3		4	1		3	2			13
		早来瑞穂（安平町）			1							1
		本安平（安平町）	1									1
		小計	1		1							2
		川西（むかわ町）										
		小計										
合 計			4		5	1		3	2		15	

（参考） 災害復旧事業完了件数

市町村	全体計画	R元年度	R2年度	R3年度
厚真町	62	13	46	3
安平町	3	1	2	
むかわ町	3	1	2	
計	68	15	50	3

※災害復旧事業：災害関連緊急治山事業・林地荒廃防止施設災害復旧事業

※R3年度の3件はすべて5月末完了

林道復旧事業の実施状況（令和4年3月末現在）

森林整備課

○ 林道施設災害復旧事業(公共災)の復旧箇所

市 町 村	全体計画	R元年度	R2年度	R3年度
厚 真 町	28	19	5	4
安 平 町	9	9	-	-
むかわ町	18	12	5	1
計	55	40	10	5

※ H31年3月に発注した箇所はR元年度に、R2年3月に発注した箇所はR2年度に、R3年3月に発注した箇所はR3年度に含む。

※ R3年12月ですべて完了。

○令和4年度 林業専用道(規格相当)の開設予定

区分		一般民有林	道有林	計
厚真町	路線数	5	1	6
	延長 (m)	5,400	2,337	7,737
むかわ町	路線数		1	1
	延長 (m)		1,500	1500
計	路線数	5	2	7
	延長 (m)	5,400	3,837	9,237