

治山復旧工事の実施予定（令和3年3月末現在）

治山課

○ 治山復旧工事発注予定件数(胆振東部地震復旧工事のみ)

事業名	実施主体	地区名	発注件数							予定件数 11~3月	計	
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			10月
・治山激甚災害 対策特別 緊急事業 ・復旧治山事業	北海道	朝日（厚真町）	1									1
		宇隆（厚真町）	3					1				4
		桜丘（厚真町）										
		高丘（厚真町）	1					1				2
		東和（厚真町）			1			1				2
		富里（厚真町）			2							2
		幌内（厚真町）	1	1				2				4
		幌里（厚真町）										
		本郷（厚真町）										
		吉野（厚真町）							1			1
		小計	6	1	3			5	1			16
		早来瑞穂（安平町）		1								1
		本安平（安平町）						1				1
		小計		1				1				2
		川西（むかわ町）	1									1
		小計	1									1
		合計			7	2	3			6	1	

(参考) 災害復旧事業完了件数（予定）

市町村	全体計画	R元年度	R2年度	R3年度
厚真町	62	13	46	3
安平町	3	1	2	
むかわ町	3	1	2	
計	68	15	50	3

※災害復旧事業：災害関連緊急治山事業・林地荒廃防止施設災害復旧事業

※R3年度の3件はすべて5月末完了予定

林道復旧事業の実施状況（令和3年3月末現在）

森林整備課

○ 災害復旧事業の発注件数

事業名	実施主体	地区名 (路線名)	実施件数 (R2.3月~R3.2月)			予定件数			
			3月	4月~2月	計	R3.3月	計		
・林道施設災害復旧事業 (公共災)	むかわ町	春日旭岡	1		1	(1)	1	1	(1)
		幌内栄	1		1	(1)			
		穂別	1		1	(1)			
		下穂別				(2)			
	計 (4路線)		3		3	(5)	1	1	(1)
	厚真町	幌内高丘	2		2	(4)	2	2	(4)
		幌内宇隆	1		1	(1)			
		計 (2路線)	3		3	(5)	2	2	(4)
合計 (6路線)		6		6	(10)	3	3	(5)	

※1 実施件数は全て完了済。

※2 計の()書きは復旧箇所数。

※3 予定件数は、R3.3月発注(契約)予定。

○ 災害復旧事業の復旧箇所

市町村	全体計画	R元年度	R2年度	R3年度
厚真町	28	19	5	4
安平町	9	9	—	—
むかわ町	18	12	5	1
計	55	40	10	5

※ H31年3月に発注した箇所はR元年度に、R2年3月に発注した箇所はR2年度に、R3年3月に発注(予定)する箇所はR3年度に含む。