

復旧・復興対策進捗状況一覧(留萌振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況								
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3		
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧		10/11~12 国の災害査定																				
	① 河川、砂防、海岸施設の復旧	河川、砂防、海岸施設の復旧	復旧工事実施中																				○ 国の災害査定終了 ○ 復旧工事を実施中(3箇所、3/未完了予定)
	② 河川、砂防、海岸施設の小規模な復旧や流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修を行う。	被災した河川の小規模復旧等	復旧工事実施中			繰越工事実施																○ 河川~復旧工事を実施中13箇所、7箇所復旧工事完了 平成29年度実施に向け準備中24箇所	
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																						
	① 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う	被災した道路施設の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議																				○ 復旧工事を実施中
	(3) 農業用施設の復旧(該当なし)																						
	(4) 漁港・海岸施設の復旧(該当なし)																						
	(5) 林道・治山施設等の復旧(該当なし)																						
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																						
(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																							
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																							
(9) 自然公園施設等の復旧(該当なし)																							
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援(該当なし)																						
	(2) 水産施設の復旧(該当なし)																						
	(3) 森林の復旧(該当なし)																						
	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援(該当なし)																						
	① 市町村が行う海岸への漂着した流木の処理経費への支援をする。	市町村の取組への支援	苫前町による流木処理促進に向けた道交付金の交付																				○ 9月28日までに着手した事業に対して交付率の嵩上げ措置等を実施。 現在、苫前町から事業計画の提出があり、1/31には内示をしており、今後、額の確定事務を行う予定
地域の再建	(1) 生活再建の支援(該当なし)																						