

復旧・復興対策進捗状況一覧(宗谷総合振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況						
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																				
	① 河川の復旧	被災した河川の復旧																			○ 被害1箇所。災害査定終了
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																				
	① 被災した道路の復旧を行う。	被災した道路の復旧																			○ 被害4箇所(うち3箇所、応急工事施行済)災害査定終了
	(3) 農業用施設の復旧(該当なし)																				
	(4) 漁港・海岸施設の復旧(該当なし)																				
	(5) 林道・治山施設等の復旧																				
	① 被災した治山施設の復旧整備を行う。	治山施設の復旧整備																			○ 被害1箇所。工事はH29. 3月17日入札の予定、工期末は10月30日の予定。
	② 国庫補助対象とならない荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(国庫補助外)																			○ 応急工事、恒久対策工事を完了。
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																				
(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																					
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																					
(9) 自然公園施設等の復旧																					
① 被災した自然公園施設の復旧を行う。	自然公園施設の復旧																			○ 被災箇所3箇所の復旧に向け、予算要求中	
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援(該当なし)																				
	(2) 水産施設の復旧(該当なし)																				
	(3) 森林の復旧																				
	① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。	森林の復旧																			○ 風倒被害森林について調査中 枝幸町は、被害木の整理終了。H29の跡地造林時期待ち。
	② 施業道損壊箇所の復旧を行う。	施業道の復旧																			○ 風倒被害箇所において調査中
	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援																				
	① 観光・商工業事業者をはじめとする中小企業者などの被災からの復旧と経営安定化及び観光需要の回復を図る。	観光・商工業事業者の復旧																			○ 「平成28年8月大雨被害等に伴う中小企業等経営・金融相談室」の設置:相談件数1件 ○ 中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付(災害貸付)」の適用
		道民による被災観光地支援																			○ 道内旅行の需要喚起への協力依頼 ・観楓会実施に向けた喚起用チラシの配布(10月14日)
	(5) 流木被害への対応																				
① 海岸に漂着した流木の処理を行う。	海岸の流木																			○ 8月からの台風被害により流木等の被害があった5市町村(稚内市、猿払村、枝幸町、豊富町、利尻富士町)のうち、利尻富士町では処理が終了している。 稚内市、枝幸町及び豊富町では一部の処理が終了している。 猿払村では少量のため撤去作業は行っていない。	
④ 市町村が行う海岸への漂着した流木の処理経費への支援をする。	市町村の取組への支援																			○ 9月28日までに着手した事業に対して交付率の嵩上げ措置等を実施(9/28以降の着手は従来通りの交付率1/2) ○ 管内2町(枝幸町、利尻富士町)から事業計画の提出(利尻富士町は9/28以降に着手)があり、今後、内示の上、振興局において交付決定する予定	
地域の再建	(1) 生活再建の支援(該当なし)																				