

復旧・復興対策進捗状況一覧(地方本部:十勝総合振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況							
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3	
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																					
	① 被災した河川、砂防の復旧を行う。	被災した河川の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 国の災害査定が終了		
		被災した砂防施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 国の災害査定が終了		
	② 河川、砂防の小規模な復旧や流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修を行う。	河川、砂防施設の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工程(選定)協議																	○ 河川~復旧工事を実施中 ○ 砂防施設~復旧工事を実施中		
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																					
	① 被災した道路、橋梁、下水道施設、都市公園施設の復旧を行う。	被災した道路の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 国の災害査定が終了		
		被災した橋梁の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 国の災害査定が終了		
		被災した下水道施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬)																	○ 国の災害査定が終了		
		被災した都市公園施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~11月上旬)																	○ 国の災害査定が終了		
	② 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う	道路施設の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工程(選定)協議																	○ 復旧工事を実施中		
	(3) 農業用施設の復旧																					
	① 被災した用排水路や農道など農業用施設の復旧を行うとともに、市町村等の復旧の取組を支援する。	農業用施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月上旬~12月中旬) ※11月末までは査定前着工による実施地区あり ~H30まで実施																	○ 国の災害査定が終了 交付決定前着工も含めて復旧工事を実施中(12箇所 復旧工事完了)		
		市町村等の復旧の支援	技術支援を実施 ~H30まで実施																	○ 技術支援を継続中		
	(4) 漁港・海岸施設の復旧(該当なし)																					
	(5) 林道・治山施設等の復旧																					
	① 被災した林道施設の復旧を行う。	林道施設の復旧(林務課)	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月中旬(一部1月))																	○ 災害査定は終了(5市町7路線)。		
		林道施設の復旧(森林室)十勝管内・釧路管内	国の事業決定後、復旧工事(H29.3~)																	○ H29.3月復旧工事入札予定(発注準備中)		
	② 被災した治山施設の復旧整備を行う。	治山施設の復旧整備(林務課)	事業決定後、復旧工事(災害査定:11月上旬)																	○ 工事発注に向け、入札(H29.3)準備中(温泉の沢林地荒廃防止施設災害復旧工事)		
	③ 溪岸、山腹崩壊など荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(森林室)(国庫補助)十勝管内	事業決定後、復旧工事(~H32)																	○ 委託全体計画調査で現地調査中		
	④ 国庫補助対象とならない荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(林務課)(国庫補助外)	復旧工事																	○ 応急対策工事は完了(管野2の沢小規模治山工事)		
	荒廃林地(森林室)(国庫補助外)十勝管内	復旧工事(~H30)																	○ 復旧工事を実施中			
(6) 学校施設の修復																						
① 浸水・フェンスの倒壊等学校施設被害の復旧を行う。	学校施設の復旧	補修 ※鹿追高校サッカーコート法面等補修(復旧額25万1,000円)																	○ 帯広柏葉高2件、帯広農業高1件、池田高2件、帯広養護学校1件の合計4校6件141万1千円が復旧済み。鹿追高校も完了済み。			
(7) 庁舎施設の修復																						
① 屋根・外壁の損傷等庁舎施設の被害の復旧を行う。	庁舎、公宅の修復	修繕工事																	○ 庁舎3件(修復済み3件:100%)※1件は応急修繕工事完了。正式な工事は次年度実施 ○ 公宅被害2件(修復済み1件:50%)※1件は調査の結果、原因特定できず修繕見送り			
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																						
(9) 自然公園施設等の復旧																						
① 被災した自然公園施設の復旧を行う。	糠平園地の復旧	復旧工事 ※H28.10~11月は職員実行により応急措置																	○ H28年度は応急措置、H29年度に復旧工事の予定 職員実行による応急措置実施済			
	オンネトー園地の復旧	復旧工事																	○ 復旧済			
	ピョウタンの滝園地の復旧	復旧工事																	○ H29年度に復旧工事の予定			

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況								
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3		
産業被害からの再生①	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援																						
	① 被災農家に対する被害軽減を図るための技術指導等を行う。	個人施設・機械の再建・修繕	国の事業を活用しながら、再建・修繕 ※事前着工届等により、国の交付決定前の再建、修繕も可(国の交付決定は年度内の見込)																				○ 国への計画協議を行い、2/1付けで承認。(清水町のみ3/2)
		共済の早期支払い	共済金の年内支払い・仮払い ※年内支払い ~小豆、いんげん、えだまめ 年内仮渡し ~馬鈴しょ、たまねぎ、てん菜、かぼちゃ、そば、スイートコーン、大豆(全相殺)																				○ 年内の支払・仮払いに向け、農業共済組合等に対し、適切かつ迅速な損害評価等を指導 ○ てん菜、カボチャ、大豆等の年内仮渡しについて、農業共済組合等で決定(管内1組合、1町で実施済)
		低利資金の円滑な融通	情報提供 ※国の金利負担軽減措置は年度内に融資される資金について適用																				○ 農林漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し情報提供 ○ 低利資金の円滑な融通に必要な被災内容の証明について、市町村に協力を依頼 ○ 農業近代化資金において、災害枠(1億円)が確保されたことから、農協に対し融資の要望を調査を実施
		被災農家に対する技術的支援	技術対策資料の発信、技術支援・助言の実施																				○ (~10月)収穫方法及び収穫物の取扱に関する技術指導を実施 ○ (~10月)ほ場及び作物に係る防除技術の指導を実施 ○ (継続中)営農継続に係る技術指導を実施中
		不足粗飼料確保への支援	事業の円滑な推進に向けた周知や助言の実施																				○ 粗飼料の不足状況、国費事業の進捗について、関係機関・団体から情報収集
		需要に応じた種子の確保	種子生産状況の把握																				○ 種馬鈴しょなど、不足が予想される種子の確保に向け、団体と調整
		共同利用施設の復旧	国の事業を活用しながら、復旧工事 ※事前着工届等により、国の交付決定前の復旧工事着手も可(国の交付決定は年度内の見込)																				○ 強い農業づくり交付金による復旧を要望している3町4地区について、計画承認(2/21) 国への交付申請中
	③ 堆積土砂や流木の除去など被災農地の復旧を行うとともに、市町村等の復旧の取組を支援する。	農地の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月上旬~12月中旬) ※11月末までは査定前着工による実施地区あり ~H30まで実施																				○ 国の災害査定が終了 査定前着工も含めて復旧工事を実施中(2箇所 復旧工事完了)
		市町村等の復旧取組支援	技術支援を実施 ~H30まで実施																				○ 技術支援を継続中
	(2) 水産施設の復旧																						
	① 被害を受けた漁業者等が行う共同利用施設や養殖施設整備などを支援し、早期復旧と経営の安定化を図る。	共同利用施設の復旧	応急工事を実施(災害査定済み)																				○ 十勝釧路管内さけ・ます増殖事業協会広尾ふ化場のウライ(サケ捕獲施設)は9月末までに応急工事を実施(11月末に国の災害査定実施済み)
		施設復旧・経営安定化	制度資金による支援等の実施																				○ 被災漁業者に対する国等の金融支援について、漁協に情報提供 ○ 3定補正で農業近代化資金に災害枠(全道10億円)が措置されたことから、漁協に対し融資の要望調査を実施(2月末時点で要望なし)
	(3) 森林の復旧																						
	① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。	森林の復旧(林務課)	被害森林の調査	復旧事業(被害木の整理~H30)																			○ 市町村や森林組合等から復旧計画の提出があった。(12市町村・15事業体 復旧事業面積1,209ha)
			復旧事業(跡地造林~H31)																				
森林の復旧(森林室) 十勝管内・釧路管内		被害森林の調査(十勝・釧路管内)	復旧事業(跡地造林~H33)(十勝・釧路管内)																			○ 十勝管内 ・被害森林調査のうち90%が完了 ・被害木整理は100%が完了(公共実施分のみ) ・跡地造林はH29秋から実施予定	
		復旧事業	※被害木の整理(十勝管内)。被害木の整理は公共実施分のみ。																			○ 釧路管内 ・被害森林調査のうち5%が完了 ・跡地造林はH29秋から実施予定	
② 施業道損壊箇所の復旧を行う。	施業道の復旧(森林室) 十勝管内・釧路管内	復旧事業(十勝管内はH28.10~、釧路管内はH29.6~) ※~H33まで実施																			○ 十勝管内~施業道被害路線のうち56%の復旧が完了 ○ 釧路管内~H29.6から実施		

