

復旧・復興対策進捗状況一覧(胆振総合振興局)

| 基本方針                        | 項目及び目標                                  | 細目                                   | H28年度                      |    |    |   |   |   | H29年度               |   |   |   |   |   | 進捗状況   |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|----|----|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|--|----|----|----|---|-----------------|--|--|--|
|                             |   |                                      | 10                         | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4                   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2               | 3  |  |  |
| 公共施設の復旧                     | <b>(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧</b>             |                                      |                            |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | ① 被災した河川、海岸施設の復旧                        | 被災した河川の復旧                            | 国の災害査定を12月に終え、工事発注に向けて準備中  |    |    |   |   |   | ※9月から必要に応じて応急工事等を実施 |   |   |   |   |   | ○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を完了し、発注に向けて準備中  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             |   | 海岸施設の復旧                              | 国の災害査定を12月に終え、工事発注に向けて準備中  |    |    |   |   |   | ※9月から必要に応じて応急工事等を実施 |   |   |   |   |   | ○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を完了し、発注に向けて準備中  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | ② 被災した河川の小規模な復旧や流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修 | 河川の小規模復旧等                            | 復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議 |    |    |   |   |   | 繰越含め検討中             |   |   |   |   |   | ○ 河川～復旧工事を実施中。詳細について整理中  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | <b>(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧</b>         |                                      |                            |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | ① 被災した道路、橋梁施設の復旧を行う。                    | 道路の復旧                                | 国の災害査定を12月に終え、工事発注に向けて準備中  |    |    |   |   |   | ※9月から必要に応じて応急工事等を実施 |   |   |   |   |   | ○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を完了し、発注に向けて準備中  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             |   | 橋梁の復旧                                | 国の災害査定を12月に終え、工事発注に向けて準備中  |    |    |   |   |   | ※9月から必要に応じて応急工事等を実施 |   |   |   |   |   | ○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を完了し、発注に向けて準備中  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | ② 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う        | 道路施設の小規模復旧                           | 復旧工事 ※財務局に1月中旬までに申請        |    |    |   |   |   | 繰越含め検討中             |   |   |   |   |   | ○ 復旧工事を実施中。詳細について整理中   |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | <b>(3) 農業用施設の復旧</b>                     |                                      |                            |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | ① 市町村等の被災した用排水路や農道など農業用施設の復旧の取組を支援する。   | 市町村等の復旧の支援                           | 技術支援を実施                    |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 | ○ 技術支援を継続中<br>○ 補助災害申請5地区 災害査定(11/7～8)<br>○ 災害復旧事業の事業費決定(12/26)<br>○ 28年度施工4地区について、第1回計画変更(軽微)の承認(1/19)<br>○ 28年度施工1地区について、第2回計画変更(軽微)の承認(2/10)<br>○ 29年度施工(3月着工)1地区について、第1回計画変更(軽微)の承認(3/3) |  |  |
|                             | <b>(4) 漁港・海岸施設の復旧</b>                   |                                      |                            |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | ① 漁港施設の復旧                               | 漁港施設(航路浚渫、道路法面崩壊箇所等)の復旧              | 補修工事等 ※漁港整備事業              |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 | ○ 小規模被災の漁港施設は、道単独事業等により、航路に堆積した土砂の除去等を進め、機能回復を図っているところで、11・12月に入札。追直漁港人工島(電気設備修繕少額工事)は12月13日に完成検査。   |  |  |
|                             | ② 漁港海岸施設の復旧                             | 漁港海岸(離岸堤等)の復旧(水産課・建管)                | 国の災害査定を12月に終え、工事発注に向けて準備中  |    |    |   |   |   | ※漁港災害復旧事業           |   |   |   |   |   | ○ 漁港海岸施設の災害復旧事業について、12月12日に虻田沿岸離岸堤の現地災害査定が実施された。<br>○ その他の小規模被災の漁港海岸施設は、道単独事業等により補修等を進め、機能回復を図っているところ。<br>* 豊浦漁港環境施設(フィッシャリーナのブーム修理(町管理施設))について町起債での復旧を予定。 |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             |   | 緩傾斜護岸の補修等(水産課・建管)                    | 補修工事等 ※海港海岸保全特別対策事業        |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | <b>(5) 林道・治山施設等の復旧</b>                  |                                      |                            |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | ① 被災した林道施設の復旧を行う。                       | 林道施設の復旧(林務課)                         | 国の災害査定を11月に終え、復旧工事発注に向け準備中 |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 | ○ 国の災害査定を実施(11/7～11)(実施市町村 3町・11路線)<br>○ 年度内の全箇所の復旧工事の着手に向けて準備中(うち1箇所は、交付決定前着手により、年度内に完了予定)  |  |  |
|                             | ② 被災した治山施設の復旧整備を行う                      | 治山施設の復旧整備(林務課)                       | 国の災害査定を11月に終え、復旧工事発注に向け準備中 |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 | ○ 国の災害査定を実施(11/10～11)(実施市町村 1町・1地区)<br>○ 復旧工事に係る入札を3月15日に実施予定<br>○ 復旧工事に係る入札を11月9日に実施<br>○ 復旧工事を実施中。(工期:11/10～3/17)  |  |  |
|                             | ③ 国庫補助対象とならない荒廃林地の復旧整備を行う。              | 荒廃林地(林務課)(国庫補助外)<br>荒廃林地(森林室)(国庫補助外) | 復旧工事 ※小規模治山事業              |    |    |   |   |   | 復旧工事 ※小規模治山事業       |   |   |   |   |   | ○ 復旧工事に係る入札を12月26日に実施。<br>○ 復旧工事を実施中。(工期:12/28～3/24)   |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | <b>(6) 学校施設の修復(該当なし)</b>                |                                      |                            |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
|                             | <b>(7) 庁舎施設の修復(該当なし)</b>                |                                      |                            |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
| <b>(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)</b> |   |                                      |                            |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
| <b>(9) 自然公園施設等の復旧</b>       |   |                                      |                            |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |                 |  |  |  |
| ① 被災した自然公園施設の復旧             | 自然公園施設の復旧                               | 復旧工事                                 |                            |    |    |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   | ○ 被災3箇所全ての復旧が終了 |  |  |  |

| 基本方針                                       | 項目及び目標   | 細目                        | H28年度   |    |              |            |   |               | H29年度                         |   |                  |   |   |   | 進捗状況 |  |   |  |   |  |   |  |
|--|--|---------------------------|---|----|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|---|------|--|---|--|---|--|---|--|
|  |  |                           | 10  | 11 | 12           | 1          | 2 | 3             | 4                             | 5 | 6                | 7 | 8 | 9 |      | 10   | 11  | 12   | 1   | 2  | 3 |  |
| 産業被害からの再生                                  | <b>(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援</b>                 |                           |   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  |   |  |   |  |
|  | ① 被災農家に対する被害軽減を図るための技術指導等を行う。                      | 個人施設・機械の再建・修繕             | 国の事業を活用しながら、再建・修繕 ※事前着工届等により、国の交付決定前の再建、修繕も可(国の交付決定は年度内の見込) |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  |   | ○ 被災農業者向け経営体育育成支援事業の事業要望取りまとめ(胆振管内取りまとめ結果:4市町23件)  |   |  |
|  |  | 共済の早期支払い                  | 共済金の年内支払い・仮払い   |    | ※年内支払い 年内仮払い |            |   | ～小豆、いんげん、えだまめ |                               |   | ※園芸施設共済は9月末支払い済み |   |   |   |      |  |   |  | ○ 年内の支払・仮払いに向け、農業共済組合等に対し、適切かつ迅速な損害評価等を指導                       |  |   |  |
|  |  | 低利資金の円滑な融通                | 情報提供  |    |              |            |   |               | ※国の金利負担軽減措置は年度内に融資される資金について適用 |   |                  |   |   |   |      |  | ○ 農林漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し情報提供(10/14) |  |   |  |   |  |
|  |  | 被災農家に対する技術的支援(改良センター)     | 技術対策資料の発信、技術支援・助言の実施  |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  |   | ○ (改良センター)収穫物の適切な乾燥・調整、秋まき小麦の防除などの営農指導を継続するとともに、来年に向けて、営農計画やほ場の整備・管理などを助言、指導～1月末終了。  |   |  |
|  |  | 不足粗飼料確保への支援               | 事業の円滑な実施に向けた周知や助言の実施  |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  | ○ 事業の円滑な推進に向け、情報提供を実施(10/14)                |  |   |  |   |  |
|  | ② 市町村等の復旧の取組を支援                                    | 市町村等の復旧取組支援               | 技術支援を実施   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  |   | ○ 技術支援を継続中<br>○ 補助災害申請5地区 災害査定実施(11/7～8)<br>○ 災害復旧事業の事業費決定(12/26)<br>○ 28年度施工4地区について、第1回計画変更(軽微)の承認(1/19)<br>○ 28年度施工1地区について、第2回計画変更(軽微)の承認(2/10)<br>○ 29年度施工(3月着工)1地区について、第1回計画変更(軽微)の承認(3/3) |   |  |
|  | ③ 地すべり防止施設や海岸保全施設の復旧を行う。                           | 地すべり防止施設の復旧               | 復旧工事  |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  | ○ 復旧工事実施(11月入札)<br>○ 復旧工事完了(2/10)           |  |   |  |   |  |
|  |  | 海岸保全施設の復旧                 | 復旧工事  |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  | ○ 復旧工事実施予定(12月)<br>○ 復旧工事完了(2/10)           |  |   |  |   |  |
|  | <b>(2) 水産施設の復旧</b>                                 |                           |   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  |   |  |   |  |
|  | ① 被害を受けた漁業者等が行う共同利用施設や養殖施設整備などを支援し、早期復旧と経営の安定化を図る。 | 共同利用施設の復旧                 | 漁協等による補修工事等   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  | ○ 漁協等による自己復旧に向け対応を検討中                       |  |   |  |   |  |
|  |  | 養殖施設の復旧                   | 漁業者等による自己復旧   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  | ○ 漁業者等により自己復旧済み。                            |  |   |  |   |  |
|  |  | 施設復旧・経営安定化                | 制度資金による支援等の実施   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  |   | ○ 漁協等に対し、被災漁業者等の一時的な経営悪化に対応するため、運転資金などの金融措置を検討しており、需要額調査を実施した。<br>○ 被災漁業者等に対する国などの金融支援について情報提供した。  |   |  |
|  | <b>(3) 森林の復旧</b>                                   |                           |   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  |   |  |   |  |
|  | ① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。                                | 森林の復旧                     | 復旧事業(被害木の整理)  |    |              | 復旧事業(跡地造林) |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   | ○ 森林組合からの復旧計画の提出があった。(1町・1事業主体・復旧事業面積2.88ha)<br>○ 被害木整理実施済み 2.30ha |   |  |   |  |
| <b>(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援</b>               |  |                           |   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  |   |  |   |  |
| ① 商工事業者をはじめとする中小企業者などの被災からの復旧と経営安定化の回復を図る。 | 商工業事業者の復旧  | 中小企業等経営・金融相談室の設置(開設期限は未定) |   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  | ○ 「平成28年8月大雨等被害に伴う中小企業等経営・金融相談室」の設置:相談件数1件                      |  |   |  |
| <b>(5) 流木被害への対応</b>                        |  |                           |   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  |   |  |   |  |
| ① 海岸に漂着した流木の処理を行う。                         | 海岸の流木  | 押し上げ、運搬、処理事業を実施           |   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      |  |   |  | ○ 2市2町(伊達市、登別市、豊浦町、むかわ町)で流木処理の作業中。1市3町(苫小牧市、洞爺湖町、白老町、厚真町)で処理完了。 |  |   |  |
| ② 漁港海岸保全区域の流木の処理を行う。                       | 流木被害への対応   | 市町村、漁協等と連携した流木の回収・集積等の実施  |   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      | ○ 市町や漁協等と連携し、漁港区域内若しくは定置漁業等の操業に支障となる流木等の回収・集積に努めた。<br>○ 流木等の最終処理については、漁港関連事業や環境省の助成制度などでの対応を検討した。<br>苫小牧では港湾管理組合による、仮集積場所(マルマ食堂西側の漁港区用地)からの搬出、最終処分実施済み。  |   |  |   |  |   |  |
| ③ 市町村が行う海岸への漂着した流木の処理経費への支援をする。            | 市町村の取組への支援   | 市町村による流木処理促進に向けた道交付金の交付   |   |    |              |            |   |               |                               |   |                  |   |   |   |      | ○ 1月26日付けで内示を通知。むかわ町から実績報告書と併せて申請があり、完了検査を実施。現在、額の確定中。<br>※11月下旬に業者に発注し、鷗川漁港東側海岸において流木の押上作業を実施。12月中旬に完了。委託料支払い済み。<br>○ 漁港東側の海岸保全区域における流木の押し上げ及び回収処分とも実施済み(押し上げ作業にかかる費用に対して財源の一部は北海道地域づくり総合交付金の内示)<br>*押し上げ費用 2,002,240円/回収・処分費用 901,948円(予定)<br>○ 漁港敷地内及び斜路に一時堆積している流木については漁港管理者である北海道(胆振総合振興局)が実施済み。<br>○ 漁港西側建設海岸の一部に押しあげによる堆積済みの流木あり。今後、漁港管理者である北海道(胆振総合振興局)が回収・処分予定。 |   |  |   |  |   |  |

| 基本方針                       | 項目及び目標                              | 細目                           | H28年度         |    |    |          |   |   | H29年度          |   |   |   |   |   | 進捗状況 |    |    |    |   |   |   |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|----|----|----------|---|---|----------------|---|---|---|---|---|------|----|----|----|---|---|---|
|                            |                                     |                              | 10            | 11 | 12 | 1        | 2 | 3 | 4              | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |      | 10 | 11 | 12 | 1 | 2   | 3   |
| 地域の再建                      | (1) 生活再建の支援                         |                              |               |    |    |          |   |   |                |   |   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |
|                            | ① 市町と連携し、支給対象者へ住家被害見舞金を平成28年度末までに支給 | 住家被害見舞金                      | 対象者の確定・支給     |    |    |          |   |   |                |   |   |   |   |   |      |    |    |    |   |   | ○ 対象市町(白老町、室蘭市、洞爺湖町)において、対象者の確定・支給済み<br>○ 白老町:11月7日、室蘭市:1月12日、洞爺湖町:1月16日                                      |
|                            | ② 被災世帯に対して災害援護資金の貸付を行い、家屋の復旧等を支援する。 | 災害援護資金の貸付                    | 市町村が被災世帯に貸付実施 |    |    | 市町村へ原資貸付 |   |   | ※償還据置期間無利子(3年) |   |   |   |   |   |      |    |    |    |   |   | ○ 平成28年10月20日 管内市町へ台風10号に係る災害援護資金貸付件数等について照会。管内該当市町なし。<br>○ 今後、各災害等により事業の活用が見込まれた場合には、別途調査を実施し、道保健福祉部へ情報提供する。 |
| ③ 社会福祉施設などの災害復旧に係る経費を支援する。 | 社会福祉施設等の復旧                          | 国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月以降順次実施) |               |    |    |          |   |   |                |   |   |   |   |   |      |    |    |    |   | ○ 1市から児童センターの国庫協議書の提出があり国に提出済み。<br>○ 1月19日に厚生局及び財務局による現地調査を実施済み。なお、児童センターに係る復旧工事は、1月26日に全て完了。 |   |