

復旧・復興対策進捗状況一覧(日高振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況							
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3	
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																					
	① 被災した河川、海岸施設の復旧	被災した河川の復旧	国の災害査定を12月に終え、工事発注に向けて準備中 ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を完了し、発注に向けて準備中		
		被災した海岸施設の復旧	国の災害査定を12月に終え、工事発注に向けて準備中 ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を完了し、発注に向けて準備中		
	② 河川、海岸施設の小規模な復旧や流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修を行う。	被災した河川の小規模復旧等	復旧工事※財務局に1月中旬までに申請						繰越含め検討中													○ 復旧工事を実施中。詳細について整理中
		被災した海岸施設の小規模復旧等	復旧工事※財務局に1月中旬までに申請						繰越含め検討中													○ 復旧工事を実施中。詳細について整理中
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																					
	① 被災した道路施設の復旧を行う。	被災した道路の復旧	国の災害査定を12月に終え、工事発注に向けて準備中 ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を完了し、発注に向けて準備中		
	② 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う	道路施設の小規模復旧	復旧工事※財務局に1月中旬までに申請						繰越含め検討中													○ 復旧工事を実施中。詳細について整理中
	(3) 農業用施設の復旧																					
	① 被災した頭首工、用排水路など農業用施設の復旧を行う町等の復旧の取組を支援する。	農業用施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月10日に終了) ※査定前着工は、10月中旬まで実施																	○ 復旧工事中 7地区(査定前着工1地区 復旧工事完了)		
		市町村等の復旧の支援	技術支援を実施																	○ 補助事業及び町単独事業等を実施する取組への技術支援を継続中		
	(4) 漁港・海岸施設の復旧																					
	① 漁港施設の復旧	漁港施設(航路浚渫、道路法面崩壊箇所等)の復旧(水産課・室蘭建管)	補修工事等の実施 ※漁港整備事業、漁港単独現年災害復旧事業																	○ (水産課) ・ 漁港災害復旧事業は、H28年度に災害査定後、事業実施。H29年度も引き続き事業実施 ・ 漁港整備事業、漁港単独現年災害復旧事業は、H28年度追加予算要求、単独災害査定終了、予算配当次第施工		
		漁港、漁港海岸(離岸堤等)の復旧(水産課・室蘭建管)	国の災害査定を12月に終え、工事発注に向けて準備中※漁港災害復旧事業																	○ (建管) ・ 漁港施設の災害復旧事業については、12月中旬に現地査定を終了 ・ その他の小規模被災の漁港施設は、道単独事業等により、補修等を進め、機能回復を図っているところ。なお、現在、調査設計中		
	② 漁港海岸施設の復旧	緩傾斜護岸の補修等(水産課・室蘭建管)	補修工事等の実施 ※漁港海岸保全特別対策事業																	○ (水産課) ・ 漁港災害復旧事業は、H28年度に災害査定後、事業実施。H29年度も引き続き事業実施 ・ 漁港海岸保全特別対策事業は、H28年度追加予算要求し、予算配当次第施工 ○ (建管) ・ 漁港海岸施設の災害復旧事業については、12月中旬に現地査定を終了 ・ その他の小規模被災の漁港海岸施設は、道単独事業等により、補修等を進め、機能回復を図っているところ。なお、現在、調査設計中		
	(5) 林道・治山施設等の復旧																					
	① 被災した林道施設の復旧を行う。	林道施設の復旧(林務課)	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月28日に終了) ※緊急を要する場合は、交付決定前に着手																	○ 10月28日をもって国の災害査定が終了(3町9箇所) 年度内に全箇所の復旧工事の着手に向けて準備中。		
		林道施設の復旧(森林室)	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月24~28日)																	○ 10月28日をもって国の災害査定が終了(2町4箇所)		
	② 被災した治山施設の復旧整備を行う。	治山施設の復旧整備(林務課)	応急仮工事実施、事業決定後、復旧工事(災害査定:11月11日に終了)																	○ 年度内に復旧工事に着手予定。		
	③ 溪岸、山腹崩壊など荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(林務課)(国庫補助)	事業決定後、復旧工事																	○ 全地区において復旧工事に係る測量調査業務に着手。		
④ 国庫補助対象とならない荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(林務課)(国庫補助外)	復旧工事																			○ 応急対策工事は完了済み。恒久対策工事は98.9%完了。	
(6) 学校施設の修復(該当なし)																						
(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																						
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																						

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度					H29年度					進捗状況								
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	1	2	3
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援																				
	① 被災農家に対する被害軽減を図るための情報提供等を行う。	個人施設・機械の再建・修繕	国 の 事 業 を 活 用 し な が ら、再 建・修 繕																		○ 被災農業者向け経営体育成支援事業の要望調査の結果、要望なし(11/22)
		低利資金の円滑な融通	情報提供					※国の金利負担軽減措置は年度内に融資される資金について適用											○ 農業漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し情報提供		
		不足粗飼料確保への支援	事業の円滑な実施に向けた周知や助言の実施																	○ 関係機関と情報共有及び国費事業の円滑な推進に向けた助言	
	② 堆積土砂や流木の除去など被災農地の復旧を行う町等の復旧の取組を支援する。	農地の復旧	町単独等で復旧																	○ 次年度の営農再開に向け早急に復旧工事を実施	
		市町村等の復旧取組支援	技術支援を実施																	○ 町単独事業等で復旧する取組への技術支援を継続中	
	③ 地すべり防止施設や海岸保全施設の復旧を行う。	地すべり防止施設の復旧	復旧工事																	○ 復旧工事着手済み(入札終了) 2地区 内 1地区工事完了	
		海岸保全施設の復旧	復旧工事																	○ 復旧工事完了 1地区	
	(2) 水産施設の復旧																				
	① 漁場施設の復旧を行う。	漁場施設の復旧	補修工事等																	○ 国費1件：復旧工事施工中 道費2件：復旧完了1件、施工中1件	
	② 漁業者等の被災からの復旧と経営安定化	施設復旧・経営安定化	制度資金による支援等の実施																	○ 適宜実施：1/31要望なし	
	(3) 森林の復旧																				
	① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。	森林の復旧(森林室)	被害森林の調査		復旧事業(跡地造林～H30)					※被害木の整理は道有林野事業における集積販売で実施予定										○ 被害森林の調査終了	
	② 施業道損壊箇所の復旧を行う。	施業道の復旧(森林室)	復旧工事		復旧工事															○ 被害路線数9路線のうち、2路線(22%)復旧完了。	
	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援																				
① 観光・商工業事業者をはじめとする中小企業者などの被災からの復旧や経営安定化を図る。	観光・商工業事業者の復旧	中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付(災害復旧)」の適用					中小企業等経営・金融相談室の設置												○ 「平成28年8月大雨被害等に伴う中小企業等経営・金融相談室」を8月25日に設置。相談件数1件 ○ 地元の銀行及び信用金庫に金融の円滑化要請：訪問7件		
(5) 流木被害への対応																					
① 海岸に漂着した流木の処理を行う。	海岸の流木	押し上げ、運搬、処理事業を実施																	○ 8月からの台風被害による大量の流木被害があった6町とも、流木の押し上げ作業は完了。 その後の流木の廃棄処分の状況は、完了1町、保管継続1町、町事業と道事業両方が実施中2町、H29道事業実施予定2町。		
② 河川・砂防施設の流木の処理を行う。	河川、砂防等施設の流木	復旧工事 ※財務局に1月中旬までに申請					繰越含め検討中											○ 河川～復旧工事を実施中。詳細について整理中 ○ 砂防等施設～復旧工事を実施中。詳細について整理中			
③ 市町村が行う海岸への漂着した流木の処理経費への支援をする。	市町村の取組への支援	市町村による流木処理促進に向けた道交付金の交付																	○ 9月28日までに着手した事業に対して交付率の嵩上げ措置等を実施。現在、5町(新冠町・浦河町・様似町・えりも町・新ひだか町)から事業計画の提出があり、今後、現地調査を行い、交付決定する予定。		
地域の再生	(1) 生活再建の支援																				
	① 被災世帯に対して災害見舞金を支給する。	住家被害見舞金	対象者の確定・支給		2月10日支給完了														○ 各市町村において支給対象者を確定済み ※3/2ロード修正(2月10日支給完了)		
	② 床上浸水などの被害を受けた住宅の早期復旧を行う。	被災した道営住宅の早期復旧	復旧工事																○ 10月25日復旧工事契約(新ひだか町、工期10/25～12/28) 1月31日をもって戻り入居完了		