

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況						
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																				
	① 被災した河川、砂防施設の復旧を行う。	河川の復旧	国の災害査定後、復旧工事 ※8月から必要に応じて応急工事等を実施																		○ H28年発生第4次災害査定にて13河川48箇所を申請予定 ※8月から上記箇所のうち、4河川4箇所の応急工事を実施済
		砂防施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事 ※8月から必要に応じて応急工事等を実施																		○ H28年発生第4次災害査定にて1箇所の急傾斜施設を申請予定 ※8月から上記箇所の応急工事を実施中
	② 被災した河川、砂防施設の小規模な復旧や流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修を行う。	河川、砂防施設の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議																		○ 河川・砂防施設～単独災害事業実施箇所を整理中
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																				
	① 被災した道路、橋梁の復旧を行う。	道路の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月7～11日) ※8月から必要に応じて応急工事等を実施																		○ 道路災害として7箇所申請予定
		橋梁の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月7～11日) ※8月から必要に応じて応急工事等を実施																		○ 橋梁災害として1箇所申請予定
	② 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う。	道路施設の小規模復旧	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議																		○ 復旧工事を実施中
	(3) 農業用施設の復旧																				
	① 被災した用排水路の復旧を行うとともに、土地改良区の復旧の取組を支援する。	農業用施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事 (災害査定:11月1～2日) ※11月末までは査定前着工による実施地区あり																		○ 団体営災害復旧事業申請地区 2地区(うち査定前着工の申請1地区)
	市町村等の復旧の支援	技術支援を実施																		○ 技術支援を継続中	
(4) 漁港・海岸施設の復旧(該当なし)																					
(5) 林道・治山施設等の復旧																					
① 被災した林道施設の復旧を行う。	林道施設の復旧	復旧工事																		○ 被災した13箇所のうち10箇所については復旧工事完了。残り3箇所については、H28年12月までに復旧予定(進捗率39%)	
② 溪岸、山腹崩壊など荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地の復旧(国庫補助)	測量調査・復旧工事 ※小規模治山特対費(道単)事業																		○ H28年3月末までに8箇所実施(現在進捗率13%)	
(6) 学校施設の修復(該当なし)																					
(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																					
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																					
(9) 自然公園施設等の復旧																					
① 被災した自然公園施設の復旧を行う。	自然公園施設の復旧																			○ 被災1箇所(道立自然公園標識)については、現場に至る林道が崩壊し、今年度中の復旧見込がないため来年度林道が復旧次第、現況を確認し修繕工事実施の必要性について検討する。	
産業被害からの再生	(1) 大きな被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援																				
	① 被災農家に対する被害軽減を図るための技術指導等を行う。	共済の早期支払	共済金の年内支払・仮払 ※年内支払～小豆、いんげん、えだまめ 年内仮払～馬鈴しょ、たまねぎ																	○ 年内の支払・仮払に向け、農業共済組合等に対し、適切かつ迅速な損害評価等を指導 ○ 現在、てん菜、かぼちゃ、大豆等の仮払について、農業共済組合等で検討中(品目毎の詳細状況について、農業共済組合に確認中)	
		低利資金の円滑な融通	情報提供 ※国の金利負担軽減措置は年度内に融資される資金について適用																	○ 農林漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し情報提供 ○ 低利資金の円滑な融通に必要な被災内容の証明について、市町村に協力を依頼	
		被災農家に対する技術的支援	技術対策資料の発信、技術支援・助言の実施																	○ (~10月)収穫方法及び収穫物の取扱に関する技術指導を実施 ○ (~10月)ほ場及び作物に係る防除技術の指導を実施 ○ (継続中)営農継続に係る技術指導を実施中	
	② 堆積土砂や流木の除去など被災農地の復旧を行うとともに、市町村等の復旧の取組を支援する。	農地の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月1～2日)																	○ 団体営災害復旧事業申請地区5地区	
		市町村等の復旧取組支援	技術支援を実施																	○ 技術支援を継続中	
	(2) 水産施設の復旧(該当なし)																				
	(3) 森林の復旧(該当なし)																				
	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援																				
	① 観光・商工事業者をはじめとする中小企業者などの被災からの復旧と経営安定化及び観光需要の回復を図る。	観光・商工事業者の復旧	中小企業等経営・金融相談室の設置(相談室の開設期間は未定)																	○ 「平成28年8月大雨等被害に伴う中小企業等経営・金融相談室」の設置:相談件数0件 ○ 中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付(災害復旧)」の斡旋件数0件	
(5) 流木被害への対応																					
① 河川・砂防施設の流木の処理を行う。	河川、砂防等施設の流木の処理	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議																	○ 河川・砂防等施設～単独災害事業実施箇所を整理中		
地域の再建	(1) 生活再建の支援																				
	① 社会福祉施設などの災害復旧に係る経費を支援する。	社会福祉施設等の復旧	国の災害査定後、復旧工事(※災害査定:11月以降順次実施)																○ 国庫協議書提出済		
		医療施設等の復旧	国の災害査定後、復旧工事(※災害査定:11月以降順次実施)																○ 国庫協議書提出済		

復旧・復興対策進捗状況一覧(石狩振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況						
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧(該当なし)																				
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧(該当なし)																				
	(3) 農業用施設の復旧(該当なし)																				
	(4) 漁港・海岸施設の復旧(該当なし)																				
	(5) 林道・治山施設等の復旧																				
	① 国庫補助の対象とならない林道施設の復旧を行う。	林道施設の復旧(国庫補助対象外)	復旧工事																		○ 月形林道についてはH28年度予算で復旧済み。一番川林道についてはH29年度に復旧予定
	② 次年度に向けての予算要求を行う。	次年度に向けての予算要求	計画書提出																		○ 資料を作成し11月中旬に提出
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																				
	(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																				
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																					
(9) 自然公園施設等の復旧(該当なし)																					
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援																				
	① 被災農家に対する被害軽減を図るための技術指導等を行う。	個人施設・機械の再建・修繕	要望調査																		○ 被災農業者向け経営体育成支援事業の事業要望を調査を実施 調査結果:要望なし(10/21報告済み)
		共済の早期支払い	共済金の年内支払い																		○ 年内の支払・仮払いに向け、石狩農業共済組合に対し、適切かつ迅速な損害評価等を指導
		低利資金の円滑な融通	情報提供																		○ 農林漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し情報提供 ○ 低利資金の円滑な融通に必要な被災内容の証明について、市町村に協力を依頼
		被災農家に対する技術的支援	技術対策資料の発信、技術支援・助言の実施																		○ (~10月)収穫方法及び収穫物の取扱に関する技術指導を実施 ○ (~10月)ほ場及び作物に係る防除技術の指導を実施
(2) 水産施設の復旧(該当なし)																					
(3) 森林の復旧(該当なし)																					
(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援																					
① 観光・商工業事業者をはじめとする中小企業者などの被災からの復旧と経営安定化及び観光需要の回復を図る。	観光・商工業事業者の復旧	中小企業等経営・金融相談室の設置(開設期間は未定)																		○ 「平成28年8月大雨等被害に伴う中小企業等経営・金融相談室」の設置:相談件数0件	
	道民による被災観光地支援	「旅して応援!ほっかいどう」キャンペーンの周知																		○ 道東・道北を中心とした応援キャンペーン「旅して応援!ほっかいどう」のPR。振興局ホームページに掲載:10月26日	
(5) 流木被害への対応(該当なし)																					
地域の再生	(1) 生活再建の支援(該当なし)																				

復旧・復興対策進捗状況一覧(後志総合振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度					H29年度					進捗状況										
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	1	2	3		
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																						
	① 流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修を行う。	被災した河川の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議																				○ H28年度末に向け復旧工事を行う。一部対応済み
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																						
	① 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う	被災した道路施設の小規模復旧	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議																				○ 8月末までに応急対策済み。H28年度末に向け復旧工事を行う。
	(3) 農業用施設の復旧(該当なし)																						
	(4) 漁港・海岸施設の復旧(該当なし)																						
	(5) 林道・治山施設等の復旧(該当なし)																						
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																						
	(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																						
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																							
(9) 自然公園施設等の復旧(該当なし)																							
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援(該当なし)																						
	(2) 水産施設の復旧(該当なし)																						
	(3) 森林の復旧(該当なし)																						
	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援(該当なし)																						
	(5) 流木被害への対応(該当なし)																						
地域の再建	(1) 生活再建の支援(該当なし)																						

復旧・復興対策進捗状況一覧(胆振総合振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況							
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3	
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																					
	① 被災した河川、海岸施設の復旧	被災した河川の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を実施中		
		海岸施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を実施中		
	② 被災した河川、砂防施設の小規模な復旧や流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修	河川、砂防施設等の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議						繰越含め検討中												○ 河川~復旧工事を実施中。詳細について整理中 ○ 砂防等施設~復旧工事を実施中。詳細について整理中	
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																					
	① 被災した道路、橋梁施設の復旧を行う。	道路の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を実施中		
		橋梁の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																	○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を実施中		
	② 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う	道路施設の小規模復旧	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議						繰越含め検討中												○ 復旧工事を実施中。詳細について整理中	
	(3) 農業用施設の復旧																					
	① 市町村等の被災した用排水路や農道など農業用施設の復旧の取組を支援する。	市町村等の復旧の支援	技術支援を実施																	○ 技術支援を継続中 ○ 補助災害申請5地区 災害査定を予定(11/7~8)		
	(4) 漁港・海岸施設の復旧																					
	① 漁港施設の復旧	漁港施設(航路浚渫、道路法面崩壊箇所等)の復旧	補修工事等 ※漁港整備事業																	○ 小規模被災の漁港施設は、道単独事業等により、航路に堆積した土砂の除去等を進め、機能回復を図っているところで、現在、調査設計中であり概ね11・12月に入札予定		
	② 漁港海岸施設の復旧	漁港海岸(離岸堤等)の復旧(水産課・建管)	国の災害査定後、事業実施(災害査定:12月実施) ※漁港災害復旧事業																	○ 漁港海岸施設の災害復旧事業については、12月に現地査定が行われる予定。なお、現地査定日程は、現在、国と調整中。 ○ その他の小規模被災の漁港海岸施設は、道単独事業等により、補修等を進め、機能回復を図っているところ。なお、現在、調査設計中。		
		緩傾斜護岸の補修等(水産課・建管)	補修工事等 ※海港海岸保全特別対策事業																			
	(5) 林道・治山施設等の復旧																					
	① 被災した林道施設の復旧を行う。	林道施設の復旧(林務課)	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月7~11日) ※緊急を要する箇所は査定後速施工(指令前着手)																	○ 国の災害査定を実施予定。(11/7~11) (予定市町村 3町・11路線)		
	② 被災した治山施設の復旧整備を行う。	治山施設の復旧整備(林務課)	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月10~11日)																	○ 国の災害査定を実施予定。(11/10~11) (予定市町村 1町・1地区)		
	③ 国庫補助対象とならない荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(林務課)(国庫補助外)	復旧工事 ※11月上旬入札予定																	○ 復旧工事に係る入札を11月9日に実施予定		
		荒廃林地(森林室)(国庫補助外)	復旧工事																	○ 応急対策工事は完了。復旧整備に向けた実施測量設計中		
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																					
(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																						
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																						
(9) 自然公園施設等の復旧																						
① 被災した自然公園施設の復旧	自然公園施設の復旧	復旧工事																	○ 被災3箇所のうち、1箇所の復旧完了			

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況							
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3	
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援																					
	① 被災農家に対する被害軽減を図るための技術指導等を行う。	個人施設・機械の再建・修繕	国の事業を活用しながら、再建・修繕 ※事前着工等により、国の交付決定前の再建、修繕も可(国の交付決定は年度内の見込)																	○ 被災農業者向け経営体育成支援事業の事業要望を調査中		
		共済の早期支払い	共済金の年内支払い・仮払い ※年内支払い 年内仮払い ~小豆、いんげん、えだまめ ~馬鈴しょ、たまねぎ ※園芸施設共済は9月末支払い済み																	○ 年内の支払・仮払いに向け、農業共済組合等に対し、適切かつ迅速な損害評価等を指導 ○ 現在、てん菜、かぼちゃ、大豆等の仮払いについて、農業共済組合等で検討中		
		低利資金の円滑な融通	情報提供 ※国の金利負担軽減措置は年度内に融資される資金について適用																	○ 農林漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し情報提供(10/14) ○ 低利資金の円滑な融通に必要な被災内容の証明について、市町村に協力を依頼(10/19)		
		被災農家に対する技術的支援(改良センター)	技術対策資料の発信、技術支援・助言の実施																	○ (改良センター)収穫物の適切な乾燥・調整、秋まき小麦の防除などの営農指導を継続するとともに、来年に向けて、営農計画やほ場の整備・管理などを助言、指導		
		不足粗飼料確保への支援	事業の円滑な実施に向けた周知や助言の実施																	○ 事業の円滑な推進に向け、情報提供を実施(10/14)		
	② 市町村等の復旧の取組を支援	市町村等の復旧取組支援	技術支援を実施																	○ 技術支援を継続中 ○ 補助災害申請5地区 災害査定予定(11/7~8)		
	③ 地すべり防止施設や海岸保全施設の復旧を行う。	地すべり防止施設の復旧	復旧工事																	○ 復旧工事実施予定(11月入札予定)		
		海岸保全施設の復旧	復旧工事																	○ 復旧工事実施予定(11月入札予定)		
	(2) 水産施設の復旧																					
	① 被害を受けた漁業者等が行う共同利用施設や養殖施設整備などを支援し、早期復旧と経営の安定化を図る。	共同利用施設の復旧	漁協等による補修工事等																	○ 漁協等による自己復旧に向け対応を検討中		
		養殖施設の復旧	漁業者等による自己復旧																	○ 漁業者等により自己復旧済み。		
施設復旧・経営安定化		制度資金による支援等の実施																	○ 漁協等に対し、被災漁業者等の一時的な経営悪化に対応するため、運転資金などの金融措置を検討しており、現在、需要額の調査中 ○ 被災漁業者等に対する、国などの金融支援について情報提供			
(3) 森林の復旧																						
① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。	森林の復旧	復旧事業(被害木の整) 復旧事業(跡地造林)																	○ 森林組合からの復旧計画の提出があった。(1事業主・復旧事業面積2.00ha)			
(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援																						
① 商工事業者をはじめとする中小企業者などの被災からの復旧と経営安定化の回復を図る。	商工業事業者の復旧	中小企業等経営・金融相談室の設置(開設期限は未定)																	○ 「平成28年8月大雨等被害に伴う中小企業等経営・金融相談室」の設置:相談件数1件			
(5) 流木被害への対応																						
① 海岸に漂着した流木の処理を行う。	海岸の流木	押し上げ、運搬、処理事業を実施																	○ 8月からの台風被害により大量の流木被害のあった8市町(苫小牧、登別、伊達、洞爺湖町、白老町、豊浦町、厚真町、むかわ町)のうち7市町が流木の押し上げ等の作業を実施。残り1町についても作業着手を準備中			
	② 漁港海岸保全区域の流木の処理を行う。	流木被害への対応	市町村、漁協等と連携した流木の回収・集積等の実施																	○ 市町や漁協等と連携し、漁港区域内若しくは定置漁業等の作業に支障となる流木等の回収・集積に努めている。 ○ 流木等の最終処理については、漁港関連事業や環境省の助成制度などで対応を検討中		
	③ 市町村が行う海岸への漂着した流木の処理経費への支援をする。	市町村の取組への支援	市町村による流木処理促進に向けた道交付金の交付																	○ むかわ町から事業計画の提出があり、今後、本庁から内示額の通知後あり次第、交付決定する予定 ※むかわ町では10月上旬~11月下旬に実施予定		
地域の再生	(1) 生活再建の支援																					
	① 市町と連携し、支給対象者へ住家被害見舞金を平成28年度末までに支給	住家被害見舞金	対象者の確定・支給																	○ 室蘭市及び洞爺湖町において、支給対象者を精査中 ○ 白老町については、支給対象者が確定し、11月7日支給(対象市町:室蘭市、白老町、洞爺湖町)		
	② 被災世帯に対して災害援護資金の貸付を行い、家屋の復旧等を支援する。	災害援護資金の貸付	市町村が被災世帯に貸付実施 市町村へ原資貸付 ※償還措置期間無利子(3年)																	○ 平成28年10月20日 管内市町へ台風10号に係る災害援護資金貸付件数等について照会。管内該当市町なし。 ○ 今後、各災害等により事業の活用が見込まれた場合には、別途調査を実施し、道保健福祉部へ情報提供する。		
③ 社会福祉施設などの災害復旧に係る経費を支援する。	社会福祉施設等の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月以降順次実施)																	○ 1市から児童センターの国庫協議書の提出があり、国に提出済み			

復旧・復興対策進捗状況一覧(日高振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況							
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3	
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																					
	① 被災した河川、海岸施設の復旧	被災した河川の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																		○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を実施中	
		被災した海岸施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																		○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を実施中	
	② 河川、海岸施設の小規模な復旧や流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修を行う。	被災した河川の小規模復旧等	復旧工事※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議																		○ 復旧工事を実施中。詳細について整理中	
		被災した海岸施設の小規模復旧等	復旧工事※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議																		○ 復旧工事を実施中。詳細について整理中	
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																					
	① 被災した道路施設の復旧を行う。	被災した道路の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施																			○ 必要に応じて応急工事等を実施。国の災害査定を実施中
	② 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う	道路施設の小規模復旧	復旧工事※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議																			○ 復旧工事を実施中。詳細について整理中
	(3) 農業用施設の復旧																					
	① 被災した頭首工、用排水路など農業用施設の復旧を行う町等の復旧の取組を支援する。	農業用施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月上旬) ※査定前着工は、10月末まで実施																			○ 査定前着工の申請1地区
		市町村等の復旧の支援	技術支援を実施																			○ 補助事業及び町単独事業等を実施する取組への技術支援を継続中
	(4) 漁港・海岸施設の復旧																					
	① 漁港施設の復旧	漁港施設(航路浚渫、道路法面崩壊箇所等)の復旧(水産課・室蘭建管)	補修工事等の実施 ※漁港整備事業、漁港単独現年災害復旧事業																			○ (水産課) ・ 漁港災害復旧事業は、H28年度に災害査定後、事業実施。H29年度も引き続き事業実施 ・ 漁港整備事業、漁港単独現年災害復旧事業は、H28年度追加予算要求、単独災害査定後、予算配当があり次第実施 ○ (建管) ・ 漁港海岸施設の災害復旧事業については、12月に現地査定が行われる予定。なお、現地査定日程は、現在、国と調整中 ・ その他の小規模被災の漁港海岸施設は、道単独事業等により、補修等を進め、機能回復を図っているところ。なお、現在、調査設計中
		漁港、漁港海岸(離岸堤等)の復旧(水産課・室蘭建管)	国の災害査定後、事業実施 ※漁港災害復旧事業																			
	② 漁港海岸施設の復旧	緩傾斜護岸の補修等(水産課・室蘭建管)	補修工事等の実施 ※漁港海岸保全特別対策事業																			○ (水産課) ・ 漁港災害復旧事業は、H28年度に災害査定後、事業実施。H29年度も引き続き事業実施 ・ 漁港海岸保全特別対策事業は、H28年度追加予算要求し、予算配当があり次第実施 ○ (建管) ・ 漁港海岸施設の災害復旧事業については、12月に現地査定が行われる予定。なお、現地査定日程は、現在、国と調整中 ・ その他の小規模被災の漁港海岸施設は、道単独事業等により、補修等を進め、機能回復を図っているところ。なお、現在、調査設計中
	(5) 林道・治山施設等の復旧																					
	① 被災した林道施設の復旧を行う。	林道施設の復旧(林務課)	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月24~28日) ※緊急を要する箇所は査定後視越工事(指令前着工)																			○ 10月28日をもって国の災害査定が終了
		林道施設の復旧(森林室)	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月24~28日)																			○ 10月28日をもって国の災害査定が終了
	② 被災した治山施設の復旧整備を行う。	治山施設の復旧整備(林務課)	応急仮工事実施、事業決定後、復旧工事(災害査定:11月上旬)																			○ 査定に向け、復旧工法等について林野庁と事前協議中
	③ 溪岸、山腹崩壊など荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(林務課)(国庫補助)	事業決定後、復旧工事																			○ 事業採択に向けて申請済み。
④ 国庫補助対象とならない荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(林務課)(国庫補助外)	復旧工事																			○ 応急対策工事は完了済み。恒久対策工事については2件着手済み。	
(6) 学校施設の修復(該当なし)																						
(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																						
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																						

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況							
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3	
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援																					
	① 被災農家に対する被害軽減を図るための情報提供等を行う。	個人施設・機械の再建・修繕	国の事業を活用しながら、再建・修繕 ※事前着工等により、国の交付決定前の再建、修繕も可(国の交付決定は年度内の見込)																	○ 被災農業者向け経営体育成支援事業の事業要望を調査中		
		低利資金の円滑な融通	情報提供																	○ 農業漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し情報提供		
		不足粗飼料確保への支援	事業の円滑な実施に向けた周知や助言の実施																	○ 関係機関と情報共有及び国費事業の円滑な推進に向けた助言		
	② 堆積土砂や流木の除去など被災農地の復旧を行う町等の復旧の取組を支援する。	農地の復旧	町単独等で復旧																	○ 次年度の営農再開に向け早急に復旧工事を実施		
		市町村等の復旧取組支援	技術支援を実施																	○ 町単独事業等で復旧する取組への技術支援を継続中		
	③ 地すべり防止施設や海岸保全施設の復旧を行う。	地すべり防止施設の復旧	復旧工事																	○ 復旧工事着手予定 2地区		
		海岸保全施設の復旧	復旧工事																	○ 復旧工事着手済み(入札終了) 1地区		
	(2) 水産施設の復旧																					
	① 漁場施設の復旧を行う。	漁場施設の復旧	補修工事等																	○ 国費1件:11月末査定予定(工期未定) 道費2件:12月から補修予定		
	② 漁業者等の被災からの復旧と経営安定化	施設復旧・経営安定化	制度資金による支援等の実施																	○ 適宜実施(10/31要望なし)		
	(3) 森林の復旧																					
	① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。	森林の復旧(森林室)	被害森林の調査	復旧事業(跡地造林~H30)															○ 森林被害の調査のうち10%完了。			
				※被害木の整理は道有林野事業における集積販売で実施予定																		
	② 施業道損壊箇所の復旧を行う。	施業道の復旧(森林室)	復旧工事	復旧工事															○ 被害路線数9路線のうち、2件(22%)発注済み。			
(4) 観光・商工業事業者の早期復旧への支援																						
① 観光・商工業事業者をはじめとする中小企業者などの被災からの復旧や経営安定化を図る。	観光・商工業事業者の復旧	中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付(災害復旧)」の適用																	○ 「平成28年8月大雨被害等に伴う中小企業等経営・金融相談室」を8月25日に設置:相談件数1件			
		中小企業等経営・金融相談室の設置																	○ 地元の銀行及び信用金庫に金融の円滑化要請:訪問4件			
(5) 流木被害への対応																						
① 海岸に漂着した流木の処理を行う。	海岸の流木	押し上げ、運搬、処理事業を実施																	○ 8月からの台風被害により大量の流木被害があった6町(日高町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町)のうち、5町(新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町)では、流木の押し上げ等の作業を実施している。なお、作業未実施の1町(日高町)は今後実施予定			
② 河川・砂防施設の流木の処理を行う。	河川、砂防等施設の流木	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議																	○ 河川~復旧工事を実施中。詳細について整理中			
		緑越含め検討中																	○ 砂防等施設~復旧工事を実施中。詳細について整理中			
③ 市町村が行う海岸への漂着した流木の処理経費への支援をする。	市町村の取組への支援	市町村による流木処理促進に向けた道交付金の交付																	○ 9月28日までに着手した事業に対して交付率の嵩上げ措置等を実施。現在、5町(新冠町・浦河町・様似町・えりも町・新ひだか町)から事業計画の提出があり、今後、内示の上、交付決定する予定			
地域の再生	(1) 生活再建の支援																					
	① 被災世帯に対して災害見舞金を支給する。	住家被害見舞金	対象者の確定・支給																	○ 各市町村において支給対象者を精査中		
	② 床上浸水などの被害を受けた住宅の早期復旧を行う。	被災した道営住宅の早期復旧	復旧工事 ※10~11月は査定前着工により実施(災害査定:11月中) 工事完了後、町営住宅に仮入居中世帯が戻り入居																	○ 小規模な工事は既決予算で実施済。10月25日工事契約		

復旧・復興対策進捗状況一覧(渡島総合振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度					H29年度					進捗状況									
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	1	2	3	
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																					
	① 被災した河川、砂防、海岸施設の復旧	河川の復旧	※応急工事にて流木除去を実施(災害査定:12月上旬予定)																	○被災した1河川について、国の災害査定を12月上旬受検予定(二級河川(鳥崎川):流木による河道埋塞)		
		海岸施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:12月上旬予定)																	○被災した2海岸について、国の災害査定を12月上旬受検予定(函館南茅部海岸(2箇所)、八雲海岸)		
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																					
	① 被災した道路の復旧を行う。	道路の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:12月上旬予定)																	○被災した道路2路線について国の災害査定を12月上旬受検予定(道道大沼公園鹿部線、霞台森停車場線)		
	(3) 農業用施設の復旧																					
	① 被災した用排水路や農道など農業用施設の復旧を行うとともに、市町村等の復旧の取組を支援する。	農業用施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月10~11日) ※査定前着工及び応急工事による実施地区あり																	○災害査定地区2地区(七飯町) うち査定前着工 1地区(七飯町軍川1) うち応急工事 1地区(七飯町軍川2)		
		市町村等の復旧の支援	技術支援を実施																	○技術支援を継続中		
	(4) 漁港・海岸施設の復旧																					
	① 漁港施設の復旧	漁港施設(航路浚渫、道路法面崩壊箇所等)の復旧	補修工事等 ※漁港整備事業、漁港単独現年災害復旧事業																	○漁港公共災害復旧事業(漁港単独現年発生災害復旧事業費)により、年内に補修予定		
	(5) 林道・治山施設等の復旧																					
	① 被災した林道施設の復旧を行う。	林道施設の復旧(東部森林室)	緊急委託実施、国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月7、8日)																	○国の災害査定実施(11月7、8日) 今後発注準備		
		② 荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(林務課)(国庫補助対象)	事業決定後、復旧工事																	○国へ計画書提出、審査待ち	
		③ 国庫補助対象とならない荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(東部森林室)(国庫補助外)	応急工事																	○応急工事完了(100%)	
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																					
(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																						
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																						
(9) 自然公園施設等の復旧																						
① 被災した自然公園施設の復旧を行う。	自然公園の復旧	復旧工事完了																	○大沼国定公園南大沼園地内にある竹泉前トイレ出入口ドア(2箇所)が被災した。現在、復旧工事は完了し、11月7日に工事完成検査を実施予定			
産業被害からの再生①	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援																					
	① 被災農家に対する被害軽減を図るための技術指導等を行う。	個人施設・機械の再建・修繕	国の事業を活用しながら、再建・修繕 ※事前着工等により、国の交付決定前の再建、修繕も可(国の交付決定は年度内の見込)																	○被災農業者向け経営体育成支援事業の事業要望を調査中(11月28日取りまとめ予定。12月中旬計画協議予定)		
		共済の早期支払い	共済金の年内支払い・仮払い ※年内支払い ~小豆、いんげん、えだまめ 年内仮払い ~馬鈴しょ、たまねぎ																	○年内の支払・仮払いに向け、農業共済組合等に対し、適切かつ迅速な損害評価等を指導 ○現在、てん菜、かぼちゃ、大豆等の年内仮払いについて、農業共済組合等で検討中(11月21日道NOSAI理事協議会で決議予定)		
		低利資金の円滑な融通	情報提供 ※国の金利負担軽減措置は年度内に融資される資金について適用																	○農業漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し情報提供 ○低利資金の円滑な融通に必要な被災内容の証明について、市町村に協力を依頼		
		被災農家に対する技術的支援	技術対策資料の発信、技術支援・助言の実施																	○(~10月)収穫方法及び収穫物の取扱いに関する技術指導を実施 ○(~10月)ほ場及び作物に係る防除技術の指導を実施 ○(継続中)営農継続に係る技術指導を実施中		
		不足粗飼料確保への支援	事業の円滑な実施に向けた周知や助言の実施																	○「関係機関と情報共有及び国費事業の円滑な推進に向けた助言を行う。		
		需要に応じた種子の確保	種子生産状況の把握・関係団体と調整																	○不足が予想される種子の確保に向け、団体と調整する。		

基本方針	項目及び目標		H28年度					H29年度					進捗状況								
	細目		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	1	2	3
産業被害からの再生②	(2) 水産施設の復旧																				
	① 漁場施設の復旧を行う。	漁場施設の復旧																			○ 沿岸漁場整備開発施設災害復旧事業により、年度内に補修予定
	② 被害を受けた漁業者等が行う共同利用施設や養殖施設整備などを支援し、早期復旧と経営の安定化を図る。	共同利用施設の復旧																			○ 施設自体は復旧済 ○ 復旧費の補助に関しては、国の災害復旧事業で検討中
		養殖施設の復旧																			○ 施設自体は復旧済 ○ 復旧費の補助に関して、共同利用施設に対しては、激甚災害の指定を受けたところであり、個人施設の取扱については、現在、国で要綱等を検討中 ○ 要綱等が示された後、漁協と協議して取り進める。
		施設復旧・経営安定化																			○ 災害枠の融資や償還猶予について需要調査を実施済 ○ 本年中に漁協と協議し1月借入の予定
	(3) 森林の復旧																				
	① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。	森林の復旧(林務課・東部森林室)																			○ 特殊地ごしらえを伴う跡地造林等(林務課) ○ 被害森林の調査のうち100%が完了(東部森林室)
		森林の復旧(西部森林室)																			○ 被害森林の調査は100%完了(西部森林室)
	② 施業道損壊箇所の復旧を行う。	施業道の復旧(東部森林室)																			○ 施業道損壊箇所のうち30%が完了(東部森林室)
	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援(該当なし)																				
(5) 流木被害への対応																					
① 海岸に漂着した流木の処理を行う。	海岸の流木																			○ 8月からの台風被害により大量の流木被害があった5市町(函館、北斗、鹿部、森、長万部)では、流木の押し上げ等の作業を実施している。	
② 海岸保全区域の流木の処理を行う。	海岸保全区域の流木																			○ 一部作業実施済み。海岸漂着物回収事業の追加予算配当後、作業実施予定	
③ 市町村が行う海岸への漂着した流木の処理経費への支援をする。	市町村の取組への支援																			○ 9月28日までに着手した事業に対して交付率の嵩上げ措置等を実施。現在、1町から事業計画の提出があり、今後、内示の上、交付決定する予定	
地域の再建	(1) 生活再建の支援																				
	① 社会福祉施設などの災害復旧に係る経費を支援する。	社会福祉施設等の復旧																		○ 国庫協議書提出済み	

復旧・復興対策進捗状況一覧(檜山振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況						
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧(該当なし)																				
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧(該当なし)																				
	(3) 農業用施設の復旧(該当なし)																				
	(4) 漁港・海岸施設の復旧(該当なし)																				
	(5) 林道・治山施設等の復旧																				
	① 山腹崩壊など荒廃林地の復旧整備を行う。(緊急治山事業)	荒廃林地(国庫補助)		事業決定後、復旧工事																	○ 稲穂地区:災害関連緊急治山事業採択に向けて申請済み
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																				
	(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																				
	(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																				
(9) 自然公園施設等の復旧(該当なし)																					
産業被害からの再生	(1) 大きな被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援																				
	① 被災農家に対する被害軽減を図るための技術指導等を行う。	個人施設・機械の再建・修繕	国の事業を活用しながら、再建・修繕 ※事前着工等により、国の交付決定前の再建、修繕も可(国の交付決定は年度内の見込)																	○ 被災農業者向け経営体育成支援事業の事業要望を調査中(本庁提出期日 11/28)	
		共済の早期支払い	共済金の早期支払い・仮払い		※支払済(9/30) ~園芸施設 年内支払い ~農作物共済等															○ 施設園芸共済(ビニールハウス等)については、9月30日に支払い済 ○ 年内の支払い・仮払いに向け、農業共済組合等に対し、適切かつ迅速な損害評価等を指導	
		低利資金の円滑な融通	情報提供																	○ 農業漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し情報提供 ○ 低利資金の円滑な融通に必要な被災内容の証明について、市町村に協力を依頼 ○ 農業近代化資金(災害関連)の需要額調査~10/26取りまとめの結果、「資金需要なし」で報告済み。	
		被災農家に対する技術的支援	技術対策資料の発信、技術支援・助言の実施																	○ (~10月)収穫方法及び収穫物の取扱に関する技術指導を実施 ○ (~10月)ほ場及び作物に係る防除技術の指導を実施 ○ (継続中)営農継続に係る技術指導を実施中	
	(2) 水産施設の復旧																				
	① 被災した漁場施設の復旧、漁協等が行う共同利用施設や養殖施設等の復旧、漁業者等の被災からの復旧と経営安定化を行う。	共同利用施設の復旧	災害査定後、事業実施																	○ 地元で対応のため、災害査定は受検しない。復旧作業は概ね50%完了	
		養殖技術の開発	波浪等に強い養殖技術の開発																	○ 漁港の静穏域を活用した(増)養殖への取組を検討中	
	(3) 森林の復旧																				
	① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。	森林の復旧	被害森林の調査		復旧事業(被害木の整理~H30)															○ 復旧事業の実施に向け各事業体において、復旧計画を作成中	
		復旧事業(跡地造林~H31)																			
(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援(該当なし)																					
(5) 流木被害への対応																					
① 海岸に漂着した流木の処理を行う。	海岸の流木	押し上げ、運搬、処理事業を実施																	○ 流木の漂着等があった3町(江差町、上ノ国町・せたな町)において、流木の押し上げ作業と回収及び処理作業の一部を実施済み		
② 漁港海岸保全区域の流木の処理を行う。	流木被害への対応	市町村、漁協等と連携した流木の回収・集積等の実施																	○ 町自営で作業済み。復旧作業100%完了		
地域の再建	(1) 生活の再編の支援																				
	① 社会福祉施設などの災害復旧に係る経費を支援する。	社会福祉施設等の復旧	復旧工事																	○ 国庫協議等該当なし 江差町:第2ケアホーム尾山(8/31修復済み) 今金町:ひかりの里(8/31停電9/2復旧) グループホームすえひろ(8/31停電9/1復旧) ケアホームなどみ、のどか(8/31停電9/1復旧) せたな町:特別養護老人ホームきたひやま荘(トタン屋根8/31応急措置済みであるが、業者の都合により正式修復工事未着手)	

復旧・復興対策進捗状況一覧(留萌振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況						
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																				
	① 河川、砂防、海岸施設の小規模な復旧や流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修を行う。	被災した河川の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議						繰越含め検討中						○ 復旧工事を実施中						
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																				
	① 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う	被災した道路施設の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議						繰越含め検討中						○ 復旧工事を実施中						
	(3) 農業用施設の復旧(該当なし)																				
	(4) 漁港・海岸施設の復旧(該当なし)																				
	(5) 林道・治山施設等の復旧(該当なし)																				
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																				
	(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																				
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																					
(9) 自然公園施設等の復旧(該当なし)																					
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援(該当なし)																				
	(2) 水産施設の復旧(該当なし)																				
	(3) 森林の復旧(該当なし)																				
	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援(該当なし)																				
	(5) 流木被害への対応																				
① 市町村が行う海岸への漂着した流木の処理経費への支援をする。	市町村の取組への支援	苫前町による流木処理促進に向けた道交付金の交付												○ 9月28日までに着手した事業に対して交付率の嵩上げ措置等を実施。現在、苫前町から事業計画の提出があり、今後、内示の上、交付決定する予定							
地域の再建	(1) 生活再建の支援(該当なし)																				

復旧・復興対策進捗状況一覧(宗谷総合振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況					
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																			
	① 河川の復旧	被災した河川の復旧			国の災害査定後、復旧工事(災害査定:12月下旬)														○被害1箇所。災害査定(12/19~22の予定)	
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																			
	① 被災した道路の復旧を行う。	被災した道路の復旧			国の災害査定後、復旧工事(災害査定:12月下旬) ※観光ピーク前に復旧工事を行い、通行規制を解除。被災後、応急工事等を実施														○被害4箇所(うち3箇所、応急工事施行済)災害査定(12/19~22の予定)	
	(3) 農業用施設の復旧(該当なし)																			
	(4) 漁港・海岸施設の復旧(該当なし)																			
	(5) 林道・治山施設等の復旧																			
	① 被災した治山施設の復旧整備を行う。	治山施設の復旧整備			事業決定後、復旧工事(災害査定:11月1日)														○被害1箇所。災害査定(11/1)	
	② 国庫補助対象とならない荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(国庫補助外)			復旧工事														○応急工事は完了、恒久対策工事は概ね完了(95%)	
(6) 学校施設の修復(該当なし)																				
(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																				
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																				
(9) 自然公園施設等の復旧																				
① 被災した自然公園施設の復旧を行う。	自然公園施設の復旧			復旧工事														○被災箇所3箇所の復旧に向け、予算要求中		
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援(該当なし)																			
	(2) 水産施設の復旧(該当なし)																			
	(3) 森林の復旧																			
① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。	森林の復旧			被害森林の調査		復旧事業(被害木の整理~H30)														○風倒被害森林について調査中
						復旧事業(跡地造林~H31)														
② 施業道損壊箇所の復旧を行う。	施業道の復旧			復旧事業														○風倒被害箇所において調査中		
産業被害からの再生	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援																			
	① 観光・商工業事業者をはじめとする中小企業者などの被災からの復旧と経営安定化及び観光需要の回復を図る。	観光・商工業事業者の復旧			中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付(災害復旧)」の適用														○「平成28年8月大雨被害等に伴う中小企業等経営・金融相談室」の設置:相談件数1件	
					中小企業等経営・金融相談室の設置														○中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付(災害貸付)」の適用	
		道民による被災観光地支援			「旅して応援!ほっかいどう」キャンペーン等の展開														○道内旅行の需要喚起への協力依頼 ・観楓会実施に向けた喚起用チラシの配布(10月14日)	
	(5) 流木被害への対応																			
① 海岸に漂着した流木の処理を行う。	海岸の流木			押し上げ、運搬、処理事業を実施														○8月からの台風被害により流木等の被害があった7市町村(稚内市、猿払村、浜頓別町、枝幸町、豊富町、利尻富士町、幌延町)のうち、利尻富士町では処理が終了している。 稚内市及び豊富町では一部の処理が終了している。 枝幸町及び幌延町では流木の押し上げ作業を実施している。 猿払村及び浜頓別町では少量のため撤去作業は行っていない。		
④ 市町村が行う海岸への漂着した流木の処理経費への支援をする。	市町村の取組への支援			市町村による流木処理促進に向けた道交付金の交付														○9月28日までに着手した事業に対して交付率の嵩上げ措置等を実施(9/28以降の着手は従来通りの交付率1/2) ○管内2町(枝幸町、利尻富士町)から事業計画の提出(利尻富士町は9/28以降に着手)があり、今後、内示の上、振興局において交付決定する予定		
地域の再建	(1) 生活再建の支援(該当なし)																			

復旧・復興対策進捗状況一覧(釧路総合振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度					H29年度					進捗状況								
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	1	2	3
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																				
	① 被災した河川、砂防(急傾斜地崩壊防止)施設の復旧を行う。	被災した河川の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施															○ 12月19日から22日の災害査定に向けて準備中(復旧工法の確定)			
		被災した砂防(急傾斜地崩壊防止)施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施															○ 12月19日から22日の災害査定に向けて準備中(復旧工法の確定)			
	② 被災した河川の小規模な復旧や流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修を行う。	被災した河川の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議															○ 被災した施設の一部の復旧工事が完成			
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																				
	① 被災した道路の復旧を行う。	被災した道路の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:10月中旬~12月下旬) ※9月から必要に応じて応急工事等を実施															○ 被災箇所の現地調査は完了し、対策工法を検討中 ○ 12月下旬に災害査定を実施予定			
	② 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う。	被災した道路施設の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議															○ 倒木等の被災について対応済 ○ 道路路肩破損等の小規模復旧については、今後の工事による対応を予定			
	(3) 農業用施設の復旧																				
	① 被災した用排水路や農道など農業用施設の復旧を行うとともに、市町村等の復旧の取組を支援する。	農業用施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月7~8日)															○ 復旧事業計画済地区数 4地区(11/7~8日の災害査定を実施予定)			
		市町村等の復旧の取組支援	技術支援を実施															○ 技術支援を継続中			
	(4) 漁港・海岸施設の復旧																				
	① 被災した漁港の復旧	漁港施設の復旧	補修工事等の実施 ※漁港整備事業															○ 年度内に道単独事業等により、航路に堆積した土砂を除去し、機能回復を図る予定 ○ その他の小規模被災の漁港施設は、道単独事業等により修繕や応急措置を実施			
	(5) 林道・治山施設等の復旧																				
	① 被災した林道施設の復旧を行う。	林道施設の復旧(林務課)	国の災害査定後、復旧工事(災害査定:11月15日から) ※緊急を要する箇所は査定後施設工事(指令前着手)															○ 国の災害査定を実施中(11/18までの予定) (予定市町村 白糠町・1路線)			
	② 溪岸、山腹崩壊など荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(森林室)(国庫補助)	事業決定後、復旧工事															○ 事業採択に向けて申請済			
	③ 国庫補助対象とならない荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(林務課・森林室)(国庫補助外)	復旧工事															○ (林務課)オシヤマツボ地区小規模治山工事 ・ 応急対策工事~(計画額1百万円、10/11完成) ・ 恒久対策工事~(計画額5百万円、11/16入札、工期末1/31) ○ (森林室)応急対策工事は完了(100%)、恒久対策工事は起工準備中			
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																				
	(7) 庁舎施設の修復																				
① 被害があった庁舎及び公宅の修復を行う。	庁舎及び公宅の修復																○ 修復済 ・ 庁舎被害件数:8件(修復率100%) ・ 公宅被害件数:1件(修復率100%)				
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																					
(9) 自然公園施設等の復旧(該当なし)																					
産業被害からの再生①	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援																				
	① 被災農家に対する被害軽減を図るための技術指導等を行う。	個人施設・機械の再建・修繕	国の事業を活用しながら、再建・修繕 ※事前着工等により、国の交付決定前の再建、修繕も可(国の交付決定は年度内の見込)															○ 被災農業者向け経営体育成支援事業の事業要望を調査中			
		共済の早期支払い	共済金の年内															○ 年内の支払・仮払いに向け、農業共済組合等に対し、適切かつ迅速な損害評価等を指導			
		低利資金の円滑な融通	情報提供															○ 農業漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し情報提供 ○ 低利資金の円滑な融通に必要な被災内容の証明について、市町村に協力を依頼			
		被災農家に対する技術的支援	技術対策資料の発信、技術支援・助言の実施															○ (~10月)収穫方法及び収穫物の取扱いに関する技術指導を実施 ○ (~10月)ほ場及び作物に係る防除技術の指導を実施 ○ (継続中)停電に対する飼養管理及び乳房炎防除指導を実施中 ○ (継続中)営農継続に係る技術指導を実施中			
		不足粗飼料確保への支援	事業の円滑な推進に向けた周知や助言の実施															○ 関係機関と情報共有及び国費事業の円滑な推進に向けた助言を実施			
	② 共同利用施設の復旧費用を支援する。	共同利用施設の復旧	国の事業を活用しながら、復旧工事 ※弟子屈町鹿柵復旧工事															○ 多面的機能支払交付金を活用した災害復旧活動を実施予定			

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度					H29年度					進捗状況									
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	1	2	3	
産業被害からの再生②	(2) 水産施設の復旧																					
	① 漁業者等の被災からの復旧と経営安定化	施設復旧・経営安定化	制度資金による支援等の実施																	○被災漁業者に対し、漁業近代化資金の融資枠を活用し、今年度中に利子補給承認を行う予定(1件240万円)		
	(3) 森林の復旧																					
	① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。	森林の復旧(林務課)	被害森林の調査	復旧事業(被害木の整理～H30)																	○市町村や森林組合等から復旧計画の提出があった。(4市町村・6事業体、復旧事業面積91ha)	
		森林の復旧(森林室)	被害森林の調査	復旧事業(被害木の整理～H29)																	○被害森林の調査については概ね終了	
				復旧事業(跡地造林～H31)																	○被害木整理のうち70%が完了	
				復旧事業(被害木の整理～H29)																	○跡地造林はH29年度から開始	
				復旧事業(跡地造林～H30)																		
	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援																					
	① 観光・商工事業者をはじめとする中小企業者などの被災からの復旧と経営安定化及び観光需要の回復を図る。	観光・商工業事業者の復旧	中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付(災害復旧)」の適用	中小企業等経営・金融相談室の設置(開設期間は未定)																	○「平成28年8月大雨等被害に伴う中小企業等経営・金融相談室」の設置:相談件数 0件 ○中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付(災害復旧)」の適用:実績 2件、11.9百万円(保証承諾実績) ○金融機関等への円滑化要請:訪問1回	
	正確な観光地復旧の情報提供		宿泊施設及び交通状況の情報提供(ホームページ等)																	○釧路総合振興局の観光ホームページに「平成28年8月の台風等による大雨被害に伴う釧路管内における宿泊施設及び交通状況について」を掲載し、管内の宿泊施設及び交通状況について情報提供を行っている(JR北海道、関係バス会社、釧路空港ホームページとリンク)(10/6～)		
	道民による被災観光地支援	「旅して応援!ほっかいどう」キャンペーン等の展開																		○道内旅行の需要喚起を図るため、道観光局からの送付を受け、観光協会実施に向けた喚起用チラシを管内市町村へ配布(10/14) ○道民向けに道東・道北を中心とした応援キャンペーン「旅して応援!ほっかいどう(台風等大雨災害緊急対策事業)」の周知を図るため、道観光局からの送付を受け、同キャンペーンポスターの庁舎内掲示と管内市町村へ庁舎内掲示について依頼(11/2)		
	国内外への誘客活動による観光需要の喚起	誘客促進プロモーション等の展開																		○冬季観光シーズンに向け、管内観光のイメージアップを図り、誘客促進を図ることを目的とした「くしろ冬季観光活性化事業」を実施する予定		
(5) 流木被害への対応																						
① 海岸に漂着した流木の処理を行う。	海岸の流木		押し上げ、運搬、処理事業を実施																	○8月からの台風被害により大量の流木被害があった2市町(釧路市、釧路町)では、いずれも流木の押し上げ等の作業を実施している。		
② 漁港内の流木処理を行う。	漁港内の流木	漁港管理者が実施																		○漂着した流木については、年内に漁港施設用地内に移動させる予定		
③ 河川・砂防施設の流木の処理を行う。	河川、砂防等施設の流木	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議	繰越含め検討中																	○河川～維持業務で処理中 ○砂防等施設～維持業務で処理中		
地域再建	(1) 生活再建の支援(該当なし)																					

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況							
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3	
公共施設等の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧(該当なし)																					
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧(該当なし)																					
	(3) 農業用施設の復旧(該当なし)																					
	(4) 漁港・海岸施設の復旧																					
	① 漁港施設の復旧	漁港施設(航路浚渫、道路法面崩壊箇所等)の復旧	補修工事等の実施																		○ 予算配当後、水産課において補修工事を実施。実施箇所は落石漁港、沖根婦漁港、幌茂尻漁港(温根沼分港)、別海漁港の4漁港で、全て外灯修繕	
	(5) 林道・治山施設等の復旧																					
	① 被災した治山施設の復旧整備を行う。	治山施設の復旧整備	緊急仮工事実施、事業決定後、復旧工事(災害査定:10月24~26日)																		○ 国の災害査定は10月28日に終了済み 応急仮工事は、9月に仮設防護柵、大型土のう及び仮水路が設置済みで、12月に排土にて完了予定	
	② 山腹崩壊など荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(国庫補助)																				○ 12月14~15日に事業計画のヒアリングを実施し、平成29年2月に国へ計画書提出予定
	③ 国庫補助対象とならない荒廃林地の復旧整備を行う。	荒廃林地(国庫補助外)	復旧工事																		○ 委託測量発注済み 工事は12月に発注予定	
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																					
(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																						
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																						
(9) 自然公園施設等の復旧(該当なし)																						
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援																					
	① 被災農家に対する被害軽減を図るための技術指導等を行う。	個人施設・機械の再建・修繕	国の事業を活用しながら、再建・修繕						※事前着工届等により、国の交付決定前の再建、修繕も可(国の交付決定は年度内の見込)												○ 被災農業者向け経営体育成支援事業の事業要望を調査中	
		制度資金の償還金の支払い猶予	支払い猶予(農業改良資金及び就農支援資金)																		○ 既貸付金である農業改良資金及び就農支援資金の償還金の支払い猶予について、農協に情報提供	
		被災農家に対する技術的支援	技術対策資料の発信、技術支援・助言の実施																		○ (~10月)収穫方法及び収穫物の取扱に関する技術指導を実施 ○ (~10月)ほ場及び作物に係る防除技術の指導を実施 ○ (継続中)営農継続に係る技術指導を実施中	
	(2) 水産施設の復旧(該当なし)																					
	(3) 森林の復旧(該当なし)																					
	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援																					
	① 観光・商工業事業者をはじめとする中小企業者などの被災からの復旧と経営安定化及び観光需要の回復を図る。	観光・商工業事業者の復旧	中小企業等経営・金融相談室の設置(開設期間は未定)																		○ 「平成28年8月大雨等被害に伴う中小企業等経営・金融相談室」の設置:相談件数0件	
		正確な観光地復旧の情報提供	観光地復旧の情報提供(ホームページ等)																		○ 管内の観光情報を随時HPで発信	
		道民による被災観光地支援	「旅して応援!ほっかいどう」キャンペーン等の展開																		○ 道民向け道東、道北を中心とした応援キャンペーン「旅して応援!ほっかいどう(台風等大雨災害緊急対策事業)」の管内周知	
	国内外への誘客活動による観光需要の喚起	誘客促進プロモーション等の展開																		○ 北海道観光振興機構主催の商談会等本州での観光プロモーションの実施		
(5) 流木被害への対応																						
① 海岸に漂着した流木の処理を行う。	海岸の流木	押し上げ、運搬、処理事業を実施																		○ 8月からの台風被害により大量の流木被害があった3市町(根室市、標津町、羅臼町)では、市町及び漁業関係者が流木の押し上げ作業を終了し、運搬・処理事業の実施予定(根室市は実施済み)		
② 市町村が行う海岸への漂着した流木の処理経費への支援をする。	市町村の取組への支援	市町村による流木処理促進に向けた道交付金の交付																	○ 総合政策部から予算の内示があり次第、振興局において交付決定する予定			
地域の再建	(1) 生活再建の支援																					
	① 被災世帯に対して災害見舞金を支給する。	災害弔慰・見舞金	支給																		○ 10月7日羅臼町から2名の災害発生通知があり、10月18日予算配当後、10月26日対象者2名に支給済み。	
	住家被害見舞金	支給																			○ 10月7日羅臼町から3名の災害発生通知があり、10月18日予算配当後、10月26日対象者3名に支給済み。	