

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価地区一覧表（その他の地区）

資料7-2

上段：前回評価

下段：今回評価（令和7年6月27日現在）（様式1）

整理番号	所管部	事業種別	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価方法	担当 委員
					事業採択	着手	完了 予定												
1	5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	新光西	長沼町	R2 (2020)	H32 (2020)	H40 (2028)	H30 (2018)	○受益面積 204ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 ・区画整理(用水路、排水路、農道、整 地工、暗渠排水) A=204ha ・用水路 L=1,576m	4,200	1,365	-	-	-	-	(2) (5)	【その他】 自然増80% 以上 (85%)	-
							R2 (2020)	R10 (2028)	事前										
2	6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	西南中央3	滝川市	R2 (2020)	H32 (2020)	H40 (2028)	H30 (2018)	○受益面積 60ha ○受益戸数 7戸 ○整備工種 ・区画整理(用水路、排水路、農道、整 地工、暗渠排水) A=60ha	1,220	397	-	-	-	-	(2) (7- イ)	【その他】	-
							R2 (2020)	R10 (2028)	事前										
3	7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	北納内2	深川市	R2 (2020)	H32 (2020)	H40 (2028)	H30 (2018)	○受益面積 118ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 ・区画整理(用水路、排水路、整地工、 暗渠排水) A=82ha ・用水路 L=6,313m ・排水路 L=2,085m	1,600	520	-	-	-	-	(2)	【その他】	-
							R2 (2020)	R10 (2028)	事前										
4	8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	日進第1	新十津川町	R2 (2020)	H32 (2020)	H40 (2028)	H30 (2018)	○受益面積 121ha ○受益戸数 10戸 ○整備工種 ・区画整理(用水路、排水路、農道、整 地工、暗渠排水、客土) A=98ha ・用水路 L=1,183m ・排水路 L=3,245m	1,930	627	-	-	-	-	(2)	【その他】	-
							R2 (2020)	R10 (2028)	事前										

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価地区一覧表（その他の地区）

資料7-2

上段：前回評価

下段：今回評価（令和7年6月27日現在）（様式1）

整理番号	所管部	事業種別	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち自然増 (百万円)	自然増除外時の増減額 (百万円)	累計事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価対象区分	評価方法	担当委員
					事業採択	着手	完了予定												
5	9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	ちゅうぶにし 中部西	沼田町	R2 (2020)	H32 (2020)	H40 (2028)	H30 (2018)	○受益面積 181ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理(排水路、整地工、暗渠排水) A=103ha ・用水路 L=11,485m ・排水路 L=6,510m	2,270	738	-	-	-	(2)	【その他】	-	
						R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	事前										○受益面積 176ha ○受益戸数 15戸 ○整備工種 ・区画整理(用水路、排水路、整地工、暗渠排水) A=109ha ・用水路 L=10,082m ・排水路 L=5,698m
6	11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	しんしやう 新沼2	新篠津村	R2 (2020)	H32 (2020)	H39 (2027)	H30 (2018)	○受益面積 154ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 ・区画整理(整地工、暗渠排水、客土) A=66ha ・用水路 L=3,705m ・排水路 L=6,472m	1,270	413	-	-	-	(2)	【その他】	-	
						R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	事前										○受益面積 159ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 ・区画整理(整地工、暗渠排水、客土) A=86ha ・用水路 L=4,244m ・排水路 L=6,212m
7	12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	わかまつ 若松	せたな町	R2 (2020)	H32 (2020)	H40 (2028)	H30 (2018)	○受益面積 213ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 ・区画整理(整地工、暗渠排水、客土) A=98ha ・用水路 L=14,579m ・排水路 L=4,152m	2,240	728	-	-	-	(2)	【その他】	-	
						R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	事前										○受益面積 214ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理(整地工、暗渠排水、客土) A=99ha ・用水路 L=14,579m ・排水路 L=4,802m
8	13	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	たかすみなみ 鷹栖南	鷹栖町	R2 (2020)	H32 (2020)	H40 (2028)	H30 (2018)	○受益面積 146ha ○受益戸数 30戸 ○整備工種 ・区画整理(用水路、排水路、農道、整地工、暗渠排水) A=121ha ・用水路 L=1,083m	2,200	715	-	-	-	(2)	【その他】	-	
						R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	事前										○受益面積 147ha ○受益戸数 30戸 ○整備工種 ・区画整理(用水路、排水路、農道、整地工、暗渠排水) A=133ha ・用水路 L=1,282m

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価地区一覧表（その他の地区）

資料7-2

上段：前回評価

下段：今回評価（令和7年6月27日現在）（様式1）

整理番号	所管部	事業種別	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち自然増 (百万円)	自然増除外時の増減額 (百万円)	累計事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価対象区分	評価方法	担当委員
					事業採択	着手	完了予定												
9	14	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	ふたまただいきた 二股第2北	羽幌町	R2 (2020)	H32 (2020)	H40 (2028)	H30 (2018)	1,860	605	-	-	-	-	-	(2)	【その他】	-
						R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	事前										
10	15	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	ながやまにしだいい 永山西第1	旭川市	R2 (2020)	H32 (2020)	H38 (2026)	H30 (2018)	1,200	390	-	-	-	-	-	(2)	【その他】	-
						R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	事前										
11	20	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高度化事業) (特別型：畑地帯担い手育成型)	あぼしりなんぶにしだいい 網走南部西第2	網走市	R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	H30 (2018)	2,620	734	-	-	-	-	-	(2)	【その他】	-
						R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	事前										
12	21	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高度化事業) (畑地帯総合整備型)	あぼしりなんぶにしだいい 網走南部西第2	網走市	R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	H30 (2018)	2,558	716	△ 62	772	△ 834 -(32%)	1,803	70%	(2)	【その他】	-
						R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	事前										
12	21	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高度化事業) (特別型：畑地帯担い手育成型)	あぼしりなんぶにしだいい 網走南部西第2	網走市	R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	H30 (2018)	1,980	554	-	-	-	-	-	(2)	【その他】	-
						R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	事前										
12	21	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高度化事業) (畑地帯総合整備型)	あぼしりなんぶにしだいい 網走南部西第2	網走市	R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	H30 (2018)	1,965	550	△ 15	627	△ 642 -(32%)	1,183	60%	(2)	【その他】	-
						R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	事前										

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価地区一覧表（その他の地区）

資料7-2

上段：前回評価

下段：今回評価（令和7年6月27日現在）（様式1）

整理番号	所管部	事業種別	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分	評価方法	担当 委員
					事業採択	着手	完了 予定												
13	22	農政部	中央美和	美幌町	R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	H30 (2018)	○受益面積 423ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=378ha ・区画整理 A=148ha ・客土 A=29ha ・暗渠排水 A=39ha	2,800	784	—	—	—	—	(2)	【その他】	-	
						R2 (2020)	R10 (2028)	事前	○受益面積 436ha ○受益戸数 46戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=378ha ・区画整理 A=197ha	2,904	813	104	746	△ 642 -(23%)	2,121				73%
14	23	農政部	女満別東部高台2	大空町	R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	H30 (2018)	○受益面積 700ha ○受益戸数 54戸 ○整備工種 ・排水路 L=3,486m ・区画整理 A=534ha ・客土 A=44ha ・暗渠排水 A=40ha	2,400	672	—	—	—	—	(2)	【その他】	-	
						R2 (2020)	R10 (2028)	事前	○受益面積 682ha ○受益戸数 54戸 ○整備工種 ・排水路 L=4,001m ・区画整理 A=556ha ・暗渠排水 A=17ha	2,499	700	99	588	△ 489 -(20%)	1,780				71%
15	24	農政部	常呂第3土佐	北見市	R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	H30 (2018)	○受益面積 762ha ○受益戸数 75戸 ○整備工種 ・排水路 L=293m ・区画整理 A=350ha ・客土 A=120ha ・暗渠排水 A=160ha	2,500	700	—	—	—	—	(2)	【その他】	-	
						R2 (2020)	R10 (2028)	事前	○受益面積 676ha ○受益戸数 68戸 ○整備工種 ・排水路 L=255m ・区画整理 A=647ha	2,810	787	310	526	△ 216 -(9%)	1,768				63%
16	25	農政部	老節布	富良野市	R2 (2020)	R2 (2020)	R8 (2026)	H30 (2018)	○受益面積 432ha ○受益戸数 47戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=337ha ・排水路 L=200m ・区画整理 A=205ha	1,370	384	—	—	—	—	(2)	【その他】	-	
						R2 (2020)	R9 (2028)	事前	○受益面積 562ha ○受益戸数 45戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=461ha ・排水路 L=1386m ・区画整理 A=247ha	1,625	455	255	237	18 (1%)	1,131				70%

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価地区一覧表（その他の地区）

資料7-2

上段：前回評価

下段：今回評価（令和7年6月27日現在）（様式1）

整理番号	所管部	事業種別	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価方法	担当 委員
					事業採択	着手	完了 予定												
17	28	農政部	道営農村総合整備事業費 農村整備事業（農道・集落 道整備（高度化型））	たいせいれいごう 大成零号	別海町	R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	— —	農道工 L=3,680m	790	178	—	—	—	—	(2)	【その他】	—
						R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	—	農道工 L=3,690m	1,089	245	299	157	142 (18%)	546			
18	32	水産 林務部	漁港海岸保全事業費 （農山交付金）	とごろかこう 常呂河口	北見市	R2 (2020)	R2 (2020)	R6 (2024)	— —	護岸 L=402.3m	900	405	—	—	—	—	(2)	【その他】	—
						R2 (2020)	R2 (2020)	R12 (2030)	—	護岸 L=402.3m	1,240	558	340	280	60 (7%)	644			
19	34	水産 林務部	治山事業費（復旧治山）	べんざいとまり ベンザイトマリ	礼文町	R1 (2019)	R1 (2019)	R5 (2023)	— —	・暗渠工L=1,100.0m ・法枠工A=11,000.0m2 ・雪崩予防柵L=407.0m ・伏工A=8,200.0m2 ・法切工V=800.0m3 ・植栽工A=0.80ha ・防風工L=520.0m	390	195	—	—	—	—	(2)	【その他】	—
						R1 (2019)	R1 (2019)	R9 (2027)	—	・暗渠工L=1,638.0m ・法枠工A=10,401.5m2 ・雪崩予防柵L=382.3m ・伏工A=7,762.7m2 ・法切工V=1,306.0m3 ・植栽工A=0.41ha ・防風工L=176.0m	742	371	352	42	310 (79%)	342			
20	35	水産 林務部	治山事業費（復旧治山）	おんせんちさき 温泉地先	歌志内市	R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	— —	・法枠工A=9,620.0m2 ・吹付工A=190.0m2 ・伏工A=7,120.0m2 ・法切工V=160.0m3	516	258	—	—	—	—	(2)	【その他】	—
						R2 (2020)	R2 (2020)	R11 (2029)	—	・法枠工A=10,554.7m2 ・吹付工A=97.0m2 ・伏工A=7,563.1m2 ・法切工V=3.0m3	630	315	114	55	59 (11%)	280			
21	37	水産 林務部	治山事業費（防災林造成）	ゆうふつちく2 勇払地区2	苫小牧市	R2 (2020)	R2 (2020)	R8 (2026)	— —	・植栽工A=5.06ha ・生育基盤盛土A=5.06ha ・防風工L=10,960.0m ・伏工A=8,070.0m2	689	345	—	—	—	—	(2)	【その他】	—
						R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	—	・植栽工A=4.69ha ・生育基盤盛土A=4.69ha ・防風工L=6,828.0m ・伏工A=4,761.5m2 ・下刈A=11.93ha	987	494	298	41	257 (37%)	683			
22	38	水産 林務部	林道整備事業費	もへい 茂平内	上ノ国町	R2 (2020)	R2 (2020)	R11 (2029)	— —	林道改良工事 ・局部改良（路床路盤）L=9,594m ・局部改良（排水施設）77箇所 ・橋りょう改良（補修）2箇所	500	125	—	—	—	—	(2)	【その他】	—
						R2 (2020)	R2 (2020)	R11 (2029)	—	林道改良工事 ・局部改良（路床路盤）L=9,594m ・局部改良（排水施設）77箇所 ・橋りょう改良（補修）2箇所	500	125	0	0	0 (0%)	355			
23	39	水産 林務部	林道整備事業費	おさるない 長留内ほろたち	幌加内町	R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	— —	林道開設工事 L=4,450m 車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m	375	94	—	—	—	—	(2)	【その他】	—
						R2 (2020)	R2 (2020)	R9 (2027)	—	林道開設工事 L=4,450m 車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m	375	94	0	0	0 (0%)	305			

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価地区一覧表（その他の地区）

資料7-2

上段：前回評価

下段：今回評価（令和7年6月27日現在）（様式1）

整理番号	所管部	事業種別	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価方法	担当 委員
					事業採択	着手	完了 予定												
24	40	水産 林務部	林道整備事業費	べかんべうしにごう 別寒辺牛2号	厚岸町	R2 (2020)	R2 (2020)	R10 (2028)	—	林道開設工事 L=7,480m 車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m	499	125	—	—	—	—	(2)	【その他】	—
							R2 (2020)	R10 (2028)	—	林道開設工事 L=7,480m 車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m	499	125	0	0	0 (0%)	344			
25	41	水産 林務部	林道整備事業費	ひくらかわし 桧倉川支	福島町	R2 (2020)	R2 (2020)	R11 (2029)	—	林道開設工事 L=5,878m 車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m	750	375	—	—	—	—	(2)	【その他】	—
							R2 (2020)	R11 (2029)	—	林道開設工事 L=5,878m 車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m	750	375	0	0	0 (0%)	580			
26	42	建設部	道路改築事業費 (道路メンテナンス事業費 補助)	ましけいなだせん 増毛稲田線	深川市 妹背牛町	H26 (2014)	H27 (2015)	R9 (2027)	R4 (2022)	延長 L=1.67km 道路工 L=1.09km 橋梁工 L=0.58km	10,600	4,240	—	—	—	—	(5) (7-1)	【その他】 自然増80% 以上 (85%)	—
							H27 (2015)	R9 (2027)	再	延長 L=1.67km 道路工 L=1.09km 橋梁工 L=0.58km	12,967	5,187	2,367	2,007	360 (3%)	11,047			
27	47	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付 金)	ゆにがわ 由仁川	由仁町	H3 (1991)	H3 (1991)	R9 (2027)	R2 (2020)	築堤工 L=6,390m 掘削工 L=12,400m 護岸工 L=12,540m 附帯工事 道路橋N=38橋、JR橋N=3橋等	13,053	4,351	—	—	—	—	(4)	【その他】	—
							H3 (1991)	R17 (2035)	再	築堤工 L=6,390m 掘削工 L=12,400m 護岸工 L=12,540m 附帯工事 道路橋N=38橋、JR橋N=3橋等	13,942	4,647	889	309	580 (4%)	11,921			
28	48	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付 金)	にうしべつがわ 入志別川	深川市	H27 (2015)	R1 (2019)	R19 (2037)	R2 (2020)	掘削工 L=6,000m 護岸工 L=2,100m 付帯工事 道路橋N=13橋、JR橋N=1橋等	6,633	2,211	—	—	—	—	(4)	【その他】	—
							R1 (2019)	R19 (2037)	再	掘削工 L=6,000m 護岸工 L=2,100m 付帯工事 道路橋N=10橋、JR橋N=1橋等	7,125	2,373	492	761	△ 269 -(4%)	2,327			
29	49	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付 金)	ラウネ川 ^{がわ}	滝川市	H13 (2001)	H15 (2003)	R5 (2023)	R2 (2020)	築堤工 L=80m 掘削工 L=3,170m 護岸工 L=3,128m 附帯工事 道路橋N=9橋、JR橋N=1橋等	4,689	1,563	—	—	—	—	(4)	【その他】	—
							H15 (2003)	R9 (2027)	再	築堤工 L=80m 掘削工 L=3,170m 護岸工 L=3,128m 附帯工事 道路橋N=9橋、JR橋N=1橋等	5,287	1,762	598	63	535 (11%)	4,828			
30	50	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付 金)	もうらいがわ 望来川	石狩市	H13 (2001)	H16 (2004)	R6 (2024)	R2 (2020)	築堤工 L=700m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=1,027m 附帯工事 道路橋N=4橋等	3,840	1,728	—	—	—	—	(4)	【その他】	—
							H16 (2004)	R12 (2030)	再	築堤工 L=700m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=1,171m 附帯工事 道路橋N=4橋等	4,242	1,909	402	124	278 (7%)	3,318			

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価地区一覧表（その他の地区）

資料7-2

上段：前回評価

下段：今回評価（令和7年6月27日現在）（様式1）

整理番号	所管部	事業種別	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区	評価方法	担当 委員
					事業採択	着手	完了 予定												
31	52	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	びっぶがわ 比布川	比布町	H8 (1996)	H9 (1997)	R6 (2024)	R2 (2020)	築堤工 L=12,600m 掘削工 L=9,000m 護岸工 L=4,650m 附带工事 道路橋9橋、JR橋1橋等	7,292	2,431	-	-	-	-	(4)	【その他】	-
							H9 (1997)	R12 (2030)											
32	53	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	ざるべつがわ 猿別川	幕別町 更別村	H3 (1991)	H4 (1992)	R6 (2024)	R2 (2020)	築堤工 L=40,307m 掘削工 L=43,400m 護岸工 L=49,610m 附带工事 道路橋26橋等	17,886	5,962	-	-	-	-	(4)	【その他】	-
							H4 (1992)	R16 (2034)											
33	54	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	もいいちのさわかわ 茂生1の沢川	札幌市	R2 (2020)	R2 (2020)	R6 (2024)	-	砂防堰堤工 N=1基	250	125	-	-	-	-	(2)	【その他】	-
							R2 (2020)	R11 (2029)											
34	55	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	ふじしろかわ 藤城川	七飯町	H22 (2010)	H23 (2011)	R8 (2026)	R2 (2020)	砂防堰堤工 N=1基 溪流保全工 L=3,100m	1,130	565	-	-	-	-	(4)	【その他】	-
							H23 (2011)	R13 (2031)											
35	59	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	うえすなかわ あずみずた 上砂川東鶉北 3条3丁目	上砂川町	R2 (2020)	R2 (2020)	R6 (2024)	-	土留柵工 L=289m (区間延長) 土留柵工 L=1,419m (施工延長)	650	358	-	-	-	-	(1)	【その他】	-
							R7 (2025)	R11 (2029)											
36	62	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	むらんなかじまほんちようさんちようめ 室蘭中島本町 3丁目4	室蘭市	H22 (2010)	H24 (2012)	R7 (2025)	R2 (2020)	土留柵工 L=740m (区間延長) 土留柵工 L=2,092m (施工延長) 吹付法枠工 L=59m	1,805	994	-	-	-	-	(4)	【その他】	-
							H24 (2012)	R15 (2033)											
37	64	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	おとふけきょうえいだいひがしじゅつちよ 音更共栄台 東10丁目	音更町	R2 (2020)	R2 (2020)	R5 (2023)	-	土留柵工 L=99m (区間延長) 土留柵工 L=201m (施工延長)	120	72	-	-	-	-	(1)	【その他】	-
							R7 (2025)	R11 (2029)											

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価地区一覧表（その他の地区）

資料7-2

上段：前回評価

下段：今回評価（令和7年6月27日現在）（様式1）

整理番号	所管部	事業種別	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価方法	担当 委員
					事業採択	着手	完了 予定												
38	65	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	みさきまちちえんべつかいが 岬町知円別海岸	羅臼町	H27 (2015)	H29 (2017)	R30 (2048)	R2 (2020)	護岸 L=1,940m	7,617	3,428	—	—	—	—	(4) (5)	【その他】 自然増80% 以上 (100%)	-
							H29 (2017)	R30 (2048)	再	護岸 L=1,940m	8,890	4,001	1,273	1,273	0 (0%)	1,252			
39	66	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	とびにたいかいが 飛仁帯海岸	羅臼町	H27 (2015)	H29 (2017)	R31 (2049)	R2 (2020)	護岸 L=2,820m	8,951	4,028	—	—	—	—	(4) (5)	【その他】 自然増80% 以上 (100%)	-
							H29 (2017)	R31 (2049)	再	護岸 L=2,820m	10,500	4,725	1,549	1,549	0 (0%)	1,202			
40	67	建設部	海岸侵食対策費 (社会資本整備総合交付金)	のつけぎかいが 野付崎海岸	標津町 別海町	H14 (2002)	H14 (2002)	R14 (2032)	R2 (2020)	突堤 L=38基 消波堤 L=4,013m	10,700	4,815	—	—	—	—	(4)	【その他】	-
							H14 (2002)	R22 (2040)	再	突堤 L=38基 消波堤 L=4,013m	11,620	5,229	920	920	0 (0%)	6,451			
41	68	建設部	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)	3・4・18 みはらどおり 見晴通	留萌市	H28 (2016)	H29 (2017)	R6 (2024)	R2 (2020)	延長 L=2.8km 道路工 L=2.8km 擁壁工 L=422m	4,558	1,823	—	—	—	—	(4)	【その他】	-
							H29 (2017)	R10 (2028)	再	延長 L=2.8km 道路工 L=2.8km 擁壁工 L=422m	5,126	2,050	568	123	445 (10%)	4,322			