

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価総括表

参考資料3

(評価調査(別紙様式))

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択 年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容			対処 方針		意見等
								事業 期間	事業 内容	事業費										
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	06-01	かみほろむいだいに 上幌向第2	岩見沢市	○受益面積 446ha ○受益戸数 33戸 ○整備工種 ・区画整理 A=372ha ・用水路 L=5,660m ・排水路 L=15,466m	H30 (2018)	R8 (2026)	R9 (2027)	5,647	1,835	6,653	2,162	継続	○	○	○	継続		大規模 増額等 地区
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	06-02	なかしべつだいに 中士別第2	士別市	○受益面積 253ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理 A=253ha	H30 (2018)	R8 (2026)	R9 (2027)	6,304	2,049	7,364	2,393	継続	○	○	○	継続		大規模 増額等 地区
3	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	06-03	すなはまひがしだいに 砂浜東第2	岩見沢市	○受益面積 114ha ○受益戸数 9戸 ○整備工種 ・区画整理 A=114ha	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	2,000	650	3,099	1,007	継続		○	○	継続		大規模 増額等 地区
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	06-04	とよあしだいち 豊葦第1	美唄市	○受益面積 130ha ○受益戸数 11戸 ○整備工種 ・区画整理 A=130ha	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	2,700	878	4,204	1,366	継続		○	○	継続		大規模 増額等 地区
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	06-05	しんこうにし 新光西	長沼町	○受益面積 204ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 ・区画整理 A=204ha ・用水路 L=1,576m	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	4,200	1,365	5,210	1,693	継続		○	○	継続		その他 の地区
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	06-06	きたおさむないに 北納内2	深川市	○受益面積 108ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 ・区画整理 A=83ha ・用水路 L=6,058m ・排水路 L=2,430m	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	1,600	520	1,953	635	継続		○	○	継続		その他 の地区

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価総括表

参考資料3

(評価調査(別紙様式))

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処方針	変更内容		対処方針	意見等		
			事業期間	事業内容	事業費															
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-07	にしんだいいち 日進第1	新十津川町	○受益面積 125ha ○受益戸数 10戸 ○整備工種 ・区画整理 A=104ha ・用水路 L=901m ・排水路 L=3,316m	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	1,930	627	2,516	818	継続		○	○	継続		その他の地区
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-08	ちゅうぶにし 中部西	沼田町	○受益面積 176ha ○受益戸数 15戸 ○整備工種 ・区画整理 A=109ha ・用水路 L=10,082m ・排水路 L=5,698m	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	2,270	738	3,054	993	継続		○	○	継続		その他の地区
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-09	にししのつきた 西篠津北	新篠津村	○受益面積 115ha ○受益戸数 14戸 ○整備工種 ・区画整理 A=115ha	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	1,910	621	2,923	950	継続		○	○	継続		大規模増額等 地区
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-10	しんしょうに 新沼2	新篠津村	○受益面積 159ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 ・区画整理 A=86ha ・用水路 L=4,244m ・排水路 L=6,212m	R2 (2020)	R9 (2027)	R9 (2027)	1,270	413	1,696	551	継続		○	○	継続		その他の地区
11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-11	わかまつ 若松	せたな町	○受益面積 214ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理 A=99ha ・用水路 L=14,579m ・排水路 L=4,802m	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	2,240	728	2,925	951	継続		○	○	継続		その他の地区
12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-12	たかすみなみ 鷹栖南	鷹栖町	○受益面積 147ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 ・区画整理 A=133ha ・用水路 L=1,282m	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	2,200	715	2,884	937	継続		○	○	継続		その他の地区
13	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-13	ふたまただいにきた 二股第2北	羽幌町	○受益面積 188ha ○受益戸数 21戸 ○整備工種 ・区画整理 A=82ha ・用水路 L=15,859m	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	1,860	605	2,354	765	継続		○	○	継続		その他の地区

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価総括表

参考資料3

（評価調査（別紙様式））

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択 年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容		対処 方針	意見等		
															事業 期間	事業 内容				事業費
14	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	06-14	ながやまにしだいいち 永山西第1	旭川市	○受益面積 45ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A=45ha	R2 (2020)	R8 (2026)	R9 (2027)	1,200	390	1,610	523	継続	○	○	○	継続		その他 の地区
15	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	06-15	とよあしだいに 豊葦第2	美唄市	○受益面積 108ha ○受益戸数 11戸 ○整備工種 ・区画整理 A=108ha	R3 (2021)	R11 (2029)	R11 (2029)	2,900	943	4,535	1,474	継続		○	○	継続		大規模 増額等 地区
16	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	06-16	まるやま 円山	栗山町	○受益面積 54ha ○受益戸数 7戸 ○整備工種 ・区画整理 A=54ha	R3 (2021)	R11 (2029)	R11 (2029)	1,300	422	2,539	825	継続		○	○	継続		大規模 増額等 地区
17	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	06-17	あかつきだいいち 暁第1	南幌町	○受益面積 114ha ○受益戸数 9戸 ○整備工種 ・区画整理 A=114ha	R3 (2021)	R11 (2029)	R11 (2029)	1,900	618	3,519	1,144	継続		○	○	継続		大規模 増額等 地区
18	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高 度化事業(畑地帯総 合整備型))	06-18	あばしりなんぶにしだいに 網走南部西第2	網走市	○受益面積 549ha ○受益戸数 55戸 ○整備工種 ・区画整理 A=423ha ・暗渠排水 A=126ha ・農作業準備休憩施設 N=2棟	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	2,620	734	2,558	716	継続		○	○	継続		その他 の地区
19	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高 度化事業(畑地帯総 合整備型))	06-19	しほろかわにしにし 土幌川西	土幌町	○受益面積 652ha ○受益戸数 31戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,185m ・区画整理 A=294ha ・農用地造成 A=23ha	R2 (2020)	R9 (2027)	R9 (2027)	1,980	554	1,965	550	継続		○	○	継続		その他 の地区
20	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高 度化事業(畑地帯総 合整備中山間地域 型))	06-20	ちゅうおうびわ 中央美和	美幌町	○受益面積 436ha ○受益戸数 46戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=378ha ・区画整理 A=197ha	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	2,800	784	2,904	813	継続		○	○	継続		その他 の地区

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価総括表

（評価調書（別紙様式））

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処方針	変更内容			対処方針		意見等
事業期間	事業内容	事業費																		
21	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備中山間地域型))	06-21	めまんべつとうぶ 女満別東部 たかだいに 高台2	大空町	○受益面積 682ha ○受益戸数 54戸 ○整備工種 ・排水路 L=4,001m ・区画整理 A=556ha ・暗渠排水 A=17ha	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	2,400	672	2,499	700	継続		○	○	継続		その他の地区
22	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備中山間地域型))	06-22	ところだいさんとさ 常呂第3土佐	北見市	○受益面積 676ha ○受益戸数 68戸 ○整備工種 ・排水路 L=255m ・区画整理 A=647ha	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	2,500	700	2,810	787	継続		○	○	継続		その他の地区
23	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備中山間地域型))	06-23	ろうせつぷ 老節布	富良野市	○受益面積 562ha ○受益戸数 45戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=461ha ・排水路 L=1386m ・区画整理 A=247ha	R2 (2020)	R8 (2026)	R9 (2028)	1,370	384	1,625	455	継続	○	○	○	継続		その他の地区
24	農政部	道営土地改良事業 (水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備中山間地域型))	06-24	にしあしよる 西足寄	足寄町、本別町	○受益面積 3405ha ○受益戸数 69戸 ○整備工種 ・営農用水 施設一式 L=8272m	H31 (2019)	R5 (2023)	R8 (2026)	990	272	1,272	350	継続	○	○	○	継続		大規模増額等地区
25	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業(水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)))	06-25	よいちがわだいに 余市川第2	仁木町・赤井川村	○受益面積 385ha ○受益戸数 75戸 ○整備工種 ・農業用排水施設(頭首工) N=2基	R2 (2020)	R8 (2026)	R9 (2027)	830	257	1,351	419	継続	○		○	継続		大規模増額等地区
26	農政部	道営農村総合整備事業費 (農村整備事業(農道・集落道整備(高度化型)))	06-26	たいせいれいごう 大成零号	別海町	○受益面積 498ha ○受益戸数 6戸 ○整備工種 ・農道 L=3,690m	R2 (2020)	R9 (2027)	R9 (2027)	790	178	1,089	245	継続		○	○	継続		その他の地区
27	水産林務部	水産基盤整備事業費 (水産環境整備事業)	07-01	にほんかいそうや 日本海宗谷	礼文町 利尻富士町 利尻町 稚内市	魚礁 V=189,000空m ³ 着定基質(囲い礁) A=6.55ha 着定基質(産卵礁) A=11.00ha	R4 (2022)	R13 (2031)	R13 (2031)	7,155	3,434	11,324	5,383	継続		○	○	継続		大規模増額等地区

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価総括表

参考資料3

(評価調査(別紙様式))

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処方針	変更内容 事業期間	事業内容	事業費	対処方針		意見等
28	水産 林務部	水産基盤整備事業費 (水産環境整備事業)	07-02	いしかりわんしゅうへん 石狩湾周辺	天塩町 遠別町 初山別村 羽幌町 苫前町 小平町 留萌市 増毛町 石狩市 小樽市 余市町 古平町 積丹町	魚礁 V=154,000空m ³ 着定基質(囲い礁) A=4.10ha 着定基質(産卵礁) A=28.00ha 着定基質(産卵藻場) A=4.00ha 着定基質(単体礁) A=3.20ha	R4 (2022)	R13 (2031)	R13 (2031)	6,586	3,198	11,467	5,549	継続		○	○	継続		大規模 増額等 地区
29	水産 林務部	水産基盤整備事業費 (水産環境整備事業)	07-03	ほっかいどう 北海道 たいへいようせいぶ 太平洋西部	苫小牧市 厚真町 むかわ町 日高町 新冠町 新ひだか町 浦河町 様似町 えりも町	魚礁 V=84,000空m ³ 着定基質(産卵礁) A=106.00ha	R4 (2022)	R13 (2031)	R13 (2031)	4,890	2,445	8,592	4,296	継続		○	○	継続		大規模 増額等 地区
30	水産 林務部	漁港海岸保全事業費 (農山交付金)	07-04	ところかこう 常呂河口	北見市	護岸 L=402.3m	R2 (2020)	R6 (2024)	R12 (2030)	900	405	1,240	558	継続	○		○	継続		その他 の地区
31	水産 林務部	漁港海岸保全事業費 (海岸メンテナンス 事業)	07-05	ふるびら 古平	古平町	護岸(改良) L=276.8m	H31 (2019)	R10 (2028)	R19 (2037)	2,100	945	3,253	1,464	継続	○		○	継続		大規模 増額等 地区
32	水産 林務部	治山事業費(復旧治 山)	07-06	べんざいとまり ベンザイトマリ	礼文町	・暗渠工L=1,638.0m ・法枠工A=10,401.5m ² ・雪崩予防柵L=382.3m ・伏工A=7,762.7m ² ・法切工V=1,306.0m ³ ・植栽工A=0.41ha ・防風工L=176.0m	R1 (2019)	R5 (2023)	R9 (2027)	390	195	742	371	継続	○	○	○	継続		その他 の地区
33	水産 林務部	治山事業費(復旧治 山)	07-07	おんせんちさき 温泉地先	歌志内市	・法枠工A=10,554.7m ² ・吹付工A=97.0m ² ・伏工A=7,563.1m ² ・法切工V=3.0m ³	R2 (2020)	R9 (2027)	R11 (2029)	516	258	630	315	継続	○	○	○	継続		その他 の地区

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価総括表

参考資料3

（評価調書（別紙様式））

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容		対処 方針	意見等		
事業 期間	事業 内容	事業費																		
34	水産 林務部	治山事業費 (緊急機能強化・老 朽化対策)	07-08	もみじやま 紅葉山	北見市	・法枠工A=6,775.6m ² ・吹付工A=1,540.8m ² ・伏工A=3,077.5m ² ・法切工V=946.0m ³	R2 (2020)	R5 (2023)	R10 (2028)	296	148	659	330	継続	○	○	○	継続		大規模 増額等 地区
35	水産 林務部	治山事業費 (防災林造成)	07-09	ゆうふつちくに 勇払地区2	苫小牧市	・植栽工A=4.69ha ・生育基盤盛土A=4.69ha ・防風工L=6,828.0m ・伏工A=4,761.5m ² ・下刈A=11.93ha	R2 (2020)	R8 (2026)	R9 (2027)	689	345	987	494	継続	○	○	○	継続		その他 の地区
36	水産 林務部	林道整備事業費	07-10	もへい 茂平内	上ノ国町	林道改良工事 L=9,736m 車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m	R2 (2020)	R11 (2029)	R11 (2029)	500	125	500	125	継続				継続		その他 の地区
37	水産 林務部	林道整備事業費	07-11	おさるない 長留内ほろたち	幌加内町	林道開設工事 L=4,450m 車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m	R2 (2020)	R9 (2027)	R9 (2027)	375	94	375	94	継続				継続		その他 の地区
38	水産 林務部	林道整備事業費	07-12	べかんべうしにごう 別寒辺牛2号	厚岸町	林道開設工事 L=7,480m 車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m	R2 (2020)	R10 (2028)	R10 (2028)	499	125	499	125	継続				継続		その他 の地区
39	水産 林務部	林道整備事業費	07-13	ひくらかわし 桧倉川支	福島町	林道開設工事 L=5,878m 車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m	R2 (2020)	R11 (2029)	R14 (2032)	750	375	1,350	675	継続	○		○	継続		大規模 増額等 地区
40	建設部	道路改築事業費 (道路メンテナンス 事業費補助)	08-01	まつまえこうせん 松前港線	松前町	延長 L=114m 道路工 L=103.1m 橋梁工 L=10.9m	H30 (2018)	R6 (2024)	R10 (2028)	370	148	795	318	継続	○		○	継続		大規模 増額等 地区
41	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-02	おくしりとうせん 奥尻島線	奥尻町	延長 L=6.48km 道路工 L=5.96km 橋梁工 N=6橋(0.52km)	H16 (2004)	R9 (2027)	R10 (2028)	11,000	4,400	13,506	5,402	継続	○		○	継続		大規模 増額等 地区

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価総括表

参考資料3

(評価調書(別紙様式))

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択 年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容			対処 方針		意見等
								事業 期間	事業 内容	事業費										
42	建設部	道路改築事業費 (道路メンテナンス 事業費補助)	08-03	えりもこうえんせん 襟裳公園線	えりも町	延長 L=490m 道路工 L=420.4m 橋梁工 L=69.6m	R2 (2020)	R8 (2026)	R11 (2029)	850	340	1,336	534	継続	○		○	継続		大規模 増額等 地区
43	建設部	道路改築事業費 (道路交通安全施設 等整備事業費補助)	08-04	まくべつおびひろ 幕別帯広 めむろせん 芽室線	幕別町	延長 L=2.7km 道路工 L=2.55km 橋梁工 L=0.15km	H27 (2015)	R7 (2025)	R8 (2026)	3,471	1,388	5,080	2,032	継続	○		○	継続		大規模 増額等 地区
44	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-05	ゆにがわ 由仁川	由仁町	築堤工 L=6,390m 掘削工 L=12,400m 護岸工 L=12,540m 附帯工事 道路橋N=38橋、JR橋N=3 橋等	H3 (1991)	R9 (2027)	R17 (2035)	13,053	4,351	13,966	4,647	継続	○		○	継続		その他 の地区
45	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-06	にうしべつがわ 入志別川	深川市	掘削工 L=6,000m 護岸工 L=2,100m 付帯工事 道路橋N=10橋、JR橋N=1 橋等	H27 (2015)	R19 (2037)	R19 (2037)	6,633	2,211	7,268	2,373	継続		○	○	継続		その他 の地区
46	建設部	河川総合流域防災事 業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-07	ラウネ川 ^{がわ}	滝川市	築堤工 L=80m 掘削工 L=3,170m 護岸工 L=3,128m 附帯工事 道路橋N=9橋、JR橋N=1橋 等	H13 (2001)	R5 (2023)	R9 (2027)	4,689	1,563	5,316	1,762	継続	○		○	継続		その他 の地区
47	建設部	河川総合流域防災事 業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-08	もうらいがわ 望来川	石狩市	築堤工 L=700m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=1,171m 附帯工事 道路橋N=4橋等	H13 (2001)	R6 (2024)	R12 (2030)	3,840	1,728	4,330	1,909	継続	○	○	○	継続		その他 の地区
48	建設部	河川総合流域防災事 業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-09	まつくらがわ 松倉川	函館市	管理用通路 L=2,000m 親水護岸 L=21m 転落防止柵 L=2,000m	R2 (2020)	R6 (2024)	R12 (2030)	800	267	1,715	772	継続	○		○	継続		大規模 増額等 地区

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価総括表

参考資料3

（評価調書（別紙様式））

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択 年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容		対処 方針	意見等		
49	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-10	びつぶがわ 比布川	比布町	築堤工 L=12,600m 掘削工 L=9,000m 護岸工 L=4,650m 附帯工事 道路橋9橋、JR橋1橋等	H8 (1996)	R6 (2024)	R12 (2030)	7,292	2,431	8,260	2,761		継続	○				○
50	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-11	さるべつがわ 猿別川	幕別町 更別村	築堤工 L=40,307m 掘削工 L=43,400m 護岸工 L=49,610m 附帯工事 道路橋26橋等	H3 (1991)	R6 (2024)	R16 (2034)	17,886	5,962	18,786	6,242	継続	○		○	継続		その他の 地区
51	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-12	もいいちのさわかわ 茂生1の沢川	石狩市	砂防堰堤工 N=1基	R2 (2020)	R6 (2024)	R9 (2027)	330	165	340	170	継続	○		○	継続		その他の 地区
52	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-13	ふじしろかわ 藤城川	七飯町	砂防堰堤工 N=1基 溪流保全工 L=3,100m	H22 (2010)	R8 (2026)	R13 (2031)	1,130	565	1,980	990	継続	○		○	継続		その他の 地区
53	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-14	だいがくのさわかわ 大学の沢川	室蘭市	砂防堰堤工 N=1基	R2 (2020)	R6 (2024)	R12 (2030)	300	150	980	490	継続	○		○	継続		大規模 増額等 地区
54	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合 交付金)	08-15	とびうかわ 飛生川	白老町	砂防堰堤工 N=1基 遊砂地工 N=1基 溪流保全工 L=1,500m 流木捕捉工 N=1基	H28 (2016)	R8 (2026)	R11 (2029)	1,880	940	3,600	1,800	継続	○		○	継続		大規模 増額等 地区
55	建設部	火山砂防事業費 (大規模特定砂防等 事業費補助)	08-16	ふらのがわ 富良野川 かりゆうえんていくん (下流堰堤群)	上富良野町	砂防堰堤工 N=4基 護岸工 L=1,000m 補償工事費 付替道路 (L=8,572m)	R3 (2021)	R20 (2038)	R23 (2041)	18,900	8,505	26,600	11,970	継続	○		○	継続		大規模 増額等 地区

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価総括表

参考資料3

(評価調査(別紙様式))

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処方針	変更内容 事業期間	事業内容	事業費	対処方針		意見等
56	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-17	かみすながわひがしうづら 上砂川東鶉 きたさんじょうさんちようめ 北3条3丁目	上砂川町	土留柵工 土留柵工 L=78m(区間延長) L=628.5m(施工延長)	R2 (2020)	R6 (2024)	R11 (2029)	650	358	910	501	継続	○	○	○	継続		その他の地区
57	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-18	おたるかつない 小樽勝納	小樽市	土留柵工 土留柵工 L=149m(区間延長) L=275m(施工延長)	R2 (2020)	R5 (2023)	R8 (2026)	150	83	500	275	継続	○		○	継続		大規模増額等地区
58	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-19	おしやまんべたかさごいち 長万部高砂1	長万部町	土留柵工 土留柵工 L=420m(区間延長) L=1,608m(施工延長)	H27 (2015)	R7 (2025)	R17 (2035)	1,289	709	2,480	1,364	継続	○		○	継続		大規模増額等地区
59	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-20	むろらんなかしまほんまち 室蘭中島本町 さんちようめよん 3丁目4	室蘭市	土留柵工 土留柵工 吹付法枠工 L=740m(区間延長) L=2,092m(施工延長) L=59m	H22 (2010)	R7 (2025)	R15 (2033)	1,805	994	2,690	1,503	継続	○		○	継続		その他の地区
60	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-21	るもいみなとまち 留萌港町 にちようめ 2丁目	留萌市	土留柵工 土留柵工 L=171m(区間延長) L=336m(施工延長)	R2 (2020)	R5 (2023)	R12 (2030)	164	91	400	240	継続	○		○	継続		大規模増額等地区
61	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-22	おとふけきようえいだい 音更共栄台 ひがしじゅつちようめ 東10丁目	音更町	土留柵工 土留柵工 L=110m(区間延長) L=159m(施工延長)	R2 (2020)	R5 (2023)	R11 (2029)	120	72	280	156	継続	○	○	○	継続		その他の地区
62	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	08-23	みさきちようちえんべつ 岬町知円別 かいはん 海岸	羅臼町	護岸 L=1,940m	H27 (2015)	R30 (2048)	R30 (2048)	7,617	3,428	8,890	4,001	継続			○	継続		その他の地区

令和7年度（2025年度） 公共事業再評価総括表

参考資料3

(評価調書(別紙様式))

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択 年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容			対処 方針		意見等
63	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	08-24	とびにたいかいが 飛仁帯海岸	羅臼町	護岸 L=2,820m	H27 (2015)	R31 (2049)	R31 (2049)	8,951	4,028	10,500	4,725		継続				○	
64	建設部	海岸侵食対策費 (社会資本整備総合交付金)	08-25	のつけざきかいが 野付崎海岸	標津町 別海町	突堤 L=38基 消波堤 L=4,013m	H14 (2002)	R14 (2032)	R22 (2040)	10,700	4,815	11,620	5,229	継続	○		○	継続		その他の 地区
65	建設部	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-26	3・4・18 みはらしどおり 見晴通	留萌市	延長 L=2.8km 道路工 L=2.8km 擁壁工 L=422m	H28 (2016)	R6 (2024)	R10 (2028)	4,558	1,823	5,126	2,050	継続	○		○	継続		その他の 地区