

## 平成30年度 公共事業施工地区（翌年度完了予定の地区）一覧表

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな) 地区名	市町村名	事業経過				主な工種	総事業費 (百万円)	事業費 (百万円)				H31事業予定内容			備考									
						事業 採択	着工 年度	完了 予定	経過 年数			H30 事業費	左記のうち 道費	累計事業費	進捗率(%)	種別内訳	内容	事業費 (百万円)										
1	水産林務部	林道整備事業費 (農山漁村交付金事業)		(しころのさわ) シコロの沢	岩見沢市	6	7	31	25	林道開設工事 L=16,710m	1,749	30	15	1,687	96%	本工事費	林道開設工事 L=756m	62										
2	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		(とうげしたぬまたせん) 峠下沼田線	沼田町	25	25	31	5	延長L=0.45km 道路改良工L=0.45km	165	5	2	65	39%	本工事費	路盤・舗装工 L=0.45km	97										
																測量設計費	石標埋設 L=0.45km 台帳補正 L=0.45km	3										
3	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		(ゆうべつていしゃじょう さろまこせん) 湧別停車場 サロマ湖線	湧別町	25	26	31	5	延長L=0.42km 道路改良工L=0.42km	269	80	32	179	67%	本工事費	路盤・舗装工 L=0.42km	80										
																測量設計費	石標埋設 L=0.42km 台帳補正 L=0.42km	10										
4	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		(えんがるおうむせん) 遠軽雄武線	西興部町	25	27	31	5	延長L=0.97km 道路改良工L=0.97km 橋梁工(N=1)	731	350	140	531	73%	本工事費	路盤工 L=0.24km 舗装工 L=0.91km 橋梁上部工、旧橋解体工	190										
																測量設計費	石標埋設 L=0.97km 台帳補正 L=0.97km	10										

※「事業経過」欄における年度の記入は半角数字（H,Sは不用）を記入下さい。

平成30年度 公共事業施工地区（翌年度完了予定の地区）一覧表

（細目様式2）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(しりがな)地区名	市町村名	事業経過				主な工種	総事業費(百万円)	事業費(百万円)				H31事業予定内容			備考
						事業採択	着工年度	完了予定	経過年数			H30事業費	左記のうち道費	累計事業費	進捗率(%)	種別内訳	内容	事業費(百万円)	
5	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		(しみずたいきせん)清水大樹線	芽室町	25	25	31	5	延長L=0.47km 道路改良L=0.47km 橋梁工(N=1)	523	105	42	473	90%	本工事費	護岸工、旧橋解体工	46	
																測量設計費	石標埋設 L=0.47km 台帳補正 L=0.47km	4	
6	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		(もあしよるげんやらわんあしよるていしやじょうせん)モアシヨロ原野螺灣足寄停車場線	足寄町	25	25	31	5	延長L=0.80km 道路改良L=0.80km	610	25	10	210	34%	本工事費	路盤・舗装工 L=0.80km	386	
																測量設計費	台帳補正 L=0.80km 台帳補正 L=0.80km 騒音・振動調査	4	
																補償費	上水道補償、電柱補償	10	
7	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		(ちよくべつきょうえいせん)直別共栄線	浦幌町	25	26	31	5	延長L=0.90km 道路改良L=0.90km	380	0	0	255	67%	本工事費	路盤・舗装工 L=0.21km 取付道路工 L=0.12km	118	
																測量設計費	石標埋設 L=1.02km 台帳補正 L=0.33km	6	
																補償費	光ケーブル補償	1	
8	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		(まくべつたいきせん)幕別大樹線	幕別町	25	25	31	5	延長L=0.38km 道路改良L=0.38km	194	5	2	164	85%	本工事費	路盤・舗装工 L=0.14km	28	
																測量設計費	石標埋設 L=0.38km 台帳補正 L=0.38km	2	

※「事業経過」欄における年度の記入は半角数字（H.Sは不用）を記入下さい。

平成30年度 公共事業施工地区（翌年度完了予定の地区）一覧表

(細目様式2)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過				主な工種	総事業費(百万円)	事業費(百万円)				H31事業予定内容			備考
						事業採択	着工年度	完了予定	経過年数			H30事業費	左記のうち道費	累計事業費	進捗率(%)	種別内訳	内容	事業費(百万円)	
9	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		しまんべつがわ 初山別川	初山別村	6	7	31	24	築堤工 L=3,100m 掘削工 L=4,500m 護岸工 L=1,270m 附帯工事 道路橋2橋等 測量設計費 用地補償費	2,390	100	45	2,264	95%	本工事費	掘削工 L=750m 護岸工 L= 96m	78	
																測量設計費	石標埋設	48	
10	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		たんざんがわ 炭山川	新ひだか町	25	28	31	5	本工事 既設堰堤改良工1基 床固工1基 測量設計費	678	225	112.5	671	99%	本工事	魚道工	5	
																測量設計費	台帳図修正	2	
11	建設部	地すべり対策事業費 (社会資本整備総合交付金)		さまに 様似	様似町	25	26	31	5	本工事 杭工 L=150m 測量設計費 用地補償費	319	37	18.5	269	84%	本工事	杭工、集水井工	31	
																測量設計費	地下水調査、石標埋設、騒音振動調査、台帳修正、三者検討会	19	

※「事業経過」欄における年度の記入は半角数字（H.Sは不用）を記入下さい。