

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		あかがわ 赤川	岩見沢市	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 232ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 232ha ・用水路 L=14,757m ・排水路 L=14,505m	2,900	943	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 232ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 225ha ・用水路 L=11,964m ・排水路 L=13,541m								
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		えちぜんびがし 越前東	岩見沢市	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 208ha ○受益戸数 24戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 191ha ・暗渠排水 A= 16ha ・用水路 L=7,913m ・排水路 L=3,493m	2,300	748	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 207ha ○受益戸数 24戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 206ha ・用水路 L=8,996m ・排水路 L=3,842m								
3	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		きたびばい 北美町	美唄市	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 297ha ○受益戸数 27戸 ○整備工種 ・区画整理 A=297ha	2,480	806	-	-	-	-	-	25 7-1
						H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 288ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 ・区画整理 A=288ha ・排水路 L=501m								
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		おおとみだいよん 大富第4	美唄市	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 114ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A=114ha ・用水路 L=120m ・排水路 L=122m	2,100	683	-	-	-	-	-	27-1
						H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 109ha ○受益戸数 15戸 ○整備工種 ・区画整理 A=105ha ・用水路 L=115m ・排水路 L=358m								
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		なかほろむい 中幌町	岩見沢市	H27 (2015)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○受益面積 212ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 208ha ・用水路 L=12,000m ・排水路 L=11,000m	3,000	975	-	-	-	-	-	25
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 222ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 224ha ・用水路 L=14,471m ・排水路 L= 9,883m								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		しんとくいっしんだいいち 進徳一心第1	美唄市	H27 (2015)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○受益面積 151ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 151ha ・排水路 L=2,810m	2,800	910	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 141ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 ・区画整理 A=141ha ・用水路 L=647m								
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		みねのぶだいいち 峰延第1	美唄市	H27 (2015)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○受益面積 122ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 ・区画整理 A=122ha	2,650	861	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 122ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理 A=122ha								
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		つぎたてほくぶ 継立北部	栗山町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 122ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 117ha ・用水路 L=1,027m	2,300	748	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 122ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 118ha ・用水路 L=1,058m ・排水路 L= 30m								
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		くまもと 熊本	由仁町	H27 (2015)	H27 (2015)	H33 (2021)	H25 (2013)	○受益面積 245ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 93ha ・客土 A= 9ha ・暗渠排水 A= 44ha ・用水路 L= 9,390m ・排水路 L=11,000m	1,900	618	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 257ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 168ha ・用水路 L=11,370m ・排水路 L=10,837m								
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		せいらん 青雲	長沼町	H27 (2015)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○受益面積 310ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 303ha ・用水路 L=1,050m	5,300	1,723	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 306ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 299ha ・用水路 L=1,004m								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		かみいわない 上岩内	由仁町	H27 (2015)	H28 (2016)	H34 (2022)	H26 (2014)	○受益面積 190ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 178ha ・用水路 L=15,200m ・排水路 L= 2,000m	1,900	618	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 190ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 178ha ・用水路 L=11,285m ・排水路 L= 800m								
12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ひがしなまきわだいち 東滝川第1	滝川市	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 135ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 39ha ・暗渠排水 A= 30ha ・用水路 L=11,000m ・排水路 L= 4,100m	2,050	666	-	-	-	-	-	2 5 7-1
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 150ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 117ha ・用水路 L=7,486m ・排水路 L=3,983m								
13	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ひがしいわやまにしにゆう 東岩山西入	深川市	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 220ha ○受益戸数 32戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 155ha ・用水路 L=21,500m ・排水路 L= 6,900m	2,600	845	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 210ha ○受益戸数 32戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 161ha ・用水路 L=18,515m ・排水路 L= 8,365m								
14	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ほくりゆうみなみに 北竜南2	北竜町 雨竜町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 387ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 239ha ・用水路 L=31,000m ・排水路 L= 2,220m	2,680	871	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 378ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 225ha ・用水路 L=28,870m ・排水路 L= 2,293m								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
15	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ひがしたまきかわだいちにし 東滝川第1西	滝川市	H27 (2015)	H28 (2016)	H35 (2023)	H26 (2014)	○受益面積 76ha ○受益戸数 15戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 68ha ・用水路 L=1,700m ・排水路 L=1,480m	1,200	390	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 76ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 70ha ・用水路 L=1,857m ・排水路 L=1,320m								
16	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		いずもだいきん 出雲第3	深川市	H27 (2015)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○受益面積 199ha ○受益戸数 30戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 156ha ・用水路 L=12,385m ・排水路 L= 3,280m	3,000	975	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 199ha ○受益戸数 30戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 160ha ・用水路 L=12,460m ・排水路 L= 3,606m								
17	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		いちやんちゆうおうに 一巳中央2	深川市	H27 (2015)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○受益面積 324ha ○受益戸数 44戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 186ha ・用水路 L=13,864m ・排水路 L= 8,880m	3,500	1,138	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 325ha ○受益戸数 44戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 188ha ・用水路 L=14,272m ・排水路 L= 9,114m								
18	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		せんしゅうだいに 千秋第2	妹背牛町 秩父別町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 324ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 165ha ・用水路 L=10,529m ・排水路 L= 6,233m	2,650	861	-	-	-	-	-	2 5
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 326ha ○受益戸数 27戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 242ha ・用水路 L=9,389m ・排水路 L=9,228m								
19	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		はます 浜益	石狩市	H27 (2015)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	○受益面積 248ha ○受益戸数 59戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 42ha ・暗渠排水 A= 22ha ・用水路 L=8,509m	1,200	390	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 247ha ○受益戸数 59戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 52ha ・用水路 L=8,362m								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段: 前回評価
下段: 今回評価 (令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
20	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		とよくに 豊国	蘭越町	H27 (2015)	H27 (2015)	H32 (2020)	-	○受益面積 51ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 51ha ・用水路 L=2,339m ・排水路 L=2,326m	710	231	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)										
21	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		めな 目名	蘭越町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 283ha ○受益戸数 30戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 236ha ・暗渠排水 A= 7ha ・密土 A= 8ha ・用水路 L=6,539m ・排水路 L=2,515m	3,040	988	-	-	-	-	-	2 5
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)										
22	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		あまがわ 天の川	上ノ国町	H27 (2015)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○受益面積 385ha ○受益戸数 109戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 40ha ・暗渠排水 A= 17ha ・用水路 L=6,321m	1,800	585	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)										
23	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ひがしなかつうぶ 東中東部	上富良野町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 300ha ○受益戸数 39戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 228ha ・用水路 L=11,222m ・排水路 L= 8,232m	3,900	1,268	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)										

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
24	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		おうぎやまみなみ 扇山南	富良野市	H27 (2015)	H27 (2015)	H32 (2020)	H25 (2013)	○受益面積 243ha ○受益戸数 33戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 55ha ・客土 A= 22ha ・暗渠排水 A= 36ha ・排水路 L=20,167m	1,300	423	-	-	-	-	-	2 5
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 266ha ○受益戸数 32戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 165ha ・排水路 L=17,975m								
25	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		へいそんきた 兵村北	旭川市	H27 (2015)	H27 (2015)	H33 (2021)	H25 (2013)	○受益面積 115ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 ・区画整理 A=115ha	1,800	585	-	-	-	-	-	2 5
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 102ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 101ha ・用水路 L=1,271m								
26	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ほくせい 北成	鷹栖町	H27 (2015)	H27 (2015)	H32 (2020)	H25 (2013)	○受益面積 183ha ○受益戸数 24戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 70ha ・暗渠排水 A= 73ha ・用水路 L=3,015m	1,310	426	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 190ha ○受益戸数 21戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 161ha ・暗渠排水 A= 2ha ・用水路 L=1,286m								
27	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ひがしいち 東1	旭川市	H27 (2015)	H28 (2016)	H34 (2022)	H26 (2014)	○受益面積 110ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 85ha ・排水路 L=2,075m	1,010	328	-	-	-	-	-	2 7-1
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 99ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 92ha ・排水路 L=321m								
28	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		なかしべつだいいち 中士別第1	士別市	H27 (2015)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○受益面積 249ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A=249ha	4,200	1,365	-	-	-	-	-	2 5
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 254ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A=254ha								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
29	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		のぶしや 信砂	増毛町	H26 (2014)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	○受益面積 231ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 188ha ・用水路 L=16,660m ・排水路 L= 5,230m	1,800	585	-	-	-	-	-	2 5
							H26 (2014)	R5 (2023)		○受益面積 219ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 186ha ・用水路 L=18,346m ・排水路 L= 2,623m								
30	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		しゅもんべつ 朱文別	増毛町	H27 (2015)	H28 (2016)	H34 (2022)	H26 (2014)	○受益面積 104ha ○受益戸数 13戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 87ha ・用水路 L=9,000m ・排水路 L=9,000m	1,940	631	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 87ha ○受益戸数 13戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 80ha ・用水路 L=8,203m ・排水路 L=4,123m								
31	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		めまんべつとまづみ 女満別豊住	大空町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 796ha ○受益戸数 77戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 356ha ・暗渠排水 A= 317ha ・客土 A= 270ha ・用水路 L= 800m ・農道 L=3,220m	4,000	1,300	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 750ha ○受益戸数 77戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 647ha ・暗渠排水 A= 18ha ・客土 A= 33ha ・用水路 L= 747m ・農道 L=3,136m								
32	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		みえ 三重	南幌町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 469ha ○受益戸数 33戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 335ha ・暗渠排水 A= 53ha ・用水路 L=12,425m ・排水路 L=25,945m	2,430	790	-	-	-	-	-	2 5
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 624ha ○受益戸数 45戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 488ha ・用水路 L= 8,096m ・排水路 L=22,733m								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
33	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))		あばしりせいぶかむわかい 網走西部川向	網走市	H27 (2015)	H27 (2015)	H34 (2022)	H25 (2013)	○受益面積 1,431ha ○受益戸数 74戸 ○整備工種 ・排水路 L=187m ・区画整理 A=558ha ・暗渠排水 A=305ha ・客土 A=166ha ・農産物被害防止施設 L=30km	2,900	812	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 1,048ha ○受益戸数 68戸 ○整備工種 ・排水路 L=227m ・区画整理 A=610ha ・暗渠排水 A=289ha ・客土 A=150ha ・農産物被害防止施設 L=24km								
34	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))		たいしょうきたに 大正北2	帯広市	H28 (2016)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	○受益面積 383ha ○受益戸数 48戸 ○整備工種 ・排水路 L=300m ・区画整理 A= 83ha ・暗渠排水 A= 61ha ・客土 A=240ha ・除礫 A= 33ha	1,130	316	-	-	-	-	-	2
							H28 (2016)	R5 (2023)		○受益面積 367ha ○受益戸数 47戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 86ha ・暗渠排水 A= 54ha ・客土 A=235ha ・除礫 A= 17ha								
35	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))		あいかわだいに 相川第2	幕別町	H27 (2015)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	○受益面積 471ha ○受益戸数 42戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A= 227ha ・排水路 L= 700m ・農道 L=4, 200m ・区画整理 A= 113ha ・暗渠排水 A= 25ha	1,490	417	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 607ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A= 481ha ・農道 L=4, 318m ・区画整理 A= 93ha ・暗渠排水 A= 22ha								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
36	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))		びまんたかくらだいに 美蔓高倉第2	音更町	H30 (2018)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 1,152ha ○受益戸数 82戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A= 253ha ・排水路 L=6,179m ・区画整理 A= 718ha ・暗渠排水 A= 80ha ・除礫 A= 28ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=31km	4,512	1,263	-	-	-	-	-	5
							H30 (2018)	R8 (2026)		○受益面積 1,048ha ○受益戸数 65戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A= 281ha ・排水路 L=1,557m ・区画整理 A= 714ha ・暗渠排水 A= 70ha ・除礫 A= 16ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=33km								
37	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))		かわまた 河北	芽室町	H26 (2014)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	○受益面積 4,700ha ○受益戸数 152戸 ○整備工種 ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=51km	2,530	696	-	-	-	-	-	2
							H26 (2014)	R5 (2023)		○受益面積 4,752ha ○受益戸数 152戸 ○整備工種 ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=52km								
38	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))		みねはまとよくら 峰浜豊倉	斜里町	H27 (2015)	H27 (2015)	H33 (2021)	H25 (2013)	○受益面積 1,045ha ○受益戸数 91戸 ○整備工種 ・排水路 L=1,700m ・区画整理 A= 642ha ・暗渠排水 A= 171ha ・客土 A= 125ha ・除礫 A= 60ha ・農産物被害防止施設 L=10km	2,400	672	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 801ha ○受益戸数 84戸 ○整備工種 ・排水路 L=227m ・区画整理 A=586ha ・暗渠排水 A= 67ha ・客土 A= 55ha ・除礫 A= 24ha ・農産物被害防止施設 L=9km								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
39	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))		わかさ 若佐	佐呂間町	H26 (2014)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	○受益面積 3,069ha ○受益戸数 98戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,330m ・農道 L=2,500m ・区画整理 A= 30ha ・暗渠排水 A= 209ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=101km	3,730	1,044	-	-	-	-	-	2 5
						H26 (2014)	H26 (2014)	R5 (2023)		○受益面積 2,882ha ○受益戸数 86戸 ○整備工種 ・排水路 L= 484m ・農道 L=2,510m ・区画整理 A= 55ha ・暗渠排水 A= 175ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=92km								
40	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))		くろねつぶかわみなみ 訓子府川南	訓子府町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○受益面積 487ha ○受益戸数 61戸 ○整備工種 ・排水路 L=700m ・区画整理 A=293ha ・暗渠排水 A=146ha ・客土 A=104ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=14km	1,820	510	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 503ha ○受益戸数 61戸 ○整備工種 ・排水路 L=412m ・区画整理 A=433ha ・暗渠排水 A= 51ha ・客土 A= 35ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=13km								
41	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))		るべしべ	北見市	H27 (2015)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	○受益面積 785ha ○受益戸数 74戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,580m ・区画整理 A= 592ha ・暗渠排水 A= 110ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=7km	2,200	616	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 697ha ○受益戸数 69戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,692m ・区画整理 A= 524ha ・暗渠排水 A= 79ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=7km								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段: 前回評価

下段: 今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
42	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))		ひがしうりまく 東瓜幕	鹿追町	H27 (2015)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	○受益戸数 323ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 ・排水路 L=500m ・区画整理 A=213ha ・暗渠排水 A= 8ha ・除礫 A= 12ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=15km	1,130	316	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 461ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 ・区画整理 A=405ha ・暗渠排水 A= 31ha ・除礫 A= 26ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=13km								
43	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))		しみずまつざわ 清水松沢	清水町	H27 (2015)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	○受益面積 476ha ○受益戸数 39戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A= 255ha ・排水路 L=2,210m ・農道 L=1,080m ・区画整理 A= 114ha ・暗渠排水 A= 102ha ・客土 A= 6ha ・除礫 A= 56ha	1,600	448	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 656ha ○受益戸数 49戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A= 417ha ・農道 L=1,113m ・区画整理 A= 104ha ・暗渠排水 A= 84ha ・除礫 A= 43ha								
44	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))		さらべつだいに 更別第2	更別村	H27 (2015)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	○受益面積 680ha ○受益戸数 67戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A= 41ha ・排水路 L=5,500m ・区画整理 A= 295ha ・暗渠排水 A= 33ha ・客土 A= 200ha ・除礫 A= 121ha ・農産物被害防止施設 L=14km	1,835	514	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R6 (2024)		○受益面積 1,050ha ○受益戸数 81戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A= 151ha ・排水路 L=5,164m ・区画整理 A= 494ha ・暗渠排水 A= 27ha ・客土 A= 4ha ・除礫 A= 22ha ・農産物被害防止施設 L=14km								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
45	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))		とうぶおりべ 東部居辺	上土幌町	H29 (2017)	H29 (2017)	H36 (2024)	H27 (2015)	○受益面積 509ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 ・排水路 L= 753m ・農道 L=1,030m ・区画整理 A= 315ha ・暗渠排水 A= 74ha ・除磔 A= 16ha ・農業集落環境管理施設 1式	1,760	493	—	—	—	—	—	5
						H29 (2017)	H29 (2017)	R6 (2024)	—	○受益面積 892ha ○受益戸数 50戸 ○整備工種 ・排水路 L= 753m ・農道 L=1,030m ・区画整理 A= 762ha ・除磔 A= 11ha ・農業集落環境管理施設 1式	2,826	791	1,066	302	764	1,849	65%	
46	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))		まきょうたかだい 桔梗高台	函館市	H27 (2015)	H27 (2015)	H31 (2019)	—	○受益面積 128ha ○受益戸数 57戸 ○整備工種 ・排水路 L=4,046m ・農道 L= 780m ・区画整理 A= 43ha	680	190	—	—	—	—	—	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)	—	○受益面積 127ha ○受益戸数 51戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,467m ・農道 L= 843m ・区画整理 A= 51ha	759	213	79	111	△ 32	621	82%	
47	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (水利施設整備事業(農地集積促進 型)))		くねっぶちゅうおう 訓子府中央	訓子府町	H28 (2016)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○受益面積 927ha ○受益戸数 105戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 248ha ・用水路 L=21,100m ・暗渠排水 A= 54ha ・客土 A= 60ha	3,400	1,105	—	—	—	—	—	2 5
						H28 (2016)	H28 (2016)	R6 (2024)	—	○受益面積 924ha ○受益戸数 102戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 214ha ・用水路 L=10,557m ・暗渠排水 A= 49ha ・客土 A= 46ha	4,900	1,593	1,500	464	1,036	2,583	53%	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段: 前回評価

下段: 今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
48	農政部	道営農村総合整備事業費 (中山間地域農業農村総合整備事業)		やくも 八雲	八雲町	H28 (2016)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	○受益面積 523ha ○受益戸数 62戸 ○整備工種 ・用水路 L=4,360m ・排水路 L=3,070m ・区画整理 A= 10ha ・除礫 A= 16ha ・営農用水施設 1式 ・農業集落防災安全施設 1式	1,200	306	-	-	-	-	-	2
						H28 (2016)	H28 (2016)	R5 (2023)		○受益面積 325.7ha ○受益戸数 53戸 ○整備工種 ・用水路 L=2,164m ・排水路 L=2,026m ・区画整理 A= 4.6ha ・除礫 A= 9.8ha ・営農用水施設 1式 ・農業集落防災安全施設 1式								
49	農政部	道営農村総合整備事業費 (中山間地域農業農村総合整備事業)		また 北なかがわ	中川町	H28 (2016)	H28 (2016)	H35 (2023)	H26 (2014)	○受益面積 187ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,700m ・区画整理 A= 57ha ・暗渠排水 A= 17ha ・除礫 A= 6ha ・営農用水施設 1式	1,470	373	-	-	-	-	-	2
						H28 (2016)	H28 (2016)	R6 (2024)		○受益面積 107.7ha ○受益戸数 11戸 ○整備工種 ・排水路 L=1,252m ・区画整理 A= 67.0ha ・暗渠排水 A= 4.6ha ・営農用水施設 1式								
50	農政部	道営土地改良事業費 (農村地域防災減災事業(用排水施設 整備事業))		かみふらの 上富良野	上富良野町	H28 (2016)	H28 (2016)	H34 (2022)	-	○受益面積 296ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 ・排水路 L=4,180m	850	281	-	-	-	-	-	2
						H28 (2016)	H28 (2016)	R5 (2023)		○受益面積 296ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 ・排水路 L=4,180m								
51	農政部	道営農道整備事業費 (農村整備事業(農道・集落道))		こしじとよはら 越路豊原	上川町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	-	○受益面積 333ha ○受益戸数 3戸 ○整備工種 ・道路工 L=4,970m ・舗装工 L=4,970m ・附帯工 1式	980	220	-	-	-	-	-	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 333ha ○受益戸数 3戸 ○整備工種 ・道路工 L=4,343m ・舗装工 L=4,343m ・附帯工 1式								
52	農政部	道営土地改良事業費(海岸保全施設 整備事業(老朽化対策))		ちやしこつだいに 茶志骨第2	標津町	H26 (2014)	H26 (2014)	H32 (2020)	-	・護岸工 L=1,539m	980	441	-	-	-	-	-	2
						H26 (2014)	H26 (2014)	R5 (2023)		・護岸工 L=1,539m								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段: 前回評価

下段: 今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
53	農政部	道営土地改良事業費 (草地畜産基盤整備事業(草地整備型 公共牧場整備事業))		ふらの	富良野市 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村	H31 (2019)	H31 (2019)	H35 (2023)	H29 (2017)	○受益面積 862ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 ・草地整備改良 A=816ha ・草地造成改良 A= 2ha ・施設用地造成整備 N=1 か所 ・雑用水施設整備 L=1,000m ・家畜保護施設整備 N=6 棟 ・飼料調製貯蔵施設整備 N=3 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N=2 基 ・衛生管理施設整備 N=1 か所 ・牧場用機械施設整備 N=14台	2,199	550	-	-	-	-	-	5
						H31 (2019)	H31 (2019)	R5 (2023)		○受益面積 840ha ○受益戸数 21戸 ○整備工種 ・草地整備改良 A=836ha ・草地造成改良 A= 4ha ・施設用地造成整備 N=1 か所 ・雑用水施設整備 L=3,024m ・家畜保護施設整備 N=6 棟 ・飼料調製貯蔵施設整備 N=3 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N=2 基 ・衛生管理施設整備 N=1 か所 ・牧場用機械施設整備 N=14台								
54	農政部	道営土地改良事業費 (草地畜産基盤整備事業(草地整備型 公共牧場整備事業))		くしろ 釧路	釧路市	H30 (2018)	H30 (2018)	H34 (2022)	-	○受益面積 208ha ○受益戸数 1戸 ○整備工種 ・草地整備改良 A=208ha ・施設用地造成整備 N=1 か所 ・雑用水施設整備 N=1 か所 ・隔障物整備 N=1 か所 ・家畜保護施設整備 N=4 棟 ・電気導入施設整備 N=1 か所 ・飼料調製貯蔵施設整備 N=1 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N=1 基 ・衛生管理施設整備 N=1 か所 ・牧場用機械施設整備 N=3 台	950	238	-	-	-	-	-	5
						H30 (2018)	H30 (2018)	R5 (2023)		○受益面積 251ha ○受益戸数 1戸 ○整備工種 ・草地整備改良 A=251ha ・施設用地造成整備 N=1 か所 ・雑用水施設整備 N=1 か所 ・隔障物整備 N=1 か所 ・家畜保護施設整備 N=4 棟 ・電気導入施設整備 N=1 か所 ・飼料調製貯蔵施設整備 N=1 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N=1 基 ・衛生管理施設整備 N=1 か所 ・牧場用機械施設整備 N=3 台								

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
55	水産林務部	水産基盤整備事業		おこっぺ 興部	興部町	H25 (2013)	H25 (2013)	H33 (2021)	H24 (2012)	・-3.5m岸壁等 L= 894m ・道路 L= 631m ・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・用地等 A=22,500㎡ ・浄化施設 1式	2,950	841	—	—	—	—	—	2 5
						H25 (2013)	H25 (2013)	R9 (2027)		・-3.5m岸壁等 L= 1,105m ・道路 L= 899m ・-3.0m泊地 A=36,900㎡ ・用地等 A=33,580㎡ ・浄化施設 1式 ・東護岸等 L= 441m	4,990	1,449	2,040	111	1,929	4,108	82%	
56	水産林務部	水産基盤整備事業		くしろちりつが 釧路散布	浜中町	H26 (2014)	H26 (2014)	H32 (2020)	H25 (2013)	・東防波堤等 L= 418m ・-3.5m岸壁等 L= 161m ・道路 L= 405m ・-3.5m泊地 A=7,310㎡ ・用地 A=3,600㎡ ・浄化施設 1式	2,900	848	—	—	—	—	—	2
						H26 (2014)	H26 (2014)	R5 (2023)		・東防波堤等 L= 425m ・-3.5m岸壁等 L= 204m ・道路 L= 466m ・-3.5m泊地 A=7,310㎡ ・用地 A=3,900㎡ ・浄化施設 1式	3,550	1,042	650	107	543	2,830	80%	
57	水産林務部	水産基盤整備事業		かつらこい 桂恋	釧路市	H28 (2016)	H28 (2016)	H33 (2021)	—	・第2西護岸等 L= 110m ・-3.5m岸壁等 L= 176.7m ・-3.5m泊地等 A=11,600㎡ ・道路 L= 94m	800	232	—	—	—	—	—	2
						H28 (2016)	H28 (2016)	R5 (2023)		・第2西護岸等 L= 110m ・-3.5m岸壁等 L= 176.7m ・-3.5m泊地等 A=11,600㎡ ・道路 L= 94m	800	232	0	0	0	569	71%	
58	水産林務部	水産基盤整備事業		ほろない 幌内	雄武町	H26 (2014)	H26 (2014)	H34 (2022)	—	・西護岸等 L= 176m ・-2.0m物揚場等 L= 202m ・-3.5m泊地等 A=17,300㎡ ・道路 L= 310m ・用地等 A= 840㎡	985	285	—	—	—	—	—	2
						H26 (2014)	H26 (2014)	R5 (2023)		・西護岸等 L= 176m ・-2.0m物揚場等 L= 202m ・-3.5m泊地等 A=17,300㎡ ・道路 L= 310m ・用地等 A= 840㎡	1,100	398	115	14	101	957	87%	
59	水産林務部	水産基盤整備事業		べつかり 別荘	増毛町	H27 (2015)	H27 (2015)	H30 (2018)	—	・北防波堤 L=130.9m ・西防波堤 L= 30.1m	620	186	—	—	—	—	—	2
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)		・北防波堤 L=130.9m ・西防波堤 L= 30.1m	970	288	350	26	324	609	63%	
60	水産林務部	水産基盤整備事業		おとべ 乙部	乙部町	H28 (2016)	H28 (2016)	H32 (2020)	—	・防砂堤 L=250m ・突堤 L= 30m ・-2.0m航路サドネット 1式	920	276	—	—	—	—	—	2
						H28 (2016)	H28 (2016)	R6 (2024)		・防砂堤 L=250m ・突堤 L= 30m ・-2.0m航路サドネット 1式	880	264	△ 40	0	△ 40	487	55%	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段: 前回評価

下段: 今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
61	水産林務部	水産基盤整備事業		しずかり 静狩	長万部町	H27 (2015)	H27 (2015)	H31 (2019)	-	・東防砂堤 L=50m ・西防砂堤 L=220m	840	252	-	-	-	-	-	2
							H27 (2015)	R5 (2023)		-	・東防砂堤 L=50m ・西防砂堤 L=220m	1,270	381	430	17	413	1,042	
62	水産林務部	水産基盤整備事業		おしらべつ 音調津	広尾町	H28 (2016)	H28 (2016)	H32 (2020)	-	・北防波堤 L=120m	400	120	-	-	-	-	-	2
							H28 (2016)	R5 (2023)		-	・北防波堤 L=120m	600	180	200	12	188	432	
63	水産林務部	漁港海岸保全事業 (高潮対策事業)		オッカバケ	羅臼町	H26 (2014)	H26 (2014)	H36 (2024)	-	・海岸護岸 L=128.4m	635	349	-	-	-	-	-	2
							H26 (2014)	R8 (2026)		-	・海岸護岸 L=128.4m	1,416	779	781	40	741	598	
64	水産林務部	漁港海岸保全事業 (高潮対策事業)		まつのり 松法	羅臼町	H24 (2012)	H24 (2012)	H28 (2016)	-	・海岸護岸 L=584.0m	950	523	-	-	-	-	-	2 7-1
							H24 (2012)	R5 (2023)		-	・海岸護岸 L=584.0m	1,176	647	226	14	212	1,093	
65	水産林務部	漁港海岸保全事業 (海岸堤防等老朽化対策事業)		もとねつふ 元稲府	雄武町	H28 (2016)	H28 (2016)	H32 (2020)	-	・海岸護岸 L=294.8m	400	220	-	-	-	-	-	2
							H28 (2016)	R5 (2023)		-	・海岸護岸 L=294.8m	450	248	50	8	42	361	
66	水産林務部	林道整備事業費		きめがわ 佐女川	木古内町	H13 (2001)	H13 (2001)	H32 (2020)	H28 (2016)	・林道開設工事 L=8,100m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,170	585	-	-	-	-	-	4
							H13 (2001)	R7 (2025)		-	・林道開設工事 L=8,100m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,170	585	0	0	0	1,040	
67	水産林務部	林道整備事業費		にぶたに 二風谷	平取町	H13 (2001)	H13 (2001)	H32 (2020)	H28 (2016)	・林道開設工事 L=8,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,165	582	-	-	-	-	-	4
							H13 (2001)	R8 (2026)		-	・林道開設工事 L=8,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,565	782	400	36	364	1,158	
68	水産林務部	林道整備事業費		にしかわ 西川ペラリ	新ひだか町	H13 (2001)	H13 (2001)	H37 (2025)	H28 (2016)	・林道開設工事 L=16,060m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,797	898	-	-	-	-	-	4
							H13 (2001)	R7 (2025)		-	・林道開設工事 L=16,060m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,797	898	0	0	0	878	
69	水産林務部	林道整備事業費		とよつくりわ 豊津黒岩	長万部町 八雲町	H17 (2005)	H17 (2005)	H36 (2024)	H15 (2003)	・林道開設工事 L=10,800m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,557	389	-	-	-	-	-	2
							H17 (2005)	R6 (2024)		-	・林道開設工事 L=11,441m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	980	245	△ 577	0	△ 577	782	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段: 前回評価

下段: 今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
70	水産林務部	林道整備事業費		アリスラップ支	占冠村	H25 (2013)	H25 (2013)	H32 (2020)	-	・林道開設工事 L=6,000m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	450	113	-	-	-	-	-	2
							H25 (2013)	R5 (2023)		-	・林道開設工事 L=5,893m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	527	132	77	19	58	411	
71	水産林務部	林道整備事業費		みかさやま 三笠山ウエンナイ	枝幸町	H27 (2015)	H28 (2016)	H37 (2025)	-	・林道開設工事 L=5,410m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	425	106	-	-	-	-	-	2
							H28 (2016)	R5 (2023)		-	・林道開設工事 L=5,470m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	535	134	110	13	97	397	
72	水産林務部	林道整備事業費		まつまる 松麿	中頓別町	H24 (2012)	H24 (2012)	H33 (2021)	-	・林道開設工事 L=4,310m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	380	95	-	-	-	-	-	2
							H24 (2012)	R6 (2024)		-	・林道開設工事 L=4,310m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	617	154	237	26	211	422	
73	水産林務部	林道整備事業費		しもゆうはく 下雄柏	滝上町	H28 (2016)	H28 (2016)	H37 (2025)	-	・林道開設工事 L=5,355m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	510	128	-	-	-	-	-	2
							H28 (2016)	R7 (2025)		-	・林道開設工事 L=5,355m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	510	128	0	0	0	334	
74	水産林務部	林道整備事業費		ひらおかいずみ 平丘和泉	むかわ町	H28 (2016)	H28 (2016)	H34 (2022)	-	・林道開設工事 L=5,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=3.5m	200	50	-	-	-	-	-	2
							H28 (2016)	R7 (2025)		-	・林道開設工事 L=5,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=3.5~3.6m	286	72	86	11	75	149	
75	水産林務部	林道整備事業費		ワッカ美加登	士幌町	H22 (2010)	H22 (2010)	H30 (2018)	-	・林道開設工事 L=4,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	512	128	-	-	-	-	-	2
							H22 (2010)	R7 (2025)		-	・林道開設工事 L=4,570m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	610	153	98	28	70	466	
76	水産林務部	治山事業費(補助金事業)		かたくら 片倉	登別市	H28 (2016)	H28 (2016)	H34 (2022)	-	・山腹工 A=2.8ha	960	480	-	-	-	-	-	2
							H28 (2016)	R5 (2023)		-	・山腹工 A=2.4ha	952	476	△ 8	0	△ 8	715	
77	水産林務部	治山事業費(補助金事業)		ほべつきかえ 穂別栄	むかわ町	H28 (2016)	H28 (2016)	H35 (2023)	-	・溪間工 A= 8.9ha ・森林整備 A=172.0ha	544	272	-	-	-	-	-	2
							H28 (2016)	R5 (2023)		-	・溪間工 A= 30.7ha ・森林整備 A=170.1ha	928	464	384	24	360	585	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
78	建設部	道路改築事業費 (道路メンテナンス事業費補助)		えにわくりやません 恵庭栗山線	長沼町 栗山町	H28 (2016)	H28 (2016)	H35 (2023)	H26 (2014)	・延長 L=1.35km ・幅員(橋梁部) W=+6.5+2@1.00+2.5m ・道路工 L=1.03km ・橋梁(N=1) L=0.32km	2,860	1,144	—	—	—	—	—	2 5
						H28 (2016)	H28 (2016)	R8 (2026)		・延長 L=0.8km ・幅員(橋梁部) W=+6.5+2@1.00+2.5m ・道路工 L=0.49km ・橋梁(N=1) L=0.31km	5,130	2,052	2,270	323	1,947	1,293	25%	
79	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		とまりきょうわせん 泊共和線	泊村 共和町	H25 (2013)	H25 (2013)	H34 (2022)	H30 (2018)	・延長 L=16.1km ・幅員 W=5.5+2@1.25m ・道路工 L=11.3km ・トンネル(N=4) L=4.4km	28,000	11,200	—	—	—	—	—	5
						H25 (2013)	H25 (2013)	R5 (2023)		・延長 L=16.1km ・幅員 W=5.5+2@1.25m ・道路工 L=11.3km ・トンネル(N=5) L=4.4km	33,400	13,360	5,400	301	5,099	27,254	82%	
80	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		かみむこうべつうらかわ 上向別浦河 ていしやじょうせん 停車場線	浦河町	H28 (2016)	H28 (2016)	H35 (2023)	H26 (2014)	・延長 L=2.0km ・幅員 W=6.0+2@1.25m ・道路工 L=2.0km ・橋梁工(N=1) L=15m	4,800	1,920	—	—	—	—	—	2
						H28 (2016)	H28 (2016)	R9 (2027)		・延長 L=2.0km ・幅員 W=6.0+2@1.25m ・道路工 L=2.0km ・橋梁工(N=1) L=11m	5,780	2,312	980	535	445	571	10%	
81	建設部	道路改築事業費 (地域高規格道路)		たかすひがしかくらせん 鷹栖東神楽線	旭川市 東神楽町	H25 (2013)	H25 (2013)	H39 (2027)	H29 (2017)	・延長 L=10.1km ・幅員 W=17.75+2@3.0m ・道路工 L=10.1km ・橋梁工(N=6)	14,100	5,640	—	—	—	—	—	5
						H25 (2013)	H25 (2013)	R9 (2027)		・延長 L=10.1km ・幅員 W=17.75+2@3.0m ・道路工 L=10.1km ・橋梁工(N=6)	16,200	6,480	2,100	541	1,559	9,780	60%	
82	建設部	広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金)		もつまきむがわ 望月寒川	札幌市	H16 (2004)	H16 (2004)	H45 (2033)	H30 (2018)	・掘削工 L=5,100m ・河川トンネル L=2,000m	22,316	7,439	—	—	—	—	—	5
						H16 (2004)	H16 (2004)	R15 (2033)		・掘削工 L=5,100m ・河川トンネル L=2,000m	24,761	8,254	2,445	445	2,000	17,716	72%	
83	建設部	広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金)		うえんべつがわ 雨煙別川	栗山町	H4 (1992)	H4 (1992)	H39 (2027)	H28 (2016)	・築堤工 L=21,100m ・掘削工 L=10,700m	10,227	3,409	—	—	—	—	—	4 5
						H4 (1992)	H4 (1992)	R10 (2028)		・築堤工 L=21,100m ・掘削工 L=10,700m	12,507	4,169	2,280	278	2,002	8,860	71%	
84	建設部	広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金)		ポ ^が ン川	旭川市 東神楽町	H4 (1992)	H4 (1992)	H55 (2043)	H28 (2016)	・築堤工 L=8,637m ・掘削工 L=20,300m	24,210	8,070	—	—	—	—	—	4 5
						H4 (1992)	H4 (1992)	R25 (2043)		・築堤工 L=8,637m ・掘削工 L=20,300m	26,384	8,795	2,174	2,000	174	10,594	40%	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
85	建設部	広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金)		けんぶちがわ 剣淵川	士別市 和寒町 剣淵町	S23 (1948)	S23 (1948)	H37 (2025)	H30 (2018)	・築堤工 L=147,220m ・掘削工 L= 81,400m	47,205	15,735	—	—	—	—	—	5
						S23 (1948)	S23 (1948)	R16 (2034)		・築堤工 L=147,220m ・掘削工 L= 81,400m	53,140	17,713	5,935	131	5,804	45,894	86%	
86	建設部	広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金)		おぼろがわ 尾幌川	厚岸町	H元 (1989)	H2 (1990)	H38 (2026)	H28 (2016)	・築堤工 L= 2,900m ・掘削工 L=10,000m	7,389	3,325	—	—	—	—	—	4
						H元 (1989)	H2 (1990)	R11 (2029)		・築堤工 L= 2,900m ・掘削工 L=10,000m	7,923	3,565	534	534	0	4,603	58%	
87	建設部	広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金)		くねべつがわ 久根別川	函館市 北斗市 七飯町	H4 (1992)	H4 (1992)	H47 (2035)	H28 (2016)	・築堤工 L=33,150m ・掘削工 L=18,800m	32,071	14,432	—	—	—	—	—	4 5
						H4 (1992)	H4 (1992)	R25 (2043)		・築堤工 L=33,150m ・掘削工 L=18,800m	41,306	18,588	9,235	2,936	6,299	17,125	41%	
88	建設部	広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金)		あづまがわ 厚真川	厚真町	S49 (1974)	S49 (1974)	H56 (2044)	H28 (2016)	・築堤工 L=64,059m ・掘削工 L=35,500m	55,240	24,858	—	—	—	—	—	4 5
						S49 (1974)	S49 (1974)	R26 (2044)		・築堤工 L=64,059m ・掘削工 L=35,500m	58,840	26,478	3,600	3,171	429	34,080	58%	
89	建設部	広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金)		ふくしまがわ 福島川	福島町	H14 (2002)	H18 (2006)	H38 (2026)	H28 (2016)	・築堤工 L= 800m ・掘削工 L=1,800m	4,939	2,223	—	—	—	—	—	4
						H14 (2002)	H18 (2006)	R13 (2031)		・築堤工 L= 800m ・掘削工 L=1,800m	5,892	2,651	953	295	658	2,923	50%	
90	建設部	広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金)		あつきがわ 厚沢部川	江差町 厚沢部町	H9 (1997)	H10 (1998)	H38 (2026)	H28 (2016)	・築堤工 L=47,900m ・掘削工 L=56,300m	22,470	10,111	—	—	—	—	—	4 5
						H9 (1997)	H10 (1998)	R15 (2033)		・築堤工 L=47,900m ・掘削工 L=56,300m	38,602	17,371	16,132	660	15,472	19,365	50%	
91	建設部	広域河川改修事業費(社会資本整備総合交付金)		ふとろがわ 太櫓川	せたな町	H14 (2002)	H15 (2003)	H49 (2037)	H28 (2016)	・築堤工 L=35,750m ・掘削工 L=24,300m	23,708	10,669	—	—	—	—	—	4 5
						H14 (2002)	H15 (2003)	R24 (2042)		・築堤工 L=35,750m ・掘削工 L=24,300m	25,997	11,699	2,289	2,289	0	8,110	31%	
92	建設部	河川総合流域防災事業費(社会資本整備総合交付金)		じゅうごうがわ 十五号川	旭川市	H23 (2011)	H26 (2014)	H35 (2023)	H28 (2016)	・築堤工 L=138m ・掘削工 L=700m	2,596	865	—	—	—	—	—	4
						H23 (2011)	H26 (2014)	R11 (2029)		・築堤工 L=138m ・掘削工 L=700m	3,123	1,041	527	287	240	925	30%	
93	建設部	河川総合流域防災事業費(社会資本整備総合交付金)		ふごつべがわ 番部川	余市町	H14 (2002)	H15 (2003)	H32 (2020)	H28 (2016)	・築堤工 L=4,500m ・掘削工 L=4,500m	3,429	1,543	—	—	—	—	—	4
						H14 (2002)	H15 (2003)	R8 (2026)		・築堤工 L=4,500m ・掘削工 L=4,500m	3,752	1,692	323	71	252	3,122	83%	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段: 前回評価

下段: 今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
94	建設部	河川総合流域防災事業費(社会資本整備総合交付金)		なかかわ 中の川	知内町	H23 (2011)	H26 (2014)	H51 (2039)	H28 (2016)	・築堤工 L= 900m ・掘削工 L=6,700m	7,167	3,225	—	—	—	—	—	4 5
							H26 (2014)	R21 (2039)		・築堤工 L= 900m ・掘削工 L=6,700m	8,931	4,019	1,764	804	960	1,359	15%	
95	建設部	河川総合流域防災事業費(社会資本整備総合交付金)		ポニニコロ川 ^{がわ}	北見市	H23 (2011)	H25 (2013)	H39 (2027)	H28 (2016)	・掘削工 L=4,000m ・護岸工 L=8,000m	1,688	563	—	—	—	—	—	4
							H25 (2013)	R12 (2030)		・掘削工 L=4,000m ・護岸工 L=8,000m	2,496	832	808	147	661	1,359	54%	
96	建設部	河川総合流域防災事業費(社会資本整備総合交付金)		ルクシニコロ川 ^{がわ}	北見市	H23 (2011)	H25 (2013)	H41 (2029)	H28 (2016)	・築堤工 L= 971m ・掘削工 L=4,500m	1,929	643	—	—	—	—	—	4
							H25 (2013)	R12 (2030)		・築堤工 L= 971m ・掘削工 L=4,500m	2,824	941	895	138	757	1,581	56%	
97	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		オキリカ ^{しりゅうがわ} 支流川	深川市	H23 (2011)	H25 (2013)	H33 (2021)	H28 (2016)	・溪流保全工 L=2,300m ・床固工 N=1基	1,818	909	—	—	—	—	—	4
							H25 (2013)	R7 (2025)		・溪流保全工 L=2,300m ・床固工 N=1基	2,650	1,325	832	100	732	1,973	74%	
98	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		とうがわ 飛生川	白老町	H28 (2016)	H29 (2017)	H32 (2020)	—	・砂防堰堤工 N=1基 ・遊砂地工 N=1基	980	490	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R8 (2026)		・砂防堰堤工 N=1基 ・遊砂地工 N=1基	1,840	920	860	80	780	721	39%	
99	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		おおばやし ^{がわ} 大林川	洞爺湖町	H28 (2016)	H30 (2018)	H32 (2020)	—	・砂防堰堤工 N=1基	300	150	—	—	—	—	—	1
							R6 (2024)	R8 (2026)		・砂防堰堤工 N=1基 ・土石流堆積工 N=1基	818	409	518	0	518	90	11%	
100	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		セ ^{がわ} ブ川	新冠町	H23 (2011)	H25 (2013)	H32 (2020)	H28 (2016)	・砂防堰堤工 N=1基 ・流木捕捉工 N=2基	990	495	—	—	—	—	—	4
							H25 (2013)	R7 (2025)		・砂防堰堤工 N=1基 ・流木捕捉工 N=2基	1,600	800	610	60	550	1,223	76%	
101	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		あさひろくせん ^{がわ} 朝日六線川	士別市	H28 (2016)	H32 (2020)	H34 (2022)	—	・砂防堰堤工 N=1基	400	200	—	—	—	—	—	2
							R2 (2020)	R5 (2023)		・砂防堰堤工 N=1基	429	215	29	29	0	252	59%	
102	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		タネトンナイ ^{がわ} 川	利尻町	H23 (2011)	H24 (2012)	H32 (2020)	H28 (2016)	・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=385m	1,109	499	—	—	—	—	—	4
							H24 (2012)	R5 (2023)		・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=385m	1,500	675	391	55	336	1,244	83%	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価地区一覧表

上段: 前回評価

下段: 今回評価(令和3年7月13日現在)

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
103	建設部	通常砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)		みぎ さわがわ 右の沢川	網走市	H23 (2011)	H26 (2014)	H31 (2019)	H28 (2016)	・砂防堰堤工 N=2基	616	308	—	—	—	—	—	4
							H26 (2014)	R5 (2023)		・砂防堰堤工 N=2基	837	419	221	44	177	569	68%	
104	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)		おりべがわ 居辺川	上士幌町	H23 (2011)	H29 (2017)	H36 (2024)	H28 (2016)	・床固工 N=12基 ・遊砂地工 N=2基	1,867	934	—	—	—	—	—	4
							H29 (2017)	R12 (2030)		・床固工 N=12基 ・遊砂地工 N=2基	2,850	1,425	983	232	751	1,223	43%	
105	建設部	総合流域防災事業費(地すべり) (社会資本整備総合交付金)		ピリカウタ	厚岸町	H28 (2016)	H29 (2017)	H32 (2020)	— —	・集水井工 N=1基 ・横ポーリング工 L=2,000m	350	175	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R7 (2025)		・集水井工 N=1基 ・横ポーリング工 L=2,419m	916	458	566	71	495	437	48%	
106	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)		とまりとまりむらじゅうろく 泊泊村16	泊村	H23 (2011)	H23 (2011)	H36 (2024)	H28 (2016)	・土留柵工 L=80m ・吹付法砕工 A=5,213㎡	830	457	—	—	—	—	—	4
							H23 (2011)	R6 (2024)		・土留柵工 L=251m ・吹付法砕工 A=6,194㎡	960	528	130	79	51	469	49%	
107	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)		まつまえしらかみろく 松前白神6	松前町	H28 (2016)	H28 (2016)	H33 (2021)	— —	・土留柵工 L=287.5m ・吹付法砕工 A=1,222㎡	330	182	—	—	—	—	—	2
							H28 (2016)	R5 (2023)		・土留柵工 L=287.5m ・吹付法砕工 A=1,222㎡	451	248	121	26	95	315	70%	
108	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)		むろらんまくにしちよう 室蘭幕西町	室蘭市	H28 (2016)	H29 (2017)	H34 (2022)	— —	・土留柵工 L=202.0m ・地山補強土工 A=6,650㎡	950	523	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R8 (2026)		・土留柵工 L=202.0m ・地山補強土工 A=6,650㎡	1,140	627	190	190	0	91	8%	
109	建設部	総合流域防災事業費(急傾斜) (社会資本整備総合交付金)		おとふけぼうらい 音更宝来 ほんどおりろくちようめいち 本通6丁目1	音更町	H28 (2016)	H31 (2019)	H35 (2023)	— —	・土留柵工 L=598m	890	490	—	—	—	—	—	2
							H31 (2019)	R13 (2031)		・土留柵工 L=598m	1,400	840	510	123	387	371	27%	
110	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)		おおつかいがん 大津海岸	豊頃町	H28 (2016)	H28 (2016)	H37 (2025)	H26 (2014)	・護岸 L=1,640m	1,850	833	—	—	—	—	—	2 5
							H28 (2016)	R9 (2027)		・護岸 L=1,640m	3,040	1,368	1,190	242	948	516	17%	
111	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)		どくいききかいがん 度杭崎海岸	森町	H28 (2016)	H28 (2016)	H42 (2030)	H26 (2014)	・護岸 L=1,658m	3,000	1,350	—	—	—	—	—	2 5
							H28 (2016)	R17 (2035)		・護岸 L=1,658m	4,800	2,160	1,800	316	1,484	901	19%	