

【資料 3】

令和 4 年度（2022年度） 公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価（令和 4 年 6 月 24 日現在）

（様式 1）

NO	所管部	事業種別	調番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回評価 年度・区分	事業内容	総事業費 （百万円）	左記のうち 道費負担額 （百万円）	増減額 （百万円）	左記の うち 自然増 （百万円）	自然増 除外時の 増減額 （百万円）	累計 事業費 （百万円）	進捗率 （％）	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
1	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成 型））		しんとくいつしんだい 進徳一心第 2	美唄市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 138ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 区画整理 A=138ha（整地、暗渠排 水、客土、用水路、排水路、耕作 道）	2,800	910	—	—	—	—	—	2
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 138ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 区画整理 A=138ha（整地、暗渠排 水、客土、用水路、排水路、耕作 道）	3,350	1,089	550	286	264	2,173	65%	
2	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成 型））		みねのぶだい 峰延第 2	美唄市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 187ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 用水路 L=165m 排水路 L=205m 区画整理 A=185ha	3,600	1,170	—	—	—	—	—	2
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 182ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 区画整理 A=182ha（整地、暗渠排 水、客土、用水路、排水路、耕作 道）	4,256	1,383	656	445	211	3,270	77%	
3	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成 型））		しんこうひがし 新光東	長沼町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 261ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 排水路 L=70m 区画整理 A=261ha（整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道）	4,100	1,333	—	—	—	—	—	2
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 252ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 排水路 L=160m 区画整理 A=252ha（整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道）	4,330	1,407	230	518	△ 288	2,990	69%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対区分
						事業採択	着手	完了予定										
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		せいなんほくぶ 西南北部	滝川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 108ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 用水路 L=1,533m 排水路 L=870m 区画整理 A=92ha(整地、暗渠排水、 用水路、排水路、耕作道)	2,300	748	—	—	—	—	—	2
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 111ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 用水路 L=1,708m 排水路 L=880m 区画整理 A=96ha(整地、暗渠排水、 用水路、排水路、耕作道)	2,470	803	170	259	△ 89	1,968	80%	
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		きくすい 菊水	深川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 326ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 用水路 L=6,746m 排水路 L=6,342m 区画整理 A=196ha(整地、暗渠排水、 用水路、排水路、耕作道)	2,400	780	—	—	—	—	—	2
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 366ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 用水路 L=5,830m 排水路 L=5,756m 区画整理 A=261ha(整地、暗渠排水、 用水路、排水路、耕作道)	3,265	1,061	865	301	564	1,996	61%	
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		おうぎやまた 扇山北	富良野市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 382ha ○受益戸数 56戸 ○整備工種 用水路 一式(末端施設) 排水路 L=27,933m 区画整理 A=253ha(整地、暗渠排水、 客土)	2,780	904	—	—	—	—	—	2
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 378ha ○受益戸数 55戸 ○整備工種 用水路 一式(末端施設) 排水路 L=16,443m 区画整理 A=267ha(整地、暗渠排水、 客土)	3,251	1,057	471	516	△ 45	1,594	49%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ちゅうべつみなみ 忠別南	旭川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015) 事前	○受益面積 100ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 区画整理 A=100ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	1,400	455	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 99ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 区画整理 A=99ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	1,790	582	390	197	193	1,300	73%	
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		たくしん 拓進	比布町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 154ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 用水路 L=1,600m 区画整理 A=124ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道) 暗渠排水 A=8ha	1,800	585	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 162ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 用水路 L=1,600m 区画整理 A=149ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	2,253	732	453	301	152	1,405	62%	
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		かくじょう 鶴城	南幌町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 617ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 用水路 L=9,500m 排水路 L=21,915m 区画整理 A=476ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路)	4,500	1,463	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R8 (2026)		○受益面積 616ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 用水路 L=8,924m 排水路 L=14,842m 区画整理 A=495ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	5,395	1,753	895	688	207	3,058	57%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		かみほろむいだい 上幌向第2	岩見沢市	H30 (2018)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016) 事前	○受益面積 445ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 用水路 L=6,163m 排水路 L=12,849m 区画整理 A=371ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	3,900	1,268	—	—	—	—	—	5
							H30 (2018)	R8 (2026)		○受益面積 443ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 用水路 L=5,660m 排水路 L=15,466m 区画整理 A=372ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	5,647	1,835	1,747	531	1,216	2,789	49%	
11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ちやしなひがし 茶志内東2	奈井江町	R1 (2019)	H31 (2019)	H39 (2027)	H29 (2017) 事前	○受益面積 172ha ○受益戸数 21戸 ○整備工種 用水路 L=1,356m 排水路 L=285m 区画整理 A=162ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	2,000	650	—	—	—	—	—	5
							R1 (2019)	R9 (2027)		○受益面積 193ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 用水路 L=1,356m 排水路 L=285m 区画整理 A=180ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	3,017	981	1,017	229	788	1,488	49%	
12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		なかしべつだい 中士別第2	士別市	H30 (2018)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 263ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 区画整理 A=263ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	5,200	1,690	—	—	—	—	—	5
							H30 (2018)	R9 (2027)		○受益面積 253ha ○受益戸数 35戸 ○整備工種 区画整理 A=253ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	6,304	2,049	1,104	713	391	3,221	51%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
13	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))		あばしりへいわ 網走平和	網走市	H29 (2017)	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015)	○受益面積 284ha ○受益戸数 24戸 ○整備工種 ・区画整理 (整地、暗渠排水、客土、除礫) A=130ha ・暗渠排水 A=136ha ・客土 A= 42ha ・除礫 A= 11ha ・侵入防止柵 L= 24km	1, 440	403	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))				H29 (2017)	H29 (2017)	R6 (2024)	事前	○受益面積 310ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 ・区画整理 (整地、暗渠排水、客土) A=234ha ・暗渠排水 A= 45ha ・客土 A= 36ha ・侵入防止柵 L= 24km	1, 316	368	△ 124	166	△ 290	1, 021	78%	
14	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))		かわにしにしに 川西西2	帯広市	H29 (2017)	H29 (2017)	H36 (2024)	H27 (2015)	○受益面積 467ha ○受益戸数 45戸 ○整備工種 ・区画整理 (整地、暗渠排水、客土、除礫) A=245ha ・暗渠排水 A=182ha ・客土 A= 51ha ・除礫 A= 58ha	1, 350	378	—	—	—	—	—	6 令和3年度再評価 翌年度完了 延伸に係る指摘 地区
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))				H29 (2017)	H29 (2017)	R5 (2023)	事前	○受益面積 701ha ○受益戸数 49戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=186ha ・区画整理 (整地、暗渠排水、客土、除礫) A=513ha ・暗渠排水 A= 2ha ・客土 A= 16ha ・除礫 A= 5ha	1, 913	536	563	171	392	1, 353	71%	

NO	所管部	事業種別	調書号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内 容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
15	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業 （畑地帯担い手育成型））		サロマ東部	佐呂間町	H29 (2017)	H29 (2017)	H33 (2021)	H27 (2015)	○受益面積 852ha ○受益戸数 19戸 ○整備工種 ・区画整理（整地、暗渠排水、客土） A=265ha ・暗渠排水 A=563ha ・客土 A= 47ha	1,000	280	—	—	—	—	—	6 令和3年度再評価翌年度完了延伸に係る指摘地区
		道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域型））				H29 (2017)	H29 (2017)	R5 (2023)	事前	○受益面積 856ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 ・区画整理（整地、暗渠排水、客土） A=295ha ・暗渠排水 A=533ha ・客土 A= 29ha	1,024	287	24	137	△ 113	885	86%	
16	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業 （畑地帯担い手育成型））		とよなかだいに 豊高第2	美幌町	H29 (2017)	H29 (2017)	H33 (2021)	— —	○受益面積 266ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理（整地、暗渠排水、客土、除礫） A=222ha ・暗渠排水 A= 25ha ・客土 A= 21ha	880	246	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域型））				H29 (2017)	H29 (2017)	R6 (2024)	—	○受益面積 325ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理（整地、暗渠排水、客土、除礫） A=282ha ・暗渠排水 A= 26ha ・客土 A= 21ha	1,215	340	335	119	216	865	71%	
17	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業 （畑地帯担い手支援型 〔単独営農用水〕））		あつきぶだいに 厚沢部第2	厚沢部町	H29 (2017)	H29 (2017)	H35 (2023)	— —	○受益面積 3,853ha ○受益戸数 268戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=36,900m	620	171	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域型））				H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)	—	○受益面積 3,853ha ○受益戸数 268戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=36,900m	719	198	99	73	26	507	71%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対 区 分
						事業 採択	着手	完了 予定										
18	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))		きたみきたに 北見北2	北見市	H29 (2017)	H29 (2017)	H36 (2024)	H27 (2015) 事前	○受益面積 1,390ha ○受益戸数 139戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=1,084ha ・排水路 L=900m ・農道 L=500m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=306ha ・暗渠排水 A=100ha ・客土 A=128ha	1,900	532	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))					H29 (2017)	R6 (2024)		○受益面積 1,344ha ○受益戸数 104戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=1,069ha ・排水路 L=711m ・農道 L=437m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=264ha ・暗渠排水 A=80ha ・客土 A=75ha	2,081	583	181	247	△ 66	1,678	81%	
19	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))		めむろきただいさん 芽室北第3	芽室町	H29 (2017)	H29 (2017)	H36 (2024)	H27 (2015) 事前	○受益面積 765ha ○受益戸数 58戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=450ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=244ha ・暗渠排水 A=166ha ・除礫 A= 5ha	1,700	476	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))					H29 (2017)	R6 (2024)		○受益面積 1,055ha ○受益戸数 63戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=675ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=392ha ・暗渠排水 A=80ha ・除礫 A=4ha	2,221	622	521	263	258	1,422	64%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
20	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))		しほろなんぶだいに 士幌南部第2	士幌町	H29 (2017)	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015)	○受益面積 464ha ○受益戸数 60戸 ○整備工程 ・排水路 L=2,677m ・農道 L=2,210m ・区画整理 (整地、暗渠排水、客 土、除礫) A=205ha ・暗渠排水 A= 43ha ・客土 A= 11ha ・除礫 A= 80ha	1,230	345	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))				H29 (2017)		R6 (2024)	事前	○受益面積 834ha ○受益戸数 60戸 ○整備工程 ・排水路 L=2,686m ・農道 L=2,206m ・区画整理 (整地、暗渠排水、客 土、除礫) A=488ha ・暗渠排水 A= 5ha ・除礫 A= 61ha	1,943	544	713	238	475	1,120	58%	
21	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))		しみずびるん 清水美蔓	清水町	H29 (2017)	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015)	○受益面積 417ha ○受益戸数 36戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A=65ha ・排水路 L= 900m ・農道 L=1,813m ・区画整理 (整地、暗渠排水、除 礫) A=117ha ・暗渠排水 A=192ha ・除礫 A= 32ha	1,400	392	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域 型))				H29 (2017)		R6 (2024)	事前	○受益面積 654ha ○受益戸数 45戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A=204ha ・農道 L=1,813m ・区画整理 (整地、暗渠排水、除 礫) A=369ha ・暗渠排水 A= 24ha ・除礫 A= 23ha	1,837	514	437	218	219	1,108	60%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
22	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))		さらべつだいさん 更別第3	更別村	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 1,165ha ○受益戸数 70戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=130ha ・排水路 L=1,600m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=470ha ・暗渠排水 A=41ha ・客土 A=425ha ・除礫 A=95ha	2,373	664	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))				H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 1,585ha ○受益戸数 84戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=203ha ・排水路 L=1,485m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=1,210ha ・暗渠排水 A=24ha ・客土 A=131ha ・除礫 A=40ha	3,319	929	946	414	532	1,801	54%	
23	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))		めむろきただいに 芽室北第2	芽室町	H28 (2016)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	○受益面積 403ha ○受益戸数 58戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=50ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=137ha ・暗渠排水 A=209ha ・客土 A=60ha ・除礫 A=7ha	1,095	307	—	—	—	—	—	6 令和3年度再評価翌年度完了延伸に係る指摘地区
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))				H28 (2016)	H28 (2016)	R5 (2023)	事前	○受益面積 558ha ○受益戸数 59戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=237ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=136ha ・暗渠排水 A=181ha ・客土 A=61ha	1,568	439	473	145	328	1,391	89%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
24	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業 （畑地帯担い手支援型））		めまんべつなんぶ 女満別南部	大空町	H25 (2013)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012) 事前	○受益面積 1,146ha ○受益戸数 84戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=325ha ・排水路 L= 709m ・農道 L=2,386m ・区画整理（整地、暗渠排水、客土、除礫） A=220ha ・暗渠排水 A=614ha ・客土 A= 72ha ・除礫 A= 6ha ・農地保全 A= 26ha	2,160	605	—	—	—	—	—	6 令和3年度再評価翌年度完了延伸に係る指摘地区
						H25 (2013)	R5 (2023)	○受益面積 1,466ha ○受益戸数 104戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=981ha ・排水路 L=829m ・農道 L=2,336m ・区画整理（整地、暗渠排水、客土） A=474ha ・暗渠排水 A=219ha ・客土 A= 19ha ・農地保全 A= 5ha		2,843	796	683	308	375	2,610	92%		
25	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業 （畑地帯担い手育成型））		やすくに 安国	遠軽町	H29 (2017)	H29 (2017)	H34 (2022)	— —	○受益面積 152ha ○受益戸数 10戸 ○整備工種 ・排水路 L=7,089m ・区画整理（整地、暗渠排水、除礫） A=44ha	930	260	—	—	—	—	—	2
						H29 (2017)	R6 (2024)	○受益面積 192ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・排水路 L=7,450m ・区画整理（整地、暗渠排水、除礫） A=69ha		1,279	358	349	166	183	910	71%		

NO	所管部	事業種別	調書号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内 容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
26	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業 （畑地帯担い手支援型 [単独営農用水]））		だいにのみりくべつ 第2上陸別	陸別町	H29 (2017)	H29 (2017)	H33 (2021)	— — —	○受益面積 605ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=14, 367m	700	193	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域 型））					H29 (2017)	R6 (2024)		○受益面積 605ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=15, 807m	1, 320	363	620	64	556	1, 081	82%	
27	農政部	道営土地改良事業費 （農業競争力強化基盤整備事業（水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）））		おおとみ 大富	美唄市、 岩見沢市	H29 (2017)	H29 (2017)	H32 (2020)	H27 (2015) 事前	○受益面積 839ha ○受益戸数 69戸 ○整備工種 ・揚水機場補修 1箇所	1, 100	303	—	—	—	—	—	6 令和3年度再評価 翌年度完了延伸に 係る指摘地区
		道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）））					H29 (2017)	R5 (2023)		○受益面積 839ha ○受益戸数 69戸 ○整備工種 ・揚水機場補修 1箇所	1, 280	397	180	143	37	1, 238	97%	
28	農政部	道営土地改良事業費 （農業水利施設保全合理化事業）		しんみはら 新美原	江別市	H27 (2015)	H27 (2015)	H32 (2020)	H25 (2013) 事前	○受益面積 263ha ○受益戸数 27戸 ○整備工種 ・区画整理（整地、暗渠排水、 客土） A= 22ha ・用水路 L=6, 729m ・暗渠排水 A= 107ha ・客土 A= 24ha	1, 080	351	—	—	—	—	—	6 令和3年度再評価 翌年度完了延伸に 係る指摘地区
		道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業（農地集積促進型）））					H27 (2015)	R5 (2023)		○受益面積 383ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理（整地、暗渠排水、 客土） A= 62ha ・用水路 L=10, 571m ・排水路 L= 531m ・暗渠排水 A= 95ha ・客土 A= 18ha	1, 917	623	837	176	661	1, 737	91%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
29	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設整備事業(農地集積促進型))		せいなん 西南	滝川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 422ha ○受益戸数 48戸 ○整備工程 ・用水路 L=4,400m ・揚水機場 1基	2,400	780	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (水利施設整備事業(農地集積促進型)))					H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 430ha ○受益戸数 41戸 ○整備工程 ・用水路 L=4,396m ・揚水機場 1基	1,757	571	△ 643	233	△ 876	1,604	91%	
30	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)		オホーツク海 かい	湧別町 浜頓別町 猿払村	H30 (2018)	H30 (2018)	H34 (2022)	— —	・着定基質 A=798.41ha	708	283	—	—	—	—	—	5
							H30 (2018)	R9 (2027)	—	・着定基質 A=2,542.14ha	1,723	689	1,015	28	987	1,153	67%	

NO	所管部	事業種別	調書号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対区 象分
						事業採択	着手	完了予定										
31	水産林務部	水産基盤整備事業		おこっぺ興部	興部町	H25 (2013)	H25 (2013)	R9 (2027)	R3 (2021)	・突堤 L= 30m ・北護岸 L= 44m ・東護岸 L= 367m ・-4.5m航路 A= 9,500㎡ ・-4.0m泊地 A=18,400㎡ ・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・-4.0m岸壁 L= 170m ・-3.5m岸壁 L= 141m ・-3.5m岸壁（改良） L= 376.5m ・-3.0m岸壁 L= 130m ・-3.0m岸壁（改良） L= 277.5m ・船揚場 1式 ・船揚場（改良） L= 10m ・道路 L= 499m ・道路（改良） L= 400m ・用地護岸 L= 184m ・用地護岸（改良） L= 20m ・用地 A=18,580㎡ ・用地（改良） A=15,000㎡ ・清浄海水供給施設 1式 ・排水処理施設 1式	4,990	1,315	—	—	—	—	—	5
						H25 (2013)		R9 (2027)	再	・突堤 L= 30m ・北護岸 L= 42.9m ・東護岸 L= 364.3m ・-4.5m航路 A= 9,500㎡ ・-4.0m泊地 A=34,000㎡ ・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・-4.0m岸壁 L= 461.4m ・-3.5m岸壁（改良） L= 88.5m ・-3.0m岸壁 L= 130m ・-3.0m岸壁（改良） L= 418.5m ・船揚場 1式 ・船揚場（改良） L= 10m ・道路 L= 500.4m ・道路（改良） L= 541.0m ・用地護岸 L= 184.0m ・用地護岸（改良） L= 36.0m ・用地 A=18,490㎡ ・用地（改良） A=15,000㎡ ・清浄海水供給施設 1式 ・排水処理施設 1式 ・荷さばき所 1式	7,500	1,658	2,510	75	2,435	4,695	63%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
32	水産林務部	水産基盤整備事業		なかかわ 中の川	知内町	H29 (2017)	H29 (2017)	H32 (2020)	— —	・ -3.0m岸壁 (改良) L=117.0m ・ -2.5m物揚場 (改良) L=218.9m	950	253	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R6 (2024)	—	・ -3.0m岸壁 (改良) L=117.0m ・ -2.5m物揚場 (改良) L=218.9m	990	264	40	53	△ 13	590	60%	
33	水産林務部	水産基盤整備事業		とみはま 富浜	日高町	H29 (2017)	H29 (2017)	H34 (2022)	— —	・ 南防波堤 L= 145.0m ・ 東護岸 L= 135.0m ・ -4.0m航路 A= 9,200 m ² ・ -3.5m泊地 A= 20,500 m ² ・ -3.5m岸壁 L= 175.7m ・ -3.0m岸壁 L= 95.2m ・ 道路 L= 490.0m ・ 用地 A= 5,000 m ²	950	276	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R8 (2026)	—	・ 南防波堤 L= 145.0m ・ 東護岸 L= 135.0m ・ -4.0m航路 A= 9,200 m ² ・ -3.5m泊地 A= 20,500 m ² ・ -3.5m岸壁 L= 175.7m ・ -3.0m岸壁 L= 95.2m ・ 道路 L= 490.0m ・ 用地 A= 5,000 m ²	1,600	469	650	51	599	971	61%	
34	水産林務部	水産基盤整備事業		えきしおいわけ 江差追分	江差町	H29 (2017)	H29 (2017)	H32 (2020)	— —	・ 防砂堤 L= 80.0m	250	75	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R8 (2026)	—	・ 防砂堤 L= 80.0m	458	137	208	20	188	188	41%	
35	水産林務部	水産基盤整備事業		とんべつ 頓別	浜頓別町	H29 (2017)	H29 (2017)	H33 (2021)	— —	・ 防砂堤 L= 90.0m ・ -4.5m航路 (サンドホケット) A= 46,000m ²	780	234	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R6 (2024)	—	・ 防砂堤 L= 90.0m ・ -4.5m航路 (サンドホケット) A= 46,000m ²	931	279	151	55	96	451	48%	
36	水産林務部	水産基盤整備事業		くまべつ 薫別	標津町	H29 (2017)	H29 (2017)	H38 (2026)	— —	・ 東防波堤 (改良) L= 271.7m ・ 東護岸 (改良) L= 30.0m ・ 北護岸 (改良) L= 50.0m	930	279	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R6 (2024)	—	・ 東防波堤 (改良) L= 271.7m ・ 東護岸 (改良) L= 30.0m ・ 北護岸 (改良) L= 50.0m	725	218	△ 205	34	△ 239	531	73%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
37	水産林務部	復旧治山		旭町地区	釧路市	H29 (2017)	H29 (2017)	R3 (2021)	— —	・床固工6基 ・谷止工13基 ・流木捕捉工1基 ・土留工L=22m ・暗渠工L=250m ・筋工L=70m ・伏工A=1,800㎡ ・法切工V=120㎡ ・植栽工N=155本	354	177	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R6 (2024)	—	・床固工6基 ・谷止工13基 ・流木捕捉工1基 ・土留工L=22m ・暗渠工L=345m ・筋工L=134m ・伏工A=2,133㎡ ・法切工V=489㎡ ・植栽工N=90本	763	381	409	11	398	612	80%	
38	水産林務部	復旧治山		厚賀地区	日高町	H29 (2017)	H29 (2017)	R2 (2020)	— —	・水路工L=530m ・暗渠工L=2,540m ・張工600㎡ ・法枠工A=12,200㎡ ・伏工A=7,940㎡ ・実播工A=8,950㎡ ・法切工V=5,490㎡ ・植栽工A=8,420㎡	700	350	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R6 (2024)	—	・水路工L=507m ・暗渠工L=3,711m ・法枠工A=20,187㎡ ・柵工L=310m ・伏工A=9,424㎡ ・実播工A=14,626㎡ ・法切工V=11,768㎡ ・植栽工A=6,220㎡	996	498	296	20	276	827	83%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
39	水産林務部	復旧治山		佐々木の沢	厚岸町	H29 (2017)	H29 (2017)	R3 (2021)	— —	・暗渠工L=1,610m ・法枠工A=9,780㎡ ・吹付工A=130㎡ ・伏工A=3,670㎡ ・法切工V=5,690㎡ ・植栽工N=90本	455	228	—	—	—	—	—	2
						H29 (2017)	H29 (2017)	R6 (2024)	—	・暗渠工L=2,739m ・法枠工A=9,580㎡ ・吹付工A=1,406㎡ ・伏工A=7,836㎡ ・柵工L=218m ・法切工V=7,753㎡ ・植栽工N=566本	655	328	200	24	176	445	68%	
40	建設部	道路改築事業費 (道路メンテナンス事業費補助)		ましけいぞせん 増毛稲田線	妹背牛町 深川市	H26 (2014)	H27 (2015)	H37 (2025)	H29 (2017)	延長L=1.67km、 幅員（橋梁部） W=6.0+2@1.00+3.0m 道路工L=1.09km、 橋梁（N=1）L=0.58km	9,000	3,600	—	—	—	—	—	4 5
						H26 (2014)	H27 (2015)	R9 (2027)	再	延長L=1.67km、 幅員（橋梁部） W=6.0+2@1.00+3.0m 道路工L=1.09km、 橋梁（N=1）L=0.58km	10,600	4,240	1,600	226	1,374	8,915	84%	
41	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		おたるかんじょうせん 小樽環状線	小樽市	H24 (2012)	H25 (2013)	H35 (2023)	H29 (2017)	延長L=1.82km、 幅員W=6.0+2@1.25+2.5m 道路工L=0.62km、 トンネル（N=1）L=1.2km	6,370	2,548	—	—	—	—	—	4 5
						H24 (2012)	H25 (2013)	R8 (2026)	再	延長L=1.82km、 幅員W=6.0+2@1.25+2.5m 道路工L=0.62km、 トンネル（N=1）L=1.2km	7,624	3,050	1,254	922	332	899	12%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対区分
						事業採択	着手	完了予定										
42	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		おくしりえせん 奥尻島線	奥尻町	H16 (2004)	H16 (2004)	H35 (2023)	H29 (2017) 再	延長L=6.48km、 幅員W=5.5+2@1.25m 道路工L=6.48km、橋梁(N=6)	8,400	3,360	—	—	—	—	—	4 5
							H16 (2004)	R9 (2027)		延長L=6.48km、 幅員W=5.5+2@1.25m 道路工L=6.48km、橋梁(N=6)	11,000	4,400	2,600	335	2,265	8,326	76%	
43	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		おおきしらじんていしゃじょうせん 大岸礼文停車場線	豊浦町	H24 (2012)	H24 (2012)	H33 (2021)	H29 (2017) 再	延長L=700m、 幅員W=5.5+2@1.25m 道路工L=445m、 トンネル(N=1)L=255m	2,600	1,040	—	—	—	—	—	4 5
							H24 (2012)	R8 (2026)		延長L=700m、 幅員W=5.5+2@1.25m 道路工L=445m、 トンネル(N=1)L=255m	3,850	1,540	1,250	280	970	1,320	34%	
44	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		かみむこがつうらかわていしゃじょう 上向別浦河停車場線	浦河町	H28 (2016)	H28 (2016)	R9 (2027)	R3 (2021) 再	延長L=2.0km、 幅員6.0+2@1.25m 道路工L=2.0km、 橋梁工(N=1)L=11m	5,780	2,312	—	—	—	—	—	5
							H28 (2016)	R12 (2030)		延長L=2.0km、 幅員6.0+2@1.25m 道路工L=1.4km、 橋梁工(N=1)L=11m トンネル(N=2)L=0.6km	6,880	2,752	1,100	203	897	855	12%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
45	建設部	広域河川改修事業（社会資本整備総合交付金）		あ の ろ が わ 阿 野 呂 川	栗山町	H11 (1999)	H11 (1999)	R5 (2023)	H30 (2018) 再	築堤工 L=6, 131m 掘削工 L=7, 000m	4, 652	1, 551	—	—	—	—	—	5
							H11 (1999)	R7 (2025)		築堤工 L=6, 131m 掘削工 L=7, 000m	6, 738	2, 246	2, 086	51	2, 035	5, 881	87%	
46	建設部	広域河川改修事業（社会資本整備総合交付金）		し り べ つ が わ 尻 別 川	ニセコ町 喜茂別町 京極町 倶知安町	S34 (1959)	S34 (1959)	R5 (2023)	H30 (2018) 再	築堤工 L=73, 900m 掘削工 L=55, 950m	25, 172	8, 391	—	—	—	—	—	5
							S34 (1959)	R10 (2028)		築堤工 L=73, 900m 掘削工 L=55, 950m	28, 500	9, 500	3, 328	144	3, 184	26, 236	92%	
47	建設部	広域河川改修事業（社会資本整備総合交付金）		き こ な い が わ 木 古 内 川	木古内町	H5 (1993)	H5 (1993)	R8 (2026)	H29 (2017) 再	築堤工 L=9, 600m 掘削工 L=5, 600m	8, 663	3, 898	—	—	—	—	—	4
							H5 (1993)	R13 (2031)		築堤工 L=9, 600m 掘削工 L=5, 600m	9, 599	4, 320	936	276	660	7, 661	80%	
48	建設部	広域河川改修事業（社会資本整備総合交付金）		き も ん べ つ が わ 気 門 別 川	伊達市	H5 (1993)	H7 (1995)	R22 (2040)	H29 (2017) 再	掘削工 L=6, 200m	13, 367	6, 015	—	—	—	—	—	4 5
							H7 (1995)	R22 (2040)		掘削工 L=6, 200m	15, 029	6, 763	1, 662	912	750	8, 533	57%	
49	建設部	広域河川改修事業（社会資本整備総合交付金）		き ろ ま べ つ が わ 佐 呂 間 別 川	佐呂間町 湧別町	S49 (1974)	S49 (1974)	R11 (2029)	H30 (2018) 再	築堤工 L=67, 290m 掘削工 L=40, 450m	41, 628	18, 733	—	—	—	—	—	5
							S49 (1974)	R15 (2033)		築堤工 L=67, 290m 掘削工 L=40, 450m	50, 638	22, 787	9, 010	1, 126	7, 884	41, 957	83%	
50	建設部	広域河川改修事業（社会資本整備総合交付金）		し べ つ が わ 標 津 川	中標津町	H29 (2017)	H29 (2017)	R13 (2031)	H27 (2015) 事前	築堤工 L=3, 380m 掘削工 L=1, 150m	3, 800	1, 710	—	—	—	—	—	2
							H29 (2017)	R13 (2031)		築堤工 L=3, 380m 掘削工 L=1, 150m	4, 163	1, 873	363	363	0	1, 639	39%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
51	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）		みなみきゆうこうがわ 南九号川	長沼町	H15 (2003)	H15 (2003)	R6 (2024)	H29 (2017) 再	掘削工 L=7, 800m	3, 185	1, 061	—	—	—	—	—	4
							H15 (2003)	R7 (2025)		掘削工 L=7, 800m	3, 313	1, 104	128	128	0	2, 468	74%	
52	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）		しんぬつがわ 真沼津川	新ひだか町	H15 (2003)	H15 (2003)	R22 (2040)	H29 (2017) 再	掘削工 L=3, 300m	8, 488	3, 820	—	—	—	—	—	4 5
							H15 (2003)	R22 (2040)		掘削工 L=3, 300m	10, 123	4, 555	1, 635	915	720	3, 208	32%	
53	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）		はるとりがわ 春採川	釧路市	H10 (1998)	H10 (1998)	R3 (2021)	H29 (2017) 再	築堤工 L=409m 掘削工 L=220m	2, 909	1, 309	—	—	—	—	—	4 7-1
							H10 (1998)	R6 (2024)		築堤工 L=409m 掘削工 L=220m	3, 359	1, 512	450	16	434	3, 206	95%	
54	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）		くちようがわ 久著呂川	標茶町 鶴居村	H15 (2003)	H15 (2003)	R10 (2028)	H29 (2017) 再	環境整備 L=14, 500m	3, 376	1, 125	—	—	—	—	—	4
							H15 (2003)	R10 (2028)		環境整備 L=14, 500m	4, 193	1, 887	817	117	700	3, 267	78%	
55	建設部	通常砂防事業費 （社会資本整備総合交付金）		もとまちがわ モトマチ川	赤平市	H29 (2017)	H30 (2018)	H32 (2020)	— —	砂防堰堤工 N=2基	290	145	—	—	—	—	—	2 7-1
							R2 (2020)	R6 (2024)		砂防堰堤工 N=2基	430	215	140	3	137	397	92%	
56	建設部	通常砂防事業費 （社会資本整備総合交付金）		だんちのきわがわ 団地の沢川	せたな町	H29 (2017)	H30 (2018)	H33 (2021)	— —	砂防堰堤工 N=1基	320	160	—	—	—	—	—	2
							R1 (2019)	R7 (2025)		砂防堰堤工 N=1基	440	220	120	36	84	115	26%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
57	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		ぬっかくしふらのがわ ヌツカクシ富良野川	上富良野町	H24 (2012)	H28 (2016)	H31 (2019)	再	砂防堰堤改良工 N=1基	335	151	—	—	—	—	—	4
							H28 (2016)	R10 (2028)		砂防堰堤改良工 N=1基	980	441	645	24	621	525	54%	
58	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		はちまんがわ 八幡川	函館市	H10 (1998)	H10 (1998)	H34 (2022)	再	砂防堰堤工 N=3基、床固工 N=9基 流木捕捉工 N=1基 砂溜工 N=1基、導流堤 N=2基 導流工 N=1箇所	2,800	1,260	—	—	—	—	—	4
							H10 (1998)	R8 (2026)		砂防堰堤工 N=3基、床固工 N=9基 流木捕捉工 N=1基 砂溜工 N=1基、導流堤 N=2基 導流工 N=1箇所	3,286	1,479	486	154	332	2,121	65%	
59	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)		はないまがわ 花磯川	乙部町	H24 (2012)	H27 (2015)	H34 (2022)	再	砂防堰堤改良工 N=1基 渓流保全工 L=240m	500	250	—	—	—	—	—	4
							H27 (2015)	R9 (2027)		砂防堰堤改良工 N=1基 渓流保全工 L=240m	740	370	240	27	213	475	64%	
60	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)		べけれべつがわ ベケレベツ川	清水町	H29 (2017)	H30 (2018)	H34 (2022)	— —	遊砂地工 N=1基	990	495	—	—	—	—	—	2
							R2 (2020)	R9 (2027)	—	遊砂地工 N=1基	1,850	925	860	51	809	1,230	66%	
61	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)		めむろがわ 芽室川	清水町	H29 (2017)	H30 (2018)	H33 (2021)	— —	砂防堰堤工 N=1基 流木捕捉工 N=2基	950	475	—	—	—	—	—	2
							R1 (2019)	R8 (2026)	—	砂防堰堤工 N=2基 流木捕捉工 N=2基	1,931	966	981	31	950	1,522	79%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
62	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)		べんけおたそいがわ ベンケオタソイ川	新得町	H24 (2012)	H26 (2014)	H39 (2027)	再	砂防堰堤改良工 N=3基 床固工 N=17基 渓流保全工 L=0.2km	2,350	1,175	—	—	—	—	—	4 5
							H26 (2014)	R10 (2028)		砂防堰堤改良工 N=3基 床固工 N=17基 渓流保全工 L=0.2km	4,200	2,100	1,850	91	1,759	3,147	75%	
63	建設部	通常砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)		とんないがわ トンナイ川	礼文町	H29 (2017)	H31 (2019)	H33 (2021)	— —	砂防堰堤工 N=2基 渓流保全工 L=0.2km	410	205	—	—	—	—	—	2
							R3 (2021)	R10 (2028)		砂防堰堤工 N=2基 渓流保全工 L=0.2km	1,130	565	720	49	671	260	23%	
64	建設部	火山砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)		しゅうべつがわ 支湧別川	遠軽町	H24 (2012)	H30 (2018)	H40 (2028)	再	遊砂地工 N=3基 砂防堰堤工 N=1基 床固工 N=1基 流木捕捉工 N=2基 渓流保全工 L=5.95km	3,400	1,530	—	—	—	—	—	4
							R1 (2019)	R15 (2033)		遊砂地工 N=3基 砂防堰堤工 N=1基 床固工 N=1基 流木捕捉工 N=2基 渓流保全工 L=5.95km	4,350	1,958	950	338	612	1,570	36%	
65	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)		みなみかわべかつくみよん 南茅部川汲4	函館市	H29 (2017)	R5 (2023)	R10 (2028)	— —	土留柵工 L=951m 法枠工 L=40m	980	539	—	—	—	—	—	2
							R5 (2023)	R15 (2033)		土留柵工 L=980m 法枠工 L=40m	1,700	935	720	138	582	157	9%	
66	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)		あつきぶほんちよういち 厚沢部本町1	厚沢部町	H29 (2017)	H30 (2018)	H35 (2023)	— —	土留柵工 L=56m 法枠工 L=160m	540	283	—	—	—	—	—	2
							H30 (2018)	R10 (2028)		土留柵工 L=56m 法枠工 L=162m	980	514	440	41	399	493	50%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
67	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)		みなみかやべかつくみ 南茅町川汲	函館市	H21 (2009)	H22 (2010)	R4 (2022)	再	土留柵工 L=780m 法枠工 L=30m	950	543	—	—	—	—	—	6 補助活用に 当たり評価が 必要
							H22 (2010)	R8 (2026)		土留柵工 L=780m 法枠工 L=30m	1,500	846	550	39	511	1,102	73%	
68	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)		かいがんちようかいがん 海岸町海岸	羅臼町	H24 (2012)	H24 (2012)	R18 (2036)	再	護岸 L=1,365m	3,900	1,755	—	—	—	—	—	4
							H24 (2012)	R18 (2036)		護岸 L=1,365m	4,300	1,935	400	403	△ 3	1,628	38%	
69	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)		みねはまちようかいがん 峯浜町海岸	羅臼町	H24 (2012)	H24 (2012)	R12 (2030)	再	護岸 L=1,507m	3,200	1,440	—	—	—	—	—	4
							H24 (2012)	R12 (2030)		護岸 L=1,507m	3,500	1,575	300	290	10	1,596	46%	
70	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)		きんようえいちようかいがん 共栄町海岸	羅臼町	H24 (2012)	H24 (2012)	R3 (2021)	再	護岸 L=659m	1,936	872	—	—	—	—	—	4
							H24 (2012)	R9 (2027)		護岸 L=659m	2,000	900	64	92	△ 28	1,427	71%	
71	建設部	都市計画街路事業費		きんよんまゆうあきひどおり 3・4・9旭通	美唄市	H24 (2012)	H24 (2012)	H31 (2019)	再	道路工 L=0.86km	1,518	607	—	—	—	—	—	4 7-1
							H24 (2012)	R7 (2025)		道路工 L=0.86km	1,518	607	0	0	0	1,442	95%	