

第4 北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興

区分	種類	取組	H30年度				H31年度(5月以降R元年度)				R2年度				R3年度				事業完了予定	進捗状況等(R3.9.30現在)	所管部署
			10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	①	②	③	④	四半期				
ウ	ウ	<p>⑤社会体育施設の復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> 公立社会体育施設改修費(国費補助金「国」を活用し、被害を受けた公立社会体育施設の復旧に係る補助申請に係る助言や支援) (被害状況) ・公立社会体育施設 57施設 																	<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報告額が確定し、国へ報告済み ○市町村において国へ補助申請(R元.9) ○国からの補助金交付決定(R2.2) ○国への繰越承認申請・国からの繰越承認(R2.3) ○全事業完了(R2.8) 	環境生活部	
ウ	ウ	<p>⑥廃棄物処理施設の復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> 被害を受けた廃棄物処理施設の復旧を、国の廃棄物処理施設改修費(国費補助金「国」を活用し、被害を受けた公立社会体育施設の復旧に係る補助申請に係る助言や支援) (被害状況) ・被害による給水管の破損、照明的破損等の被害 																	<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○令和元年度中に事業終了 	環境生活部	
ウ	ウ	<p>⑦医療施設の復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> 医療施設改修費(国費補助金「国」を活用し、被災した医療機関(公的医療機関、政策医療会、医療機関、医療関係者養成施設等)における建物等の復旧を支援(国1/2~2/3、運賃負担なし)) (被害(協議)状況) 医療施設等 23施設 																	<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○災害の実施(~H31.1) ○国への補助金交付申請(H31.2) ○国からの補助金交付決定(H31.9) ○各医療施設等における工事(~R元.8) ○国からの補助金額確定(R2.1) <p>※工事については、補助金交付決定前であっても随時着手可</p> <ul style="list-style-type: none"> ○国からの補助金支出(R2.2) 	保健福祉部	
ア	ア	<p>⑧社会福祉施設の復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉施設改修費(国費補助金「国」を活用し、被災した社会福祉施設の災害復旧に要する経費を支援) (事業主体) 社会福祉法人等 (対象施設) 老人福祉施設、障がい者施設等 (負担割合) 国 1/2、道 1/4、事業者 1/4 (被害状況) ・高齢者施設 43件、児童施設 41件、障害者施設 30件 ※政令市、中核市除く 																	<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○移転改築以外(54件) ・災害査定(H31.1) ・復旧工事(H30.9~) 全件(54件)完了 ○移転改築分(6件) ・災害査定終了 ・工事完成(R2.12)(3施設) 	保健福祉部	

区分	種類	取組	H30年度			H31年度(5月以降5年度)			R2年度			R3年度		事業完了予定	進捗状況等 (R3.9.30現在)	所管部署		
			10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	①				②	③
ア	ア	<p>⑨ 遺有施設等の修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> - 被害を受けた遺有施設・設備の整備 <p>(被害状況)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 開拓の村(旧青山家漁家住宅 他3棟) 													<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旧三ますそば屋石蔵(H31.1.10完成) ○旧青山家漁家住宅他2棟(R元.11月20日完成) 	環境生活部		
																<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地方創生関連交付金のR3年度以降の申請に向けた助言・支援を実施 	総合政策部	
																	<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○事業の進捗状況 ○国指定文化財1件について、国庫補助により修復完了 ○予算措置状況 ○国宝重要文化財等保存整備費補助金〔国〕 	教育庁
																	<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○平取町川向生活館において、躯体や付帯設備が破損。令和元年7月25日工事完了。 【その他(特記事項)】 ○社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金を所管する厚生労働省や所管部(保健福祉部)と補助金の申請内容などについて必要な連携調整 	環境生活部
ウ	ウ	<p>⑩ 文化財の復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> - 被害を受けた文化財の復旧を実施 <p>(被害状況)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 国指定・登録や選指定、市町村指定の文化財(建造物、史跡、天然記念物等)の毀損 																
ウ	ウ	<p>⑪ 「アイヌ生活館」の復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> - 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金〔国〕を活用し、平取町が行うアイヌ生活館の災害復旧に必要な経費を支援 <p>(事業内容 基礎の復旧、外壁の修繕等)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 負担割合: 国1/2、道1/4、町1/4 																

第4 北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興

区分	種類	取組	H30年度			H31年度(5月以降R元年度)			R2年度				R3年度				進捗状況等(R3.9.30現在)	所管部署			
			10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	①	②	③	④			完了 予定		
(3) 地域産業の持続的な振興	ウ	ア 農林水産業の産業基盤の強化 ① 農地・農業用施設等の復旧 ・農地・農業用施設災害復旧事業「国」を活用 ・来年度の用水確保、農地や水路等に罹損した土砂 の撤去など、計画的に取組む。 (被害状況) ・農地 161箇所 56億円 ・農業用施設 137箇所 36億円 ・農村生活環境施設 3箇所 3億円 ・その他(畜舎等) 2箇所 ・農地 96箇所 ・農業用施設 78箇所 ・農村生活環境施設 2箇所																			
		② 若農施設・農政研修施設等への対応 ・被災農業者向け経営体育成支援事業「国」を活用 し、被災した農業施設等の復旧のため、市町村が支援 する経費で対応																			
		・事業主体:市町村 ・対象経費:農業用施設、機械の復旧経費 ・負担割合: (通算) 国 5/10、農業者 5/10 (上置) 国 5/10、道 市町村 各 2/10、農業者 1/10 ※負担区分は、農業者の農業共済への加入状況等 により変動する可能性がある。 ※上置→復旧費用60万円以上かつ農業収入の 3割以上の被災農業者																			
		・「農業共同利用施設災害復旧事業」(国)を活用し、 農業共同組合等が所有する共同利用施設の復旧に要 する経費で対応																			
		・事業主体:農業共同組合 ・対象施設:乾燥調整施設、貯蔵施設等 ・補助率:(40万円まで) 国 4/10 (405円超) 国 9/10 ※告示地域で指定された場合																			
		・「強い農業づくり事業」(国)を活用し、農業共同 組合等が所有する施設の整備等に対して支援																			
		・事業主体:市町村・農業共同組合 ・事業内容:集出荷貯蔵施設、農産物処理加工 施設整備 ・補助率: 国 1/2 (被害状況) ・倉庫施設 2,201件 23億円 ・農産物施設 51件 31億円 ・その他(農産物等) 30億円																			

区分	種類	取組	H31年度(5月以降R元年度)												R3年度 四半期 ①②③④	事業 完了 予定	進捗状況等(R3.9.30現在)	所管部署	
			H30年度 10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月					10~12月
(3) 地域産業の持続的な振興	ア	<p>③森林・林業被害の復旧 ・災害復旧事業(国)を活用し、被災した林地や治山施設、林道の復旧を進めるとともに、森林の造成を計画的に行うなど必要な対策を実施</p> <p>(被害概要)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・林地・治山施設 187件 464億円 ・林道施設 323件 44億円 ・林業・林産施設 20件 1億円 ・特用林産物 34件 2億円 	<p>H30年度 10~12月 林地の復旧(治山事業)</p> <p>調査、事業決定</p> <p>測量・設計</p> <p>事業計画</p> <p>治山施設の復旧</p> <p>調査、事業決定、設計</p> <p>林道の復旧</p> <p>被害調査</p> <p>被害調査</p> <p>森林の造成</p>	<p>H31年度 1~3月 復旧工事</p> <p>測量、設計、復旧工事(公共)</p> <p>復旧工事</p>	<p>R2年度 4~6月 復旧工事</p>	<p>R3年度 ①②③④</p>	<p>R3.3 完了</p> <p>R3.6 完了</p> <p>R3.5 完了</p> <p>R4.3 完了</p> <p>R3.3 完了</p>	<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○成育対策工事(H30.9~H30.12) ○災害関連緊急治山事業・本工事(H30.11~H31.3) ○林地元復旧止難災害復旧事業・本工事(H31.3~R3.3 全件完了(全54件)) ○災害査定(H30.12) ○本工事(H31.3~R3.5 全件完了(全17件)) ※このほか、治山緊急災害対策特別緊急事業や復旧治山事業により、復旧工事を計画的に実施。(業中復旧期間 H31.3~R3.3) 【その他(特記事項)】 ○関係部で構成する庁内連絡調整会議の下、林地、林地、運路、河川の復旧事業などを調整し、計画的に事業を実施 ○北海道森林管理庁等からの業務支援により災害復旧事業の設計構築や保安林指定事務を実施 <p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○林道施設災害復旧事業 ・災害査定(H30.12~H31.1) ・本工事(H31.3~R4.3 全箇所着手、64箇所完了(全69箇所)) ※このほか、小災害復旧事業等により復旧工事を計画的に実施 <p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○被害木の整理(H30.10~) ○森林整備事業等による植林・緑化(R元.5~) (森林所有者の意向等を踏まえ順次実施) ○被災森林の復旧方法を検証するための大規模調査地帯林造成実証試験の実施(R元.9~) 【その他(特記事項)】 ○被災3町・森林組合・試験研究機関、森林管理局等が参画する「胆振東部森林再生・林業復興連絡会議」において「北海道胆振東部地震による被災森林の再生に向けた対応方針」を策定(H31.4) ○上記対応方針の「森林造成」の具体的な方向性を示した「胆振東部地震被災森林復旧指針」を策定(R3.3) 	水産林務部										
			<p>H30年度 10~12月 林業・林産施設の復旧</p> <p>要望調査</p>	<p>H31年度 4~6月 復旧工事等の実施</p>	<p>R2年度 7~9月 復旧工事等の実施</p>	<p>R3年度 ①②③④</p>	<p>R元.8 完了</p>	<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○要望調査実施済(H30.10) ○森林ハイオマテ加工施設1件実施済 ○木材加工施設1件実施済 ○高性能林業機械1件2台実施済 ○未利用間伐材等活用機械1件実施済 											
			<p>H30年度 10~12月 特用林産施設等の復旧</p> <p>要望調査</p>	<p>H31年度 4~6月 復旧工事等の実施</p>	<p>R2年度 7~9月 復旧工事等の実施</p>	<p>R3年度 ①②③④</p>	<p>R3.3 完了</p>	<p>【事業の進捗状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○要望調査実施済(H30.10) ○特用林産物生産施設・生産資材の復旧7件実施済 											

第4 北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興

区分	種類	取組	H30年度～R3年度												事業完了予定	所管部署			
			H30年度 10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	R3年度 四半期 ①②③④						
（3）地域産業の持続的な振興	7	<p>④ 漁港施設の復旧 ・災害復旧事業「奇蹟」を活用し、漁港施設の復旧を実施 （被害状況） ・漁港施設 18件、4.5億円</p>														<p>【事業の進捗状況】 ○災害査定(H30.11) ○水工事(H31.3～R3.3) 着手15件(18地区)、うち完成15件(18地区)(全15件(18地区))</p>	水産林務部		
	7																<p>【事業の進捗状況】 ○技術支援・助言の実施 ・復旧した農地の生産力回復を図るため、土壌調査や作物の生育・収穫調査などを実施し、農業者への改善指導や助言・熟練的な養殖整備の支援などの改善手法を提案する「農地フォローアップ」の取組を実施(R2.R3) ○技術資料の作成・提供 ・胆振東部地震被災地域技術対策PTを設置し、「胆振東部地震(平成30年9月6日)の発生に伴う農作物の技術対策ハンドブック」等を作成・提供</p>	農政部	
	7																<p>【事業の進捗状況】 ○一般民有林における被災森林所有者戸別訪問等対応者数346名(全346名):完了 ○引き続き、「胆振東部地震被災森林復旧指針」を基に森林所有者の意向を踏まえた技術支援を実施</p>		
	7																<p>【事業の進捗状況】 ○復旧事業担当部や協力事業者で構成する被害木撤去・有効利用に係る検討会議の開催(第1回H30.9.第2回H31.1.第3回R2.5.第4回R2.7) ○厚真川水系日高管内川流域から有効利用に向け削林等の撤去を2地区で開始(H30.11～) 【その他(特記事項)】 ○市内復旧工事発注主たる部及び北海道開発局、被災3町が連携して有効利用に向けた体制の構築 ○道・北海道開発局・厚真町・安平町と協力事業者(素材生産業者・バイオマス燃料供給事業者等)が削林等の有効利用に関する協定を締結(H31.3)</p>	水産林務部	
	7																	<p>【事業の進捗状況】 ○生産者団体等との情報交換・情報提供のほか、胆振東部森林再生・林業復興連絡会議等においてほたて木供給に関する協力要請(H30.9～) ○ほたて木生産者へ供給可能量を調査(H30.11) ○ほたて木の需給情報を含めた生産者やほたて木供給者へ情報提供(H30.12) ○生産者団体と林業関係団体による情報交換会の実施(R2.10) ○引き続き、必要に応じた情報提供等を実施</p>	
	7																	<p>【事業の進捗状況】 ○水産被害が発生した地区に係る現地確認等を5地区で実施 ○対策会議の開催(H31.3) ○引き続き、必要に応じた技術的指導を実施</p>	
	7																		
	7																		