

令和4年度(2022年度) 公共事業再評価地区一覧表《一覧表評価41地区》

上段：前回評価
下段：今回評価(令和4年8月1日現在)

資料2-2

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	しんとくいっしんだいに 進徳一心第2	美咲市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 138ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 区画整理 A=138ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	2,800	910	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R7 (2025)										
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	みねのぶだいに 峰延第2	美咲市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 187ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 用水路 L=165m 排水路 L=205m 区画整理 A=185ha	3,600	1,170	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R7 (2025)										
3	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	しんこうがし 新光東	長沼町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 261ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 排水路 L=70m 区画整理 A=261ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	4,100	1,333	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R7 (2025)										

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	せいなんほくぶ 西南北部	滝川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 108ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 用水路 L=1,533m 排水路 L=870m 区画整理 A=92ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	2,300	748	-	-	-	-	-	2
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 111ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 用水路 L=1,708m 排水路 L=880m 区画整理 A=96ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	2,470	803	170	259	△ 89	1,968	80%	
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	きくすい 菊水	深川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 326ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 用水路 L=6,746m 排水路 L=6,342m 区画整理 A=196ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	2,400	780	-	-	-	-	-	2
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 366ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 用水路 L=5,830m 排水路 L=5,756m 区画整理 A=261ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	3,265	1,061	865	301	564	1,996	61%	
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	おうえんやまきた 扇山北	富良野市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 382ha ○受益戸数 56戸 ○整備工種 用水路 一式(末端施設) 排水路 L=27,933m 区画整理 A=253ha(整地、暗渠排水、客土)	2,780	904	-	-	-	-	-	2
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 378ha ○受益戸数 55戸 ○整備工種 用水路 一式(末端施設) 排水路 L=16,443m 区画整理 A=267ha(整地、暗渠排水、客土)	3,251	1,057	471	516	△ 45	1,594	49%	

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	ちゅうべつみなみ 忠別南	旭川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015) 事前	○受益面積 100ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 区画整理 A=100ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	1,400	455	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 99ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 区画整理 A=99ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)								
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	たくしん 拓進	比布町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 154ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 用水路 L=1,600m 区画整理 A=124ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道) 暗渠排水 A=8ha	1,800	585	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 162ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 用水路 L=1,600m 区画整理 A=149ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)								
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	かくじょう 鶴城	南幌町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 617ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 用水路 L=9,500m 排水路 L=21,915m 区画整理 A=476ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路)	4,500	1,463	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R8 (2026)		○受益面積 616ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 用水路 L=8,924m 排水路 L=14,842m 区画整理 A=495ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)								

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
13	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	-	あばしりへいわ 網走平和	網走市	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015)	○受益面積 284ha ○受益戸数 24戸 ○整備工程 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除磔) A=130ha ・暗渠排水 A=136ha ・客土 A=42ha ・除磔 A=11ha ・侵入防止柵 L=24km	1,440	403	-	-	-	-	-	2	
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))				H29 (2017)	R6 (2024)	事前	○受益面積 310ha ○受益戸数 28戸 ○整備工程 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=234ha ・暗渠排水 A=45ha ・客土 A=36ha ・侵入防止柵 L=24km	1,316	368	△124	166	△290	1,021	78%		
14	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	-	かわにしにしに 川西西2	帯広市	H29 (2017)	H36 (2024)	H27 (2015)	○受益面積 467ha ○受益戸数 45戸 ○整備工程 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除磔) A=245ha ・暗渠排水 A=182ha ・客土 A=51ha ・除磔 A=58ha	1,350	378	-	-	-	-	-	6 令和3年度再評価翌年度完了延伸に係る指摘地区	
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))				H29 (2017)	R5 (2023)	事前	○受益面積 701ha ○受益戸数 49戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A=186ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除磔) A=513ha ・暗渠排水 A=2ha ・客土 A=16ha ・除磔 A=5ha	1,913	536	563	171	392	1,353	71%		
15	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	-	サロマ東部 とうぶ	佐呂間町	H29 (2017)	H33 (2021)	H27 (2015)	○受益面積 852ha ○受益戸数 19戸 ○整備工程 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=265ha ・暗渠排水 A=563ha ・客土 A=47ha	1,000	280	-	-	-	-	-	6 令和3年度再評価翌年度完了延伸に係る指摘地区	
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))				H29 (2017)	R5 (2023)	事前	○受益面積 856ha ○受益戸数 22戸 ○整備工程 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=295ha ・暗渠排水 A=533ha ・客土 A=29ha	1,024	287	24	137	△113	885	86%		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
17	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型 [単独営農用水]))	-	あつきがだいに 厚沢部第2	厚沢部町	H29 (2017)	H29	H35	-	○受益面積 3,853ha ○受益戸数 268戸 ○整備工程 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=36,900m	620	171	-	-	-	-	-	2
		(2017)					(2023)	-										
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域 型))				H29 (2017)	H29	R7	-	719	198	99	73	26	507	71%		
18	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	-	きたみきたに 北見北2	北見市	H29 (2017)	H29	H36	H27 (2015)	○受益面積 1,390ha ○受益戸数 139戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A=1,084ha ・排水路 L=900m ・農道 L=500m ・区画整理(整地、暗渠排水、客 土、除礫) A=306ha ・暗渠排水 A=100ha ・客土 A=128ha	1,900	532	-	-	-	-	-	
		(2017)					(2024)	-										
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))				H29 (2017)	H29	R6	事前	2,081	583	181	247	△ 66	1,678	81%		
19	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	-	めむろきただいきん 芽室北第3	芽室町	H29 (2017)	H29	H36	H27 (2015)	○受益面積 765ha ○受益戸数 58戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A=450ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客 土、除礫) A=244ha ・暗渠排水 A=166ha ・除礫 A= 5ha	1,700	476	-	-	-	-	-	
		(2017)					(2024)	-										
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))				H29 (2017)	H29	R6	事前	2,221	622	521	263	258	1,422	64%		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
20	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	-	しほろなんぶだいに 土幌南部第2	土幌町	H29 (2017)	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015)	○受益面積 464ha ○受益戸数 60戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,677m ・農道 L=2,210m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=205ha ・暗渠排水 A=43ha ・客土 A=11ha ・除礫 A=80ha	1,230	345	-	-	-	-	-	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))					H29 (2017)	R6 (2024)	事前	○受益面積 834ha ○受益戸数 60戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,686m ・農道 L=2,206m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=488ha ・暗渠排水 A=5ha ・除礫 A=61ha	1,943	544	713	238	475	1,120	58%	
21	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	-	しみずびまん 清水美蔓	清水町	H29 (2017)	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015)	○受益面積 417ha ○受益戸数 36戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=65ha ・排水路 L=900m ・農道 L=1,813m ・区画整理(整地、暗渠排水、除礫) A=117ha ・暗渠排水 A=192ha ・除礫 A=32ha	1,400	392	-	-	-	-	-	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域 型))					H29 (2017)	R6 (2024)	事前	○受益面積 654ha ○受益戸数 45戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=204ha ・農道 L=1,813m ・区画整理(整地、暗渠排水、除礫) A=369ha ・暗渠排水 A=24ha ・除礫 A=23ha	1,837	514	437	218	219	1,108	60%	

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
22	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	-	まらべつがいきん 更別第3	更別村		H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 1,165ha ○受益戸数 70戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=130ha ・排水路 L=1,600m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=470ha ・暗渠排水 A=41ha ・客土 A=425ha ・除礫 A=95ha	2,373	664	-	-	-	-	-	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域 型))				H29 (2017)		事前	○受益面積 1,585ha ○受益戸数 84戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=203ha ・排水路 L=1,485m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=1,210ha ・暗渠排水 A=24ha ・客土 A=131ha ・除礫 A=40ha	3,319	929	946	414	532	1,801	54%		
23	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	-	めむきただいに 芽室北第2	芽室町		H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	○受益面積 403ha ○受益戸数 58戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=50ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=137ha ・暗渠排水 A=209ha ・客土 A=60ha ・除礫 A=7ha	1,095	307	-	-	-	-	-	6 令和3年 度再評価 翌年度完 了延伸に 係る指摘 地区
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))				H28 (2016)		事前	○受益面積 558ha ○受益戸数 59戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=237ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=136ha ・暗渠排水 A=181ha ・客土 A=61ha	1,568	439	473	145	328	1,391	89%		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
24	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型))	-	めまんべつなんぶ 女満別南部	大空町	H25 (2013)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	○受益面積 1,146ha ○受益戸数 84戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=325ha ・排水路 L=709m ・農道 L=2,386m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=220ha ・暗渠排水 A=614ha ・客土 A=72ha ・除礫 A=6ha ・農地保全 A=26ha	2,160	605	-	-	-	-	-	6
		H25 (2013)					R5 (2023)	事前										
27	農政部	道営土地改良事業費 (農業競争力強化基盤整備事業(水利施設整備事業(基幹水利施設保全部)))	-	おおとみ 大富	美唄市、 岩見沢市	H29 (2017)	H29 (2017)	H32 (2020)	H27 (2015)	○受益面積 839ha ○受益戸数 69戸 ○整備工種 ・揚水機場補修 1箇所	1,100	303	-	-	-	-	-	6
		H29 (2017)					R5 (2023)	事前										
28	農政部	道営土地改良事業費 (農業水利施設保全部合理化事業)	-	しんみはら 新美原	江別市	H27 (2015)	H27 (2015)	H32 (2020)	H25 (2013)	○受益面積 263ha ○受益戸数 27戸 ○整備工種 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=22ha ・用水路 L=6,729m ・暗渠排水 A=107ha ・客土 A=24ha	1,080	351	-	-	-	-	-	6
		H27 (2015)					R5 (2023)	事前										

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
29	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設整備事業(農地集積促進型))	-	せいなん 西南	滝川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015) 事前	○受益面積 422ha ○受益戸数 48戸 ○整備工種 ・用水路 L=4,400m ・揚水機場 1基	2,400	780	-	-	-	-	-	2
		H29 (2017)					R7 (2025)	○受益面積 430ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 ・用水路 L=4,396m ・揚水機場 1基										
32	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	なか かわ 中の川	知内町	H29 (2017)	H29 (2017)	H32 (2020)	-	・-3.0m岸壁(改良) L=117.0m ・-2.5m物揚場(改良) L=218.9m	950	253	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R6 (2024)		・-3.0m岸壁(改良) L=117.0m ・-2.5m物揚場(改良) L=218.9m								
34	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	えさしおいわけ 江差追分	江差町	H29 (2017)	H29 (2017)	H32 (2020)	-	・防砂堤 L= 80.0m	250	75	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R8 (2026)		・防砂堤 L= 80.0m								
35	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	とんべつ 頓別	浜頓別町	H29 (2017)	H29 (2017)	H33 (2021)	-	・防砂堤 L= 90.0m ・-4.5m航路(サト'ホ'ケツ) A= 46,000㎡	780	234	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R6 (2024)		・防砂堤 L= 90.0m ・-4.5m航路(サト'ホ'ケツ) A= 46,000㎡								
36	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	くまべつ 薫別	標津町	H29 (2017)	H29 (2017)	H38 (2026)	-	・東防波堤(改良) L= 271.7m ・東護岸(改良) L= 30.0m ・北護岸(改良) L= 50.0m	930	279	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R6 (2024)		・東防波堤(改良) L= 271.7m ・東護岸(改良) L= 30.0m ・北護岸(改良) L= 50.0m								
38	水産林務部	治山事業費	-	あつが 厚賀	日高町	H29 (2017)	H29 (2017)	H32 (2020)	-	・水路工L=530m ・暗渠工L=2,540m ・張工600㎡ ・法枠工A=12,200㎡ ・伏工A=7,940㎡ ・実播工A=8,950㎡ ・法切工V=5,490㎡ ・植栽工A=8,420㎡	700	350	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R6 (2024)		・水路工L=507m ・暗渠工L=3,711m ・法枠工A=20,187㎡ ・柵工L=310m ・伏工A=9,424㎡ ・実播工A=14,626㎡ ・法切工V=11,768㎡ ・植栽工A=6,220㎡								

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
39	水産林務部	治山事業費	-	さききのさわ 佐々木の沢	厚岸町	H29 (2017)	H29 (2017)	H33 (2021)	-	・暗渠工L=1,610m ・法枠工A=9,780㎡ ・吹付工A=130㎡ ・伏工A=3,670㎡ ・法切工V=5,690㎡ ・植栽工N=90本	455	228	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R6 (2024)										
47	建設部	広域河川改修事業（社会資本整備総合交付金）	-	きこないがわ 木古内川	木古内町	H5 (1993)	H5 (1993)	R8 (2026)	H29 (2017)	築堤工 L=9,600m 掘削工 L=5,600m	8,663	3,898	-	-	-	-	-	4
							H5 (1993)	R13 (2031)										
50	建設部	広域河川改修事業（社会資本整備総合交付金）	-	しべつがわ 標津川	中標津町	H27 (2015)	H29 (2017)	R13 (2031)	H27 (2015)	築堤工 L=3,380m 掘削工 L=1,150m	3,800	1,710	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R13 (2031)										
51	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）	-	みなみきゆうごうがわ 南九号川	長沼町	H15 (2003)	H15 (2003)	R6 (2024)	H29 (2017)	掘削工 L=7,800m	3,185	1,061	-	-	-	-	-	4
							H15 (2003)	R7 (2025)										
53	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）	-	くちよろがわ 久著呂川	標茶町 鶴居村	H15 (2003)	H18 (2006)	R10 (2028)	H29 (2017)	環境整備 L=14,500m	3,376	1,125	-	-	-	-	-	4
							H18 (2006)	R10 (2028)										
54	建設部	通常砂防事業費 （社会資本整備総合交付金）	-	だんちのさわがわ 団地の沢川	せたな町	H29 (2017)	H30 (2018)	H33 (2021)	-	砂防堰堤工 N=1基	320	160	-	-	-	-	-	2
							H29 (2017)	R1 (2019)										
56	建設部	火山砂防事業費 （社会資本整備総合交付金）	-	はちまんがわ 八幡川	函館市	H10 (1998)	H14 (2002)	H34 (2022)	H29 (2017)	・砂防堰堤工 N=3基 ・床固工 N=9基 ・流水捕捉工 N=1基 ・砂溜工 N=1基 ・導流堤 N=2基 ・導流工 N=1箇所	2,800	1,260	-	-	-	-	-	4
							H14 (2002)	R8 (2026)										
57	建設部	総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）	-	はないはそがわ 花磯川	乙部町	H24 (2012)	H27 (2015)	H34 (2022)	H29 (2017)	・砂防堰堤改良工 N=1基 ・溪流保全工 L=240m	500	250	-	-	-	-	-	4
							H27 (2015)	R9 (2027)										

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
62	建設部	火山砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	-	しゅうべつがわ 支湧別川	遠軽町	H24 (2012)	H30 (2018)	H40 (2028)	H29 (2017) 再	・遊砂地工 N=3基 ・砂防堰堤工 N=1基 ・床固工 N=1基 ・流木捕捉工 N=2基 ・深流保全工 L=5.95km	3,400	1,530	-	-	-	-	-	4
							R1 (2019)	R15 (2033)										
64	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	-	あつさほんちよういち 厚沢部本町1	厚沢部町	H29 (2017)	H30 (2018)	H35 (2023)	-	・土留柵工 L=56m ・法枠工 L=160m	540	283	-	-	-	-	-	2
							H30 (2018)	R10 (2028)										
66	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	-	かしがらちよかひがし 海岸町海岸	羅臼町	H24 (2012)	H24 (2012)	R18 (2036)	H29 (2017) 再	護岸 L=1,365m	3,900	1,755	-	-	-	-	-	4
							H24 (2012)	R18 (2036)										
67	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	-	みねほまちよかひがし 峯浜町海岸	羅臼町	H24 (2012)	H24 (2012)	R12 (2030)	H29 (2017) 再	護岸 L=1,507m	3,200	1,440	-	-	-	-	-	4
							H24 (2012)	R12 (2030)										
68	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	-	きよさかちよかひがし 共栄町海岸	羅臼町	H24 (2012)	H24 (2012)	R3 (2021)	H29 (2017) 再	護岸 L=659m	1,936	871	-	-	-	-	-	4
							H24 (2012)	R9 (2027)										