

令和4年度（2022年度） 公共事業再評価総括表（二次政策評価）（案）

参考資料3-1

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採 年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容			対処 方針		意見等
															事業 期間	事業 内容	事業費			
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	-	しんとくいつしんだいに 進徳一心第2	美唄市	○受益面積 138ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 区画整理 A=138ha (整地、暗渠排水、客土、用水路、排 水路、耕作道)	H29 (2017)	H37 (2025)	R7 (2025)	2,800	910	3,350	1,089	継続		○	○	継続		一覽表評価
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	-	みねのぶだいに 峰延第2	美唄市	○受益面積 182ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 区画整理 A=182ha (整地、暗渠排水、客土、用水路、排 水路、耕作道)	H29 (2017)	H37 (2025)	R7 (2025)	3,600	1,170	4,256	1,383	継続		○	○	継続		一覽表評価
3	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	-	しんこうひがし 新光東	長沼町	○受益面積 252ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 排水路 L=160m 区画整理 A=252ha (整地、暗渠排水、用水路、排水路、 耕作道)	H29 (2017)	H37 (2025)	R7 (2025)	4,100	1,333	4,330	1,407	継続		○	○	継続		一覽表評価
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	-	せいなんほくぶ 西南北部	滝川市	○受益面積 111ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 用水路 L=1,708m 排水路 L=880m 区画整理 A=96ha (整地、暗渠排水、用水路、排水路、 耕作道)	H29 (2017)	H37 (2025)	R7 (2025)	2,300	748	2,470	803	継続		○	○	継続		一覽表評価
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	-	まくすい 菊水	深川市	○受益面積 366ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 用水路 L=5,830m 排水路 L=5,756m 区画整理 A=261ha (整地、暗渠排水、用水路、排水路、 耕作道)	H29 (2017)	H37 (2025)	R7 (2025)	2,400	780	3,265	1,061	継続		○	○	継続		一覽表評価
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	-	おうぎやまきた 扇山北	富良野市	○受益面積 378ha ○受益戸数 55戸 ○整備工種 用水路 一式(末端施設) 排水路 L=16,443m 区画整理 A=267ha (整地、暗渠排水、客土)	H29 (2017)	H37 (2025)	R7 (2025)	2,780	904	3,251	1,057	継続		○	○	継続		一覽表評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要		
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価				
														対処 方針	変更内容			対処 方針		意見等	
															事業 期間	事業 内容	事業費				
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	-	ちゅうべつみなみ 忠別南	旭川市	○受益面積 99ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 区画整理 A=99ha (整地、暗渠排水、 水路、排水路、 耕作道)	H29 (2017)	H35 (2023)	R7 (2025)	1,400	455	1,790	582	継続	○	○	○	継続		一覽表評価	
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	-	たくしん 拓進	比布町	○受益面積 162ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 水路 L=1,600m 区画整理 A=149ha (整地、暗渠排水、 水路、排水路、 耕作道)	H29 (2017)	H37 (2025)	R7 (2025)	1,800	585	2,253	732	継続			○	○	継続		一覽表評価
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	-	かくじょう 鶴城	南幌町	○受益面積 616ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 水路 L=8,924m 排水路 L=14,842m 区画整理 A=495ha (整地、暗渠排水、 水路、排水路、 耕作道)	H29 (2017)	H37 (2025)	R8 (2026)	4,500	1,463	5,395	1,753	継続	○	○	○	継続		一覽表評価	
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	06-01	かみほろむいだいに 上幌向第2	岩見沢市	○受益面積 443ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 水路 L=5,660m 排水路 L=15,466m 区画整理 A=372ha (整地、暗渠排水、 客土、水路、排 水路、耕作道)	H30 (2018)	H38 (2026)	R8 (2026)	3,900	1,268	5,647	1,835	継続			○	○	継続		個別評価
11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	06-02	ちゅうしなひがし 奈志内東2	奈井江町	○受益面積 193ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 水路 L=1,356m 排水路 L=285m 区画整理 A=180ha (整地、暗渠排水、 水路、排水路、 耕作道)	R1 (2019)	H39 (2027)	R9 (2027)	2,000	650	3,017	981	継続			○	○	継続		個別評価
12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	06-03	なかしべつだいに 中士別第2	士別市	○受益面積 253ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 区画整理 A=253ha (整地、暗渠排水、 水路、排水路、 耕作道)	H30 (2018)	H37 (2025)	R8 (2026)	5,200	1,690	6,304	2,049	継続	○	○	○	継続		個別評価	
13	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事 業(畑地帯総合整備型))	-	あばしりへいわ 網走平和	網走市	○受益面積 310ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 ・区画整理 A=234ha (整地、暗渠排水、 客土) ・暗渠排水 A=45ha ・客土 A=36ha ・侵入防止柵 L=24km	H29 (2017)	H35 (2023)	R6 (2024)	1,440	403	1,316	368	継続	○	○	○	継続		一覽表評価	

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採 年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果						摘要
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容			対処 方針	意見等	
								事業 期間	事業 内容	事業費										
14	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	-	かわにしにしに 川西2	帯広市	○受益面積 701ha ○受益戸数 49戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=186ha ・区画整理 A=513ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A= 2ha ・客土 A= 16ha ・除礫 A= 5ha	H29 (2017)	H36 (2024)	R5 (2023)	1,350	378	1,913	536	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
15	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間 地域型))	-	サロとうぶ サロ東部	佐呂間町	○受益面積 856ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 ・区画整理 A=295ha (整地、暗渠排水、客土) ・暗渠排水 A=533ha ・客土 A= 29ha	H29 (2017)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,000	280	1,024	287	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
16	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間 地域型))	06-04	とよたかだいに 豊高第2	美幌町	○受益面積 325ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理 A=282ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A= 26ha ・客土 A= 21ha	H29 (2017)	H33 (2021)	R6 (2024)	880	246	1,215	340	継続	○	○	○	継続		個別評価
17	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間 地域型))	-	あつみきたいに 厚沢部第2	厚沢部町	○受益面積 3,853ha ○受益戸数 268戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 管路 L=36,900m	H29 (2017)	H35 (2023)	R7 (2025)	620	171	719	198	継続	○		○	継続		一覧表評価
18	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	-	きたみきたに 北見北2	北見市	○受益面積 1,344ha ○受益戸数 104戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=1,069ha ・排水路 L=711m ・農道 L=437m ・区画整理 A=264ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A=80ha ・客土 A=75ha	H29 (2017)	H36 (2024)	R6 (2024)	1,900	532	2,081	583	継続		○	○	継続		一覧表評価
19	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	-	めむるきたいだいに 芽室北第3	芽室町	○受益面積 1,055ha ○受益戸数 63戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=675ha ・区画整理 A=392ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A=80ha ・除礫 A=4ha	H29 (2017)	H36 (2024)	R6 (2024)	1,700	476	2,221	622	継続		○	○	継続		一覧表評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果						摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処方針	変更内容			対処方針	意見等	
								事業期間	事業内容	事業費										
20	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	-	しほろなんぶだいに 土幌南部第2	土幌町	○受益面積 834ha ○受益戸数 60戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,686m ・農道 L=2,206m ・区画整理 A=488ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A= 5ha ・除礫 A= 61ha	H29 (2017)	H35 (2023)	R6 (2024)	1,230	345	1,943	544	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
21	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間 地域型))	-	しみずびまん 清水美蔓	清水町	○受益面積 654ha ○受益戸数 45戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=204ha ・農道 L=1,813m ・区画整理 (整地、暗渠排水、除礫) A=369ha ・暗渠排水 A= 24ha ・除礫 A= 23ha	H29 (2017)	H35 (2023)	R6 (2024)	1,400	392	1,837	514	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
22	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間 地域型))	-	さらべつだいさん 更別第3	更別村	○受益面積 1,585ha ○受益戸数 84戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=203ha ・排水路 L=1,485m ・農道 L=1,210ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A=24ha ・客土 A=131ha ・除礫 A=40ha	H29 (2017)	H37 (2025)	R7 (2025)	2,373	664	3,319	929	継続		○	○	継続		一覧表評価
23	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	-	めむるきただいに 芽室北第2	芽室町	○受益面積 558ha ○受益戸数 59戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=237ha ・区画整理 A=136ha (整地、暗渠排水、客土) ・暗渠排水 A=181ha ・客土 A= 61ha	H28 (2016)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,095	307	1,568	439	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
24	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間 地域型))	-	めまんべつなんぶ 女満別南部	大空町	○受益面積 1,466ha ○受益戸数 104戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=981ha ・排水路 L=829m ・農道 L=2,336m ・区画整理 A=474ha (整地、暗渠排水、客土) ・暗渠排水 A=219ha ・客土 A= 19ha ・農地保全 A= 5ha	H25 (2013)	H34 (2022)	R5 (2023)	2,160	605	2,843	796	継続	○	○	○	継続		一覧表評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容			対処 方針		意見等
															事業 期間	事業 内容	事業費			
25	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	06-05	やすくに 安国	遠軽町	○受益面積 192ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・排水路 L=7,450m ・区画整理 A=69ha (整地、暗渠排水、除礫)	H29 (2017)	H34 (2022)	R6 (2024)	930	260	1,279	358	継続	○	○	○	継続		個別評価
26	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	06-06	だいにかみりくべつ 第2上陸別	陸別町	○受益面積 605ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=15,807m	H29 (2017)	H33 (2021)	R6 (2024)	700	193	1,320	363	継続	○	○	○	継続		個別評価
27	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)))	-	おおとみ 大富	美唄市、 岩見沢市	○受益面積 839ha ○受益戸数 69戸 ○整備工種 ・揚水機場補修 1箇所	H29 (2017)	H32 (2020)	R5 (2023)	1,100	303	1,280	397	継続	○		○	継続		一覧表評価
28	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (水利施設整備事業(農地集積促進型)))	-	しんみはら 新美原	江別市	○受益面積 383ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 62ha (整地、暗渠排水、客土) ・用水路 L=10,571m ・排水路 L= 531m ・暗渠排水 A= 95ha ・客土 A= 18ha	H27 (2015)	H32 (2020)	R5 (2023)	1,080	351	1,917	623	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
29	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (水利施設整備事業(農地集積促進型)))	-	せいなん 西南	滝川市	○受益面積 430ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 ・用水路 L=4,396m ・揚水機場 1基	H29 (2017)	H37 (2025)	R7 (2025)	2,400	780	1,757	571	継続		○	○	継続		一覧表評価
30	水産林務部	水産基盤整備事業費 (水産環境整備事業)	07-01	オホーツク海 ^{かい}	湧別町 浜頓別町 猿払村	着定基質 A=2,542.14ha	H30 (2018)	H34 (2022)	R9 (2027)	708	283	1,723	689	継続	○	○	○	継続		個別評価
31	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-02	おこっぺ 興部	興部町	・突堤 L= 30.0m ・北護岸 L= 42.9m ・東護岸 L= 364.3m ・-4.5m航路 A= 9,500㎡ ・-4.0m泊地 A=34,000㎡ ・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・-4.0m岸壁 L= 461.4m ・-3.5m岸壁(改良) L= 85.5m ・-3.0m岸壁 L= 130.0m ・-3.0m岸壁(改良) L= 418.5m ・船揚場 1式 ・船揚場(改良) L= 10.0m ・道路 L= 500.4m ・道路(改良) L= 541.0m ・用地護岸 L= 184.0m ・用地護岸(改良) L= 36.0m ・用地 A=18,490㎡ ・用地(改良) A=15,000㎡ ・清浄海水供給施設 1式 ・排水処理施設 1式 ・荷さばき所 1式	H25 (2013)	R9 (2027)	R9 (2027)	4,990	1,315	7,500	1,677	継続		○	○	継続		個別評価 (全員評価)

整理 番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業 採 年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果						摘要
								前 回 評 価	今 回 評 価	(百 万 円)	うち 道 負 担 額 (百 万 円)	(百 万 円)	うち 道 負 担 額 (百 万 円)	一 次 政 策 評 価			二 次 政 策 評 価			
														対 処 方 針	変 更 内 容			対 処 方 針	意 見 等	
															事 業 期 間	事 業 内 容	事 業 費			
32	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	なかのかわ 中の川	知内町	・-3.0m岸壁 (改良) L=117.0m ・-2.5m物揚場 (改良) L=218.9m	H29 (2017)	H32 (2020)	R6 (2024)	950	253	990	264	継続	○		○	継続		一覧表評価
33	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-03	とみほま 富浜	日高町	・南防波堤 L= 145.0m ・東護岸 L= 135.0m ・-4.0m航路 A= 9,200㎡ ・-3.5m泊地 A= 20,500㎡ ・-3.5m岸壁 L= 175.7m ・-3.0m岸壁 L= 95.2m ・道路 L= 490.0m ・用地 A= 5,000㎡	H29 (2017)	H34 (2022)	R8 (2026)	950	276	1,600	469	継続	○		○	継続		個別評価
34	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	えさしおいわけ 江差追分	江差町	・防砂堤 L= 80.0m	H29 (2017)	H32 (2020)	R8 (2026)	250	75	458	137	継続	○		○	継続		一覧表評価
35	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	とんべつ 頓別	浜頓別町	・防砂堤 L= 90.0m ・-4.5m航路 (サドマケツ) A= 46,000㎡	H29 (2017)	H33 (2021)	R6 (2024)	780	234	931	279	継続	○		○	継続		一覧表評価
36	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	くんべつ 薫別	標津町	・東防波堤 (改良) L= 271.7m ・東護岸 (改良) L= 30.0m ・北護岸 (改良) L= 50.0m	H29 (2017)	H38 (2026)	R6 (2024)	930	279	725	218	継続	○		○	継続		一覧表評価
37	水産林務部	治山事業費	07-04	あさひまち 旭町	釧路市	・床固工6基 ・谷止工13基 ・流水捕捉工1基 ・土留工L=22m ・暗渠工L=345m ・筋工L=134m ・伏工A=2,133㎡ ・法切工V=489㎡ ・植栽工N=90本	H29 (2017)	H33 (2021)	R6 (2024)	354	177	763	382	継続	○	○	○	継続		個別評価
38	水産林務部	治山事業費	-	あつが 厚賀	日高町	・水路工L=507m ・暗渠工L=3,711m ・法枠工A=20,187㎡ ・柵工L=310m ・伏工A=9,424㎡ ・実播工A=14,626㎡ ・法切工V=11,768㎡ ・植栽工A=6,220㎡	H29 (2017)	H32 (2020)	R6 (2024)	700	350	996	498	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
39	水産林務部	治山事業費	-	ささきのさわ 佐々木の沢	厚岸町	・暗渠工L=2,739m ・法枠工A=9,580㎡ ・吹付工A=1,406㎡ ・伏工A=7,836㎡ ・柵工L=218m ・法切工V=7,753㎡ ・植栽工N=566本	H29 (2017)	H33 (2021)	R6 (2024)	455	228	655	328	継続	○	○	○	継続		一覧表評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採 年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容			対処 方針		意見等
															事業 期間	事業 内容	事業費			
40	建設部	道路改築事業費 (道路メンテナンス事業費補助)	08-01	ましほい各庄せん 増毛稲田線	妹背牛町 深川市	延長L=1.67km、幅員(橋梁部) W=6.0+2@1.00+3.0m ・道路工L=1.09km ・橋梁(N=1)L=0.58km	H26 (2014)	H37 (2025)	R9 (2027)	9,000	3,600	10,600	4,240	継続	○		○	継続		個別評価
41	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-02	おたるかんじょうせん 小樽環状線	小樽市	延長L=1.82km、 幅員W=6.0+2@1.25+2.5m ・道路工L=0.62km ・トンネル(N=1)L=1.2km	H24 (2012)	H35 (2023)	R8 (2026)	6,370	2,548	7,624	3,050	継続	○		○	継続		個別評価
42	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-03	おくしろうせん 奥尻島線	奥尻町	延長L=6.48km、 幅員W=5.5+2@1.25m ・道路工L=6.48km ・橋梁(N=6)	H16 (2004)	H35 (2023)	R9 (2027)	8,400	3,360	11,000	4,400	継続	○		○	継続		個別評価 (全員評価)
43	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-04	おびきしれがんでいしやじょうせん 大岸礼文停車場線	豊浦町	延長L=700m、 幅員W=5.5+2@1.25m ・道路工L=445m ・トンネル(N=1)L=255m	H24 (2012)	H33 (2021)	R8 (2026)	2,600	1,040	3,850	1,540	継続	○		○	継続		個別評価
44	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-05	かみむこうべつうらかわていしやじょうせん 上向別浦河停車場線	浦河町	延長L=2.0km、 幅員W=6.0+2@1.25m ・道路工L=1.4km ・橋梁工(N=1)L=11m ・トンネル(N=2)L=0.6km	H28 (2016)	R9 (2027)	R12 (2030)	5,780	2,312	6,880	2,752	継続	○	○	○	継続		個別評価
45	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	08-06	あのろがわ 阿野呂川	栗山町	築堤工 L=6,131m 掘削工 L=7,000m	H11 (1999)	R5 (2023)	R7 (2025)	4,652	1,551	6,738	2,246	継続	○	○	○	継続		個別評価
46	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	08-07	しげべつがわ 尻別川	ニセコ町 喜茂別町 京極町 倶知安町	築堤工 L=73,900m 掘削工 L=55,950m	S34 (1959)	R5 (2023)	R10 (2028)	25,172	8,391	28,500	9,500	継続	○		○	継続		個別評価
47	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	-	きこないがわ 木古内川	木古内町	築堤工 L=9,600m 掘削工 L=5,600m	H5 (1993)	R8 (2026)	R13 (2031)	8,663	3,898	9,654	4,344	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
48	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	08-08	きもんべつがわ 気門別川	伊達市	掘削工 L=6,200m	H5 (1993)	R22 (2040)	R22 (2040)	13,367	6,015	15,029	6,763	継続			○	継続		個別評価
49	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	08-09	きろまべつがわ 佐呂間別川	佐呂間町 湧別町	築堤工 L=67,290m 掘削工 L=40,450m	S49 (1974)	R11 (2029)	R15 (2033)	41,628	18,733	50,638	22,787	継続	○	○	○	継続		個別評価 (全員評価)
50	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	-	しべつがわ 標津川	中標津町	築堤工 L=3,380m 掘削工 L=1,150m	H27 (2015)	R13 (2031)	R13 (2031)	3,800	1,710	4,163	1,873	継続			○	継続		一覧表評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果					摘要	
								前回 評価	今回 評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価			二次政策評価			
														対処 方針	変更内容			対処 方針		意見等
															事業 期間	事業 内容	事業費			
51	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	みなみききうこうがわ 南九号川	長沼町	掘削工 L=7,800m	H15 (2003)	R6 (2024)	R7 (2025)	3,185	1,061	3,313	1,104	継続	○		○	継続		一覧表評価
52	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-10	しんまつがわ 真沼津川	新ひだか町	掘削工 L=3,300m	H15 (2003)	R22 (2040)	R22 (2040)	8,488	3,820	10,123	4,555	継続			○	継続		個別評価
53	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	くちよろがわ 久著呂川	標茶町 鶴居村	環境整備 L=14,500m	H15 (2003)	R10 (2028)	R10 (2028)	3,376	1,125	4,193	1,887	継続			○	継続		一覧表評価
54	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	だんちのさわがわ 団地の沢川	せたな町	砂防堰堤工 N=1基	H29 (2017)	H33 (2021)	R7 (2025)	320	160	440	220	継続	○		○	継続		一覧表評価
55	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-11	あつかくしふらのがわ ヌッカクシ富良野川	上富良野町	砂防堰堤改良工 N=1基	H24 (2012)	H31 (2019)	R10 (2028)	335	151	980	441	継続	○		○	継続		個別評価
56	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	はちまんがわ 八幡川	函館市	・砂防堰堤工 N=3基 ・床固工 N=9基 ・流木捕捉工 N=1基 ・砂溜工 N=1基 ・導流堤 N=2基 ・導流工 N=1箇所	H10 (1998)	H34 (2022)	R8 (2026)	2,800	1,260	3,286	1,479	継続	○		○	継続		一覧表評価
57	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	はないなががわ 花磯川	乙部町	・砂防堰堤改良工 N=1基 ・渓流保全工 L=240m	H24 (2012)	H34 (2022)	R9 (2027)	500	250	740	370	継続	○		○	継続		一覧表評価
58	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	08-12	べけれべつがわ ベケレベツ川	清水町	遊砂地工 N=1基	H29 (2017)	H34 (2022)	R9 (2027)	990	495	1,850	925	継続	○		○	継続		個別評価
59	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	08-13	めむろがわ 芽室川	清水町	・砂防堰堤工 N=2基 ・流木捕捉工 N=2基	H29 (2017)	H33 (2021)	R8 (2026)	950	475	1,931	966	継続	○	○	○	継続		個別評価
60	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	08-14	べんけあたそいがわ ベンケオタソイ川	新得町	・砂防堰堤改良工 N=3基 ・床固工 N=17基 ・渓流保全工 L=0.2km	H24 (2012)	H39 (2027)	R10 (2028)	2,350	1,175	4,200	2,100	継続	○		○	継続		個別評価
61	建設部	通常砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	08-15	とんないがわ トンナイ川	礼文町	・砂防堰堤工 N=2基 ・渓流保全工 L=0.2km	H29 (2017)	H33 (2021)	R10 (2028)	410	205	1,130	565	継続	○		○	継続		個別評価
62	建設部	火山砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	-	しゆらべつがわ 支湧別川	遠軽町	・遊砂地工 N=3基 ・砂防堰堤工 N=1基 ・床固工 N=1基 ・流木捕捉工 N=2基 ・渓流保全工 L=5.95km	H24 (2012)	H40 (2028)	R15 (2033)	3,400	1,530	4,350	1,958	継続	○		○	継続		一覧表評価
63	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-16	みなみかわべつあつあよん 南茅部川波4	函館市	・土留柵工 L=980m ・法枠工 L=40m	H29 (2017)	R10 (2028)	R15 (2033)	980	539	1,700	935	継続	○		○	継続		個別評価
64	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	-	あつろがわ 厚沢部本町1	厚沢部町	・土留柵工 L=56m ・法枠工 L=162m	H29 (2017)	H35 (2023)	R10 (2028)	540	283	980	514	継続	○	○	○	継続		一覧表評価

整理 番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業 採 年 度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評 価 結 果					摘 要	
								前 回 評 価	今 回 評 価	(百 万 円)	う ち 道 負 担 額 (百 万 円)	(百 万 円)	う ち 道 負 担 額 (百 万 円)	一 次 政 策 評 価			二 次 政 策 評 価			
														対 処 方 針	変 更 内 容			対 処 方 針		意 見 等
															事 業 期 間	事 業 内 容	事 業 費			
65	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (事業間連携砂防等事業費 補助)	08-17	みなみかわべつくみ 南茅部川汲	函館市	・土留柵工 L=780m ・法枠工 L=30m	H21 (2009)	R4 (2022)	R8 (2026)	950	519	1,500	846	継続	○		○	継続		個別評価
66	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付 金)	-	かいがんちょうかいが ん 海岸町海岸	羅臼町	護岸 L=1,365m	H24 (2012)	R18 (2036)	R18 (2036)	3,900	1,755	4,300	1,935	継続			○	継続		一覧表評価
67	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付 金)	-	みねはまちょうかいが ん 峯浜町海岸	羅臼町	護岸 L=1,507m	H24 (2012)	R12 (2030)	R12 (2030)	3,200	1,440	3,500	1,575	継続			○	継続		一覧表評価
68	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付 金)	-	きょうらいちょうかいが ん 共栄町海岸	羅臼町	護岸 L=659m	H24 (2012)	R3 (2021)	R9 (2027)	1,936	871	2,000	900	継続	○		○	継続		一覧表評価