

令和5年度（2023年度）翌年度完了見込み地区一覧表

資料6

上段：前回評価（又は事業採択時）
下段：令和5年6月30日現在

（様式5）

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R6年度予定内容							備考
				事業採択	完了 予定							事業内容			数量等		事業費 (百万円)		
1	農政部	農地整備事業 (経営体育成型)	せんとけい 千秋第2 (妹背牛町、秩父別 町)	H27 (2015)	R6 (2024)	R3 (2021)	○受益面積 326ha ○受益戸数 24戸 ○整備工種 用水路 L=9,389m 排水路 L=9,228m 区画整理 A=242ha(整 地、暗渠排水、用水路、 排水路、耕作道、客土)	4,932	-	-	-	用水路 排水路 区画整理(整地、暗渠排水、用水路、排水路、客土)			L=1,674m L=643m A=28ha	482 78 308	42 4 5		
							測量試験費 用地補償費 換地費					施工管理、家屋調査等 土壌採取補償等 換地処分1式							
				H27 (2015)	R6 (2024)	再	○受益面積 327ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 用水路 L=9,389 排水路 L=9,228 区画整理 A=293ha(整 地、暗渠排水、用水路、 排水路、耕作道、客土)	6,456	914	5,537	86%	計 919							
							5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												
R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均 年度事業費	903	1,287	654	914	919	6,456	935						
42%	62%	72%	86%	100%															
2	農政部	農地整備事業 (経営体育成型)	ひがしなかつぶら 東中東部 (上富良野町)	H27 (2015)	R5 (2023)	R3 (2021)	○受益面積 301ha ○受益戸数 36戸 ○整備工種 用水路 L=11,537m 排水路 L=8,543m 区画整理 A=228ha(整 地、暗渠排水、用水路、 排水路、客土)	4,792	-	-	-	用水路 排水路 区画整理(整地、暗渠排水、用水路、排水路、客土)			L=907m L=1,006m A=42ha	28 102 367	23 22 33		
							測量試験費 用地補償費 換地費					施工管理、家屋調査等 電柱移設、土壌採取補償等 換地処分1式							
				H27 (2015)	R6 (2024)	再	○受益面積 297ha ○受益戸数 32戸 ○整備工種 用水路 L=15,103m 排水路 L=9,072m 区画整理 A=255ha(整 地、暗渠排水、用水路、 排水路、客土)	6,273	738	5,698	91%	計 675							
							5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												
R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均 年度事業費	982	1,034	866	738	575	6,273	839						
49%	65%	79%	91%	100%															
3	農政部	農地整備事業 (経営体育成型)	ひがしなかつぶら 東蔵岱東 (当別町)	H30 (2018)	H34 (2022)	-	○受益面積 133ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 用水路 L=237m 排水路 L=595m 区画整理 A=98ha(整 地、暗渠排水、客土)	580	-	-	-	排水路 区画整理(整地、暗渠排水、客土)			L=1,452m A=6ha	168 45	5 5		
							測量試験費 用地補償費					家屋調査等 電柱移設、主地使用等							
				H30 (2018)	R6 (2024)	-	○受益面積 141ha ○受益戸数 11戸 ○整備工種 用水路 L=236m 排水路 L=1,682m 区画整理 A=98ha(整 地、暗渠排水、客土)	873	223	808	93%	計 223							
							5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												
R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均 年度事業費	91	185	67	223	65	873	126						
38%	59%	67%	93%	100%															

【赤文字箇所】
委員会議事の
最後に訂正報告

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R6年度予定内容						備考
				事業 採択	完了 予定							事業内容			数量等	事業費 (百万円)		
4	農政部	農地整備事業 (経営体育成型)	くじやまう 1区上流 (厚真町)	H30 (2018)	H36 (2024)	— —	○受益面積 24ha ○受益戸数 10戸 ○整備工種 区画整理 A=24ha (整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	530	—	—	—	区画整理(整地) 換地費			附帯工1式 換地処分1式	9 4		
							○受益面積 20ha ○受益戸数 7戸 ○整備工種 区画整理 A=20ha (整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)					計			13			
				R6 (2024)	—	5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												
						R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均 年度事業費						
5	155	208	18	13	511	80												
23%	53%	94%	98%	100%														
5	農政部	農地中間管理機構関連 農地整備事業	いねみ 稲見 (厚沢部町)	H30 (2018)	H36 (2024)	— —	○受益面積 44ha ○受益戸数 11戸 ○整備工種 区画整理 A=44ha (整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	730	—	—	—	換地費			換地処分1式	14		
							○受益面積 44ha ○受益戸数 11戸 ○整備工種 区画整理 A=44ha (整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)					計			14			
				R6 (2024)	—	5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												
						R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均 年度事業費						
220	250	217	17	14	793	144												
37%	69%	96%	98%	100%														
6	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設整備事業 (基幹水利施設整備 型))	なかつき 中の月 (江別市)	H27 (2015)	H31 (2019)	H25 (2013)	○受益面積 344ha ○受益戸数 51戸 ・排水路 L=5,300m	1,030	—	—	—	排水路			L=551m	164		
							○受益面積 342ha ○受益戸数 47戸 ・排水路 L=5,045m					計			164			
				R6 (2024)	事前	5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												
						R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均 年度事業費						
270	325	305	194	164	1,852	252												
47%	64%	81%	91%	100%														

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R6年度予定内容						備考
				事業 採択	完了 予定							事業内 容			数量等		事業費 (百万円)	
7	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設整備事業 (基幹水利施設保全 型))	よいちがわだい 余市川第1 (仁木町・余市町)	H29 (2017)	R4 (2022)	— —	○受益面積 432ha ○受益戸数 147戸 ・頭首工 N=3基	980	—	—	—	頭首工			付帯工1式		69	
					R6 (2024)	—	○受益面積 432ha ○受益戸数 147戸 ・頭首工 N=3基					計			69			
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												5カ年平均 年度事業費		188
				R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費									
342	283	234	10	69	1,422													
		58%	78%	94%	95%	100%												
8	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設整備事業 (基幹水利施設保全 型))	きょうまのうこう 共栄久光 (遠別町)	H29 (2017)	R3 (2021)	— —	○受益面積 527ha ○受益戸数 54戸 ・頭首工 N=2基	420	—	—	—	頭首工			1基		140	
					R6 (2024)	—	○受益面積 527ha ○受益戸数 49戸 ・頭首工 N=2基					計			140			
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												5カ年平均 年度事業費		132
				R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費									
144	136	109	130	140	940													
		45%	60%	71%	85%	100%												
9	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度 化事業 (畑地帯総合整備中山 間地域型))	ひがしやま 東山 (富良野市)	H30 (2018)	R8 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 298ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=211ha ・用水路 L=2,994m ・区画整理 A=158ha (整地、暗渠排水、客 土、除穢)	1,600	—	—	—	畑地かんがい 用水路 用地買収及び補償			附帯工1式 L=946m		100 87 3	
					R6 (2024)	事前	○受益面積 313ha ○受益戸数 36戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=215ha ・用水路 L=3,029m ・区画整理 A=131ha (整地、暗渠排水、除 穢) ・暗渠排水 A=10ha					計			190			
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												5カ年平均 年度事業費		160
				R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費									
95	107	249	157	190	1,123													
		38%	47%	69%	83%	100%												

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R6年度予定内容							備考
				事業 採択	完了 予定							事業内容			数量等		事業費 (百万円)		
10	水産林務部	復旧治山	かぐらおかし 神楽岡地区 (歌志内市)	H34 (2022)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 水路工L=49m 暗渠工L=220m 法枠工A=1,040㎡ 伏工A=6,960㎡ 筋工L=80m 法切工V=400㎡ 植栽工N=1,228本 流木対策工1式 仮設工1式 測量試験費1式 	463	—	—	—	法枠工			A=1,151㎡	44			
												伏工			A=867㎡	19			
				H29 (2017)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 水路工L=250m 暗渠工L=147m 法枠工A=3,678㎡ 伏工A=6,160㎡ 筋工L=86m 法切工V=673㎡ 流木対策工1式 仮設工1式 測量試験費1式 	481	66	415	86%	法切工			V=11㎡	1			
												流木対策工			1式	1			
				計			66												
5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)																			
		R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均				年度事業費							
		51	89	0	66	66	481	54											
		54%	73%	73%	86%	100%													
11	水産林務部	復旧治山	おおまがやちく 大曲地区 (網走市)	H33 (2021)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 法枠工A=4,850㎡ 伏工A=6,250㎡ 実播工A=530㎡ 法切工V=1,500㎡ 仮設工1式 測量試験費1式 補償費1式 	463	—	—	—	法枠工			A=852㎡	43			
												伏工			A=616㎡	16			
				H29 (2017)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 法枠工A=4,102㎡ 伏工A=8,722㎡ 法切工V=2,128㎡ 仮設工1式 測量試験費1式 補償費1式 	706	60	618	88%	法切工			V=503㎡	15			
												仮設工			1式	13			
				計			88												
5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)																			
		R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均				年度事業費							
		42	173	63	60	88	706	85											
		46%	70%	79%	88%	100%													
12	水産林務部	防災林造成	はるみちく 晴海地区 (むかわ町)	H36 (2024)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 植栽工A=2.78ha 生育基盤盛土工A=2.78ha 防風工L=5,230m 伏工A=4,050㎡ 仮設工1式 測量試験費1式 	371	—	—	—	植栽工			A=1.61ha	13			
												生育基盤盛土工			A=0.19ha	17			
				H30 (2018)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 植栽工A=3.09ha 生育基盤盛土工A=3.09ha 防風工L=5,790m 伏工A=3,070㎡ 下刈A=5.86ha 仮設工1式 測量試験費1式 	463	60	422	91%	防風工			L=237m	8			
												伏工			A=200㎡	1			
				計			41												
5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)																			
		R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均				年度事業費							
		80	97	74	60	41	463	70											
		41%	62%	78%	91%	100%													

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R6年度予定内容						備考							
				事業 採択	完了 予定							事業内容			数量等	事業費 (百万円)	5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)								
13	水産林務部	保安林総合改良	幾賀地区 (南富良野町)	H30 (2018)	H34 (2022)	— —	・改植(被害木整理) A=25.40ha ・改植A=25.40ha ・改植(地拵)A=25.40ha ・仮設工1式	122	—	—	—	改植 改植(地拵)			A=3.98ha A=3.98ha	7 4									
					R6 (2024)	—	・改植(被害木整理) A=21.31ha ・改植A=20.62ha ・改植(地拵)A=20.62ha ・補植A=1.35ha ・仮設工1式					124	21	113	91%		計			11					
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												R2			R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均	年度事業費
																12	25	23	21	11	124	18			
												35%	55%	74%	91%	100%									
14	水産林務部	緊急防災減災対策総合 治山	かいがらちょう きょうらいしやうちく 海岸町・共栄町地区 (羅臼町)	H29 (2017)	H34 (2022)	— —	・水路工L=34m ・暗渠工L=365m ・法枠工A=26,220㎡ ・柵工L=107m ・筋工L=51m ・伏工A=20,025㎡ ・法切工V=530㎡ ・測量試験費1式	900	—	—	—	暗渠工 法枠工 柵工 伏工 法切工			L=500m A=709㎡ L=41m A=533㎡ V=104㎡	27 40 28 11 4									
					R6 (2024)	—	・水路工L=47m ・暗渠工L=6,685m ・法枠工A=3,068㎡ ・柵工L=103m ・伏工A=11,825㎡ ・法切工V=446㎡ ・測量試験費1式					1,342	120	1,232	92%		計			110					
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												R2			R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均	年度事業費
																306	164	46	120	110	1,342	149			
												67%	79%	83%	92%	100%									
15	建設部	道路改築事業費 (道路メンテナンス事 業費補助)	まつまえこうせん 松前港線 (松前町)	H30 (2018)	H33 (2021)	— —	橋梁工 L=10.9m	370	—	—	—	橋梁工 測量設計費 用地費及び補償費			L=10.9m 騒音振動調査・台帳補正 電柱移設	167 10 10									
					R6 (2024)	—	橋梁工 L=10.9m					439	24	252	57%		計			187					
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)												R2			R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均	年度事業費
																150	14	41	24	187	439	83			
												42%	45%	52%	57%	100%									

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R6年度予定内容						備考	
				事業 採択	完了 予定							事業内容			数量等	事業費 (百万円)	5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)		
16	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	ねむろはんとうせん 根室半島線 (根室市)	H30 (2018)	H34 (2022)	—	道路工 L=0.3km	200	—	—	—	道路工 測量設計費			L=0.3km 石標埋設・台帳補正	120 10	進捗 80%以下理由 根室市 所管の 水道管 が判明 し、そ の移設 協議に 時間を 要した。		
					R6 (2024)	—						道路工 L=0.3km	357	0	227	64%		計	
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)															
				R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均	年度事業費								
	98	30	41	0	130	357	60												
	44%	52%	64%	64%	100%														
17	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	ねむろはんとうせん 根室半島線 (根室市)	H30 (2018)	H33 (2021)	—	道路工 L=0.9km	700	—	—	—	道路工 測量設計費 用地費及び補償費			L=0.5km 石標埋設・台帳補正 電柱移設	215 10 5	進捗 80%以下理由 BOX施工 時に湧 水が発 生し、 その処 理に時 間を要 した。		
					R6 (2024)	—						道路工 L=0.9km	820	50	590	72%		計	
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)															
				R2	R3	R4	R5予定	R6予定	総事業費	5カ年平均	年度事業費								
	140	62	169	50	230	820	130												
	38%	45%	66%	72%	100%														