

# 令和5年度（2023年度）再評価実施地区一覧表

## 資料 7

上段：前回評価（又は事業採択時）

下段：今回評価（令和5年6月30日時点）

| NO | 所管部 | 事業種別                          | ふりがな地区名            | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分     | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-----|-------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|----|
|    |     |                               |                    |      | 事業採択          | 着手            | 完了<br>予定      |               |   |               |              |                       |                             |            |                 |          |    |
| 1  | 農政部 | 道営土地改良事業費<br>(農地整備事業(経営体育成型)) | 14区                | 長沼町  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H38<br>(2026) | H28<br>(2016) | ○受益面積 156ha<br>○受益戸数 19戸<br>○整備工種<br>区画整理 A=156ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道、農道)                               | 3,000         | -            | -                     | -                           | -          | 2               | 一覧表      | -  |
|    |     |                               |                    |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R8<br>(2026)  | 事前            |   |               |              |                       |                             |            |                 |          |    |
| 2  | 農政部 | 道営土地改良事業費<br>(農地整備事業(経営体育成型)) | せいなんちゆうおう<br>西南中央1 | 滝川市  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H38<br>(2026) | H28<br>(2016) | ○受益面積 148ha<br>○受益戸数 25戸<br>○整備工種<br>用水路 L=1,020m<br>排水路 L=340m<br>区画整理 A=140ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道) | 3,300         | -            | -                     | -                           | -          | 2               | 一覧表      | -  |
|    |     |                               |                    |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R8<br>(2026)  | 事前            |   |               |              |                       |                             |            |                 |          |    |
| 3  | 農政部 | 道営土地改良事業費<br>(農地整備事業(経営体育成型)) | にしあまむない<br>西納内     | 深川市  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H38<br>(2026) | H28<br>(2016) | ○受益面積 266ha<br>○受益戸数 29戸<br>○整備工種<br>用水路 L=12,559m<br>排水路 L=3,925m<br>区画整理 A=229ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道) | 3,100         | -            | -                     | -                           | -          | 2               | 一覧表      | -  |
|    |     |                               |                    |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R8<br>(2026)  | 事前            |   |               |              |                       |                             |            |                 |          |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                          | ふりがな地区名              | 市町村名        | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分     | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法                 | 備考 |
|----|-----|-------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|----|
|    |     |                               |                      |             | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |               |  |               |              |                       |                             |            |                 |                          |    |
| 4  | 農政部 | 道営土地改良事業費<br>(農地整備事業(経営体育成型)) | ほつた<br>初田            | 蘭越町         | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H37<br>(2025) | H28<br>(2016) | ○受益面積 124ha<br>○受益戸数 30戸<br>○整備工種<br>用水路 L=7,965m<br>排水路 L=4,087m<br>区画整理 A=74ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道) | 1,600         | -            | -                     | -                           | -          | 2               | 一覧表                      | -  |
|    |     |                               |                      |             | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R8<br>(2026)  | 事前            | ○受益面積 162ha<br>○受益戸数 30戸<br>○整備工種<br>用水路 L=7,191m<br>排水路 L=5,868m<br>区画整理 A=97ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道) | 2,143         | 543          | 348                   | 195                         | 46%        |                 |                          |    |
| 5  | 農政部 | 道営土地改良事業費<br>(農地整備事業(経営体育成型)) | まよくせきむちゆうおつ<br>旭正北中央 | 旭川市         | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H38<br>(2026) | H28<br>(2016) | ○受益面積 128ha<br>○受益戸数 19戸<br>○整備工種<br>区画整理 A=128ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)                                   | 1,850         | -            | -                     | -                           | -          | 2               | 一覧表                      | -  |
|    |     |                               |                      |             | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R8<br>(2026)  | 事前            | ○受益面積 117ha<br>○受益戸数 17戸<br>○整備工種<br>区画整理 A=117ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道、除礫)                                | 2,390         | 540          | 376                   | 164                         | 73%        |                 |                          |    |
| 6  | 農政部 | 道営土地改良事業費<br>(農地整備事業(経営体育成型)) | ほくりほなな<br>北竜南1       | 北竜町、<br>雨竜町 | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H38<br>(2026) | H28<br>(2016) | ○受益面積 446ha<br>○受益戸数 37戸<br>○整備工種<br>用水路 L=23,767m<br>排水路 L=3,237m<br>区画整理 A=283ha(整地、暗渠排水、客土)           | 3,300         | -            | -                     | -                           | -          | 2<br>5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -  |
|    |     |                               |                      |             | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R8<br>(2026)  | 事前            | ○受益面積 447ha<br>○受益戸数 35戸<br>○整備工種<br>用水路 L=23,767m<br>排水路 L=3,237m<br>区画整理 A=286ha(整地、暗渠排水、客土)           | 4,439         | 1,139        | 711                   | 428                         | 65%        |                 |                          |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                          | ふりがな<br>地区名     | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回評価<br>年度・区分  | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法  | 備考 |
|----|-----|-------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---|----|
|    |     |                               |                 |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |  |   |               |              |                           |                             |            |                 |   |    |
| 7  | 農政部 | 道営土地改良事業費<br>(農地整備事業(経営体育成型)) | ふたまただい<br>二股第2南 | 羽幌町  | R1<br>(2019)  | H31<br>(2019) | H39<br>(2027) | H29<br>(2017)  | ○受益面積 147ha<br>○受益戸数 22戸<br>○整備工種<br>用水路 L=14,832m<br>排水路 L=85m<br>区画整理 A=47ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道) | 2,470         | -            | -                         | -                           | -          | 5               | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額                        | -  |
|    |     |                               |                 |      | R1<br>(2019)  | R9<br>(2027)  | 事前            | ○受益面積 149ha<br>○受益戸数 18戸<br>○整備工種<br>用水路 L=14,219m<br>排水路 L=335m<br>区画整理 A=65ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道) | 3,564   | 1,094         | 492          | 602                       | 27%                         |            |                 |   |    |
| 8  | 農政部 | 道営土地改良事業費<br>(農地整備事業(経営体育成型)) | しんしのつきた<br>新篠津北 | 新篠津村 | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H37<br>(2025) | -  | ○受益面積 129ha<br>○受益戸数 13戸<br>○整備工種<br>用水路 L=1,772m<br>排水路 L=6,277m<br>区画整理 A=101ha(整地、暗渠排水、客土)       | 990           | -            | -                         | -                           | -          | 2               | 個別評価<br>自然増除外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | -  |
|    |     |                               |                 |      | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  | -             | ○受益面積 132ha<br>○受益戸数 13戸<br>○整備工種<br>用水路 L=4,192m<br>排水路 L=6,413m<br>区画整理 A=101ha(整地、暗渠排水、客土)        | 1,385   | 395           | 131          | 264                       | 86%                         |            |                 |   |    |
| 9  | 農政部 | 道営土地改良事業費<br>(農地整備事業(中山間地域型)) | たきの<br>滝野       | 厚沢部町 | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H36<br>(2024) | -  | ○受益面積 111ha<br>○受益戸数 32戸<br>○整備工種<br>用水路 L=2,132m<br>排水路 L=3,002m<br>区画整理 A=11ha(整地、暗渠排水)           | 889           | -            | -                         | -                           | -          | 2               | 個別評価<br>自然増除外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | -  |
|    |     |                               |                 |      | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  | -             | ○受益面積 113ha<br>○受益戸数 32戸<br>○整備工種<br>用水路 L=2,132m<br>排水路 L=3,002m<br>区画整理 A=19ha(整地、暗渠排水)            | 1,297   | 408           | 224          | 184                       | 58%                         |            |                 |   |    |

| NO | 所管部 | 事業種別   | ふりがな地区名                  | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分     | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち自然増<br>(百万円) | 自然増除外時の増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価対象区分 | 評価方法                            | 備考 |
|----|-----|--|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|---------|---------------------------------|----|
|    |     |  |                          |      | 事業採択          | 着手            | 完了予定          |               |   |               |              |                   |                     |            |         |                                 |    |
| 10 | 農政部 | 道営土地改良事業費<br>(農地整備事業(中山間地域型))                  | るもい                      | 留萌市  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H36<br>(2024) | —             | ○受益面積 264ha<br>○受益戸数 26戸<br>○整備工種<br>・用水路 L=7,532m<br>・排水路 L=634m<br>・区画整理 A=55ha(整地、暗渠排水)<br>・暗渠排水 A=43ha    | 970           | —            | —                 | —                   | —          | 2       | 個別評価<br>自然増除外時に総事業費10億円以上になった地区 | —  |
|    |     |  |                          |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  | —             | ○受益面積 258ha<br>○受益戸数 26戸<br>○整備工種<br>・用水路 L=7,834m<br>・排水路 L=1,095m<br>・区画整理 A=49ha(整地、暗渠排水)<br>・暗渠排水 A=43ha  | 1,352         | 382          | 203               | 179                 | 61%        |         |                                 |    |
| 11 |     | 道営土地改良事業費<br>(水利施設等保全高度化事業<br>(特別型:畑地帯担い手育成型)) | あぼしりなんぶひがしだいに<br>網走南部東第2 | 網走市  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H38<br>(2026) | H28<br>(2016) | ○受益面積 863ha<br>○受益戸数 75戸<br>○整備工種<br>・区画整理 A=544ha<br>(整地、暗渠排水、客土、除礫)<br>・暗渠排水 A=303ha<br>・客土 A=39ha          | 2,600         | —            | —                 | —                   | —          | 2       | 一覧表                             | —  |
|    |     |  |                          |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R8<br>(2026)  | 事前            | ○受益面積 663ha<br>○受益戸数 72戸<br>○整備工種<br>・区画整理 A=438ha<br>(整地、暗渠排水、客土、除礫)<br>・暗渠排水 A=225ha                        | 2,659         | 59           | 497               | △ 438               | 61%        |         |                                 |    |
| 12 |     | 道営土地改良事業費<br>(水利施設等保全高度化事業<br>(特別型:畑地帯担い手育成型)) | ぐんぼうだいに<br>軍豊第2          | 幕別町  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H36<br>(2024) | H28<br>(2016) | ○受益面積 501ha<br>○受益戸数 36戸<br>○整備工種<br>・排水路 L=80m<br>・農道 L=1,428m<br>・区画整理 A=404ha<br>(整地、暗渠排水、除礫)<br>・除礫 A=2ha | 1,180         | —            | —                 | —                   | —          | 2       | 一覧表                             | —  |
|    |     |  |                          |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  | 事前            | ○受益面積 578ha<br>○受益戸数 39戸<br>○整備工種<br>・排水路 L=61m<br>・農道 L=1,428m<br>・区画整理 A=459ha<br>(整地、暗渠排水、除礫)              | 1,632         | 452          | 186               | 266                 | 73%        |         |                                 |    |

| NO | 所管部 | 事業種別   | ふりがな<br>地区名         | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回評価<br>年度・区分 | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-----|--|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|----|
|    |     |  |                     |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |               |  |               |              |                           |                             |            |                 |          |    |
| 13 |     | 道営土地改良事業費<br>(水利施設等保全高度化事業<br>(特別型：畑地帯担い手育成型)) | ちえぶん                | 名寄市  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H38<br>(2026) | H28<br>(2016) | ○受益面積 426ha<br>○受益戸数 49戸<br>○整備工種<br>・用水路 L=490m<br>・排水路 L=2,029m<br>・区画整理 A=324ha<br>(整地、暗渠排水、除礫)                                     | 1,900         | -            | -                         | -                           | -          | 2               | 一覧表      | -  |
|    |     | 道営土地改良事業費<br>(水利施設等保全高度化事業<br>(畑地帯総合整備中山間地域型)) |                     |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  | 事前            | ○受益面積 481ha<br>○受益戸数 42戸<br>○整備工種<br>・用水路 L=328m<br>・排水路 L=2,011m<br>・区画整理 A=395ha<br>(整地、暗渠排水、除礫)                                     | 1,734         | △ 166        | 281                       | △ 447                       | 68%        |                 |          |    |
| 14 |     | 道営土地改良事業費<br>(水利施設等保全高度化事業<br>(特別型：畑地帯担い手育成型)) | こしみずきただいに<br>小清水北第2 | 小清水町 | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H37<br>(2025) | H28<br>(2016) | ○受益面積 938ha<br>○受益戸数 101戸<br>○整備工種<br>・排水路 L=1,650m<br>・農道 L=1,658m<br>・区画整理 A=257ha<br>(整地、暗渠排水、客土、除礫)<br>・暗渠排水 A=343ha<br>・客土 A=49ha | 1,800         | -            | -                         | -                           | -          | 2               | 一覧表      | -  |
|    |     | 道営土地改良事業費<br>(水利施設等保全高度化事業<br>(畑地帯総合整備中山間地域型)) |                     |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  | 事前            | ○受益面積 734ha<br>○受益戸数 83戸<br>○整備工種<br>・排水路 L=2,251m<br>・農道 L=1,663m<br>・区画整理 A=278ha<br>(整地、暗渠排水、客土)<br>・暗渠排水 A=298ha<br>・客土 A=5ha      | 2,032         | 232          | 311                       | △ 79                        | 74%        |                 |          |    |
| 15 |     | 道営土地改良事業費<br>(水利施設等保全高度化事業<br>(特別型：畑地帯担い手育成型)) | くんねっふほくとう<br>訓子府北東  | 訓子府町 | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H37<br>(2025) | H28<br>(2016) | ○受益面積 686ha<br>○受益戸数 69戸<br>○整備工種<br>・排水路 L=1,137m<br>・区画整理 A=455ha<br>(整地、暗渠排水、客土、除礫)<br>・暗渠排水 A=167ha<br>・客土 A=42ha                  | 1,700         | -            | -                         | -                           | -          | 2               | 一覧表      | -  |
|    |     | 道営土地改良事業費<br>(水利施設等保全高度化事業<br>(畑地帯総合整備中山間地域型)) |                     |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  | 事前            | ○受益面積 727ha<br>○受益戸数 73戸<br>○整備工種<br>・排水路 L=1,137m<br>・区画整理 A=567ha<br>(整地、暗渠排水、客土、除礫)<br>・暗渠排水 A=118ha<br>・客土 A=11ha                  | 2,492         | 792          | 301                       | 491                         | 68%        |                 |          |    |

| NO | 所管部 | 事業種別  | ふりがな<br>地区名      | 市町村名     | 事業経過          |               |   | 前回<br>評価<br>年度・区分  | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分                                 | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-----|---|------------------|----------|---------------|---------------|---|--|-------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---|----------|----|
|    |     |   |                  |          | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定  |  |       |               |              |                           |                             |            |   |          |    |
| 16 |     | 道営土地改良事業費<br>(農山漁村地域整備交付金<br>(水利施設整備事業(畑地帯担い手育成型))) | にしおこっぺ<br>西興部    | 西興部村     | H30<br>(2018) | H36<br>(2024) | H28<br>(2016)   | ○受益面積 183ha<br>○受益戸数 4戸<br>○整備工種<br>・農道 L=150m<br>・区画整理 A=90ha<br>(整地、暗渠排水、除礫)<br>・営農用水施設 管路 L=14kmほか              | 1,200 | -             | -            | -                         | -                           | 2          | 一覧表   | -        |    |
|    |     | H30<br>(2018)                                       |                  |          | R7<br>(2025)  | 事前            | ○受益面積 149ha<br>○受益戸数 8戸<br>○整備工種<br>・農道 L=162m<br>・区画整理 A=87ha<br>(整地、暗渠排水、除礫)<br>・営農用水施設 施設 一式<br>管路 L=17,957m   | 1,639  | 439   | 159           | 280          | 83%                       |                             |            |   |          |    |
| 17 |     | 道営土地改良事業費<br>(水利施設等保全高度化事業<br>(特別型:畑地帯担い手支援型))      | にしたけ<br>西竹       | 中標津町     | H30<br>(2018) | H38<br>(2026) | H28<br>(2016)   | ○受益面積 6,960a<br>○受益戸数 104戸<br>○整備工種<br>・営農用水施設 管路 L=29kmほか   | 2,500 | -             | -            | -                         | -                           | 2          | 一覧表   | -        |    |
|    |     | H30<br>(2018)                                       |                  |          | R8<br>(2026)  | 事前            | ○受益面積 6,437ha<br>○受益戸数 102戸<br>○整備工種<br>・営農用水施設 施設 一式<br>管路 L=30,415m   | 3,203  | 703   | 444           | 259          | 78%                       |                             |            |   |          |    |
| 18 | 農政部 | 道営農村総合整備事業費<br>(中山間地域農業農村総合整備事業)                    | うらがわちゅうぶ<br>浦河中部 | 浦河町      | H30<br>(2018) | H37<br>(2025) | -   | ○受益面積 242.5ha<br>○受益戸数 33戸<br>○整備工種<br>・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=198.4ha<br>・排水路 L=915m<br>・客土 A=20.5ha<br>・暗渠排水 A=8.8ha | 970   | -             | -            | -                         | -                           | 2          | 個別評価<br>自然増除外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | -        |    |
|    |     | H30<br>(2018)                                       |                  |          | R8<br>(2026)  | -             | ○受益面積 285.2ha<br>○受益戸数 38戸<br>○整備工種<br>・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=262.8ha<br>・排水路 L=915m<br>・客土 A=7.8ha<br>・暗渠排水 A=4.2ha | 1,261  | 291   | 161           | 130          | 33%                       |                             |            |   |          |    |
| 19 | 農政部 | 道営農地防災事業費<br>(農村地域防災減災事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業))         | みねのぶ<br>峰延1      | 岩見沢市・美瑛市 | H30<br>(2018) | H36<br>(2024) | -   | 堤体補強工1式<br>取水施設工1式   | 450   | -             | -            | -                         | -                           | 2          | 一覧表   | -        |    |
|    |     | H30<br>(2018)                                       |                  |          | R7<br>(2025)  | -             | 堤体補強工1式<br>取水施設工1式  | 450  | 0     | 29            | △ 29         | 55%                       |                             |            |   |          |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                        | ふりがな<br>地区名     | 市町村名                | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分 | 事業内容                                      | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法  | 備考 |
|----|-----|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---|----|
|    |     |                             |                 |                     | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |                       |   |               |              |                           |                             |            |                 |   |    |
| 20 | 農政部 | 道営農地防災事業費（海岸保全施設整備事業）       | まゐまつ<br>丸松1     | 遠別町                 | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H34<br>(2022) | —                     | 護岸工 L=350m<br>消波工 L=350m                  | 900           | —            | —                         | —                           | —          | 2               | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | —  |
|    |     |                             |                 |                     |               | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  | —                     | 護岸工 L=410m<br>消波工 L=410m                  | 1,426         | 526          | 46                        | 480                         | 66%        |                 |   |    |
| 21 | 農政部 | 道営農地防災事業費（海岸保全施設整備事業）       | こしみず<br>小清水2期   | 小清水町                | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H35<br>(2023) | —                     | 護岸工L= 520m<br>根固工L=1,200m<br>波返工L=2,874m  | 960           | —            | —                         | —                           | —          | 2               | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以<br>上増額                        | —  |
|    |     |                             |                 |                     |               | H30<br>(2018) | R8<br>(2026)  | —                     | 護岸工L=1,257m<br>根固工L=1,257m<br>波返工L=2,874m | 1,746         | 786          | 49                        | 737                         | 66%        |                 |   |    |
| 22 | 農政部 | 道営農道整備事業費<br>農道整備事業（広域農道整備） | ひだかちゅうぶ<br>日高中部 | 新ひだか町<br>新冠町<br>浦河町 | H4<br>(1992)  | H5<br>(1993)  | H40<br>(2028) | H30<br>(2018)         | 農道工 L=18,484m                             | 13,428        | —            | —                         | —                           | —          | 4               | 一覧表   | —  |
|    |     |                             |                 |                     |               | H5<br>(1993)  | R10<br>(2028) | 再                     | 農道工 L=19,025m                             | 13,844        | 416          | 529                       | △ 113                       | 84%        |                 |   |    |

| NO | 所管部   | 事業種別      | ふりがな<br>地区名   | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分 | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円)   | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法                 | 備考 |
|----|-------|-----------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|---|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|----|
|    |       |           |               |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |                       |  |   |              |                           |                             |            |                 |                          |    |
| 23 | 水産林務部 | 水産基盤整備事業費 | えきしなむ<br>枝幸南部 | 枝幸町  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H39<br>(2027) | H28<br>(2016)         | (音標地区)<br>東防波堤 L=50.0m<br>北護岸(改良) L=156.0m<br>第2北護岸 L=240.0m<br>東護岸(改良) L=105.0m<br>泊地一式、岸壁一式<br>船揚場一式 ほか<br><br>(乙忠部地区)<br>東防波堤(改良) L=110.0m<br>北防波堤(改良) L=120.0m<br>北護岸(改良) L=200.0m<br>南護岸 L=144.0m<br>航路一式、泊地一式<br>岸壁一式、船揚場一式<br>ほか<br><br>(山日地区)<br>外防波堤 L=50.0m<br>新北護岸 L=50.0m、<br>新北護岸(改良) L=50.0m<br>突堤 L=40.0m<br>航路一式、泊地一式<br>岸壁一式、船揚場一式<br>ほか<br><br>(徳志別地区)<br>外防波堤 L=60.0m<br>北防波堤(改良) L=100m<br>北護岸(改良) L=117m<br><br>(岡島地区)<br>外防波堤 L=30.0m<br>北防波堤(改良) L=24.0m<br>北護岸(改良) L=23.0m<br>ほか | 9,410   | -            | -                         | -                           | -          | 2<br>5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | 全員 |
|    |       |           |               |      |               | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R9<br>(2027)          | 事前   | (音標地区)<br>東防波堤 L=180.0m、<br>北護岸(改良) L=156.0m<br>第2北護岸 L=240.0m<br>東護岸(改良) L=105.0m<br>泊地一式、岸壁一式<br>船揚場一式 ほか<br><br>(乙忠部地区)<br>東防波堤(改良) L=110.0m、<br>北防波堤(改良) L=120.0m、<br>北護岸(改良) L=200.0m<br>南護岸 L=144.0m<br>航路一式、泊地一式<br>岸壁一式、船揚場一式<br>荷さばき施設 一式 ほか<br><br>(山日地区)<br>外防波堤 L=50.0m<br>新北護岸 L=50.0m、<br>新北護岸(改良) L=50.0m<br>突堤 L=40.0m<br>航路一式、泊地一式<br>岸壁一式、船揚場一式 ほか<br><br>(徳志別地区)<br>外防波堤 L=60.0m<br>(岡島地区)<br>外防波堤 L=30.0m、<br>北防波堤(改良) L=24.0m、<br>北護岸(改良) L=23.0m、<br>用地一式 | 13,694       | 4,284                     | 994                         | 3,290      |                 |                          |    |



| NO | 所管部   | 事業種別      | ふりがな<br>地区名    | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分   | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法 | 備考  |
|----|-------|-----------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---|-------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|---|
|    |       |           |                |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |   |       |               |              |                           |                             |            |                 |          |   |
| 24 | 水産林務部 | 水産基盤整備事業費 | えきしほくぶ<br>枝幸北部 | 枝幸町  | H30<br>(2018) | H39<br>(2027) | H28<br>(2016) | (間牧地区)<br>外防波堤 L=60.0m<br>用地(改良) L=4,500m2<br><br>(目梨泊地区)<br>東防波堤 L=210.0m<br>東防波堤(改良) L=25.0m<br>東護岸 L=125.0m<br>南護岸 L=140.0m<br>-4.0m泊地 A=25,000m2<br>-3.5m泊地 A=4,700m2<br>-3.5m泊地(防波堤撤去)<br>L=100m<br>-4.0m岸壁 L=164.0m<br>-3.5m岸壁 L=70.0m<br>船揚場 L=30.0m<br>船揚場(旧上架施設撤去)<br>船揚場(上架施設 漁協施工)<br>道路 L=300.0m<br>用地 A=10,400m2<br>用地(改良) A=7,600m2 | 3,225 | -             | -            | -                         | -                           | 2          | 一覧表             | -        |   |
|    |       |           |                |      |               | H30<br>(2018) | R9<br>(2027)  | 事前  |       |               |              |                           |                             |            |                 |          | (間牧地区)<br>外防波堤 L=60.0m<br>用地(改良) L=4,500m2<br><br>(目梨泊地区)<br>東防波堤 L=210.0m<br>東防波堤(改良) L=25.0m<br>東護岸 L=125.0m<br>南護岸 L=140.0m<br>-4.0m泊地 A=25,000m2<br>-3.5m泊地 A=4,700m2<br>-4.0m岸壁 L=181.0m<br>-3.5m岸壁 L=70.0m<br>船揚場 L=30.0m<br>船揚場(上架施設 漁協施工)<br>道路 L=300.0m<br>用地 A=10,400m2<br>用地(改良) A=7,600m2 |

| NO | 所管部   | 事業種別      | ふりがな<br>地区名      | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分 | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-------|-----------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|----|
|    |       |           |                  |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |                       |   |               |              |                           |                             |            |                 |          |    |
| 25 | 水産林務部 | 水産基盤整備事業費 | きるふつちゅうぶ<br>猿払中部 | 猿払村  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H39<br>(2027) | H28<br>(2016)         | 第2東防波堤 L=167.0m<br>第3内防波堤 L=168.0m<br>南護岸 L=468.0m<br>-4.5m航路 A=29,000m2<br>-4.0m泊地 A=41,000m2<br>-4.0m岸壁 L=211.0m<br>-3.5m岸壁(改良) L=63.0m<br>道路 L=620.0m<br>道路(改良) L=260.0m<br>用地 A=27,000m2<br>排水処理施設 一式 | 5,930         | -            | -                         | -                           | -          | 2               | 一覧表      | -  |
|    |       |           |                  |      |               | H30<br>(2018) | R9<br>(2027)  |                       | 事前  |               |              |                           |                             |            |                 |          |    |

| NO | 所管部   | 事業種別      | ふりがな<br>地区名   | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分   | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法 | 備考           |
|----|-------|-----------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---|-------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|--------------|
|    |       |           |               |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |   |       |               |              |                           |                             |            |                 |          |              |
| 26 | 水産林務部 | 水産基盤整備事業費 | きろふくぐ<br>猿払北部 | 猿払村  | H30<br>(2018) | H39<br>(2027) | H28<br>(2016) | 東防波堤 L=337.0m<br>新東護岸 L=250.0m<br>西護岸 L=77.2m<br>航路・泊地 一式<br>-4.0m岸壁 L=474.0m<br>(新設 L=268m・改良 L=206m)<br>-2.0m物揚場 L=194.0m<br>船揚場 L=100.0m<br>道路 L=847.0m<br>道路(改良) L=120.0m<br>用地 A=26,000m2<br>用地(改良) A=9,300m2<br>排水処理施設 一式 | 6,200 | -             | -            | -                         | -                           | 2          | 一覧表             | -        |              |
|    |       |           |               |      |               | H30<br>(2018) |               |   |       |               |              |                           |                             |            |                 |          | R9<br>(2027) |

| NO | 所管部   | 事業種別      | ふりがな<br>地区名     | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分 | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法                     | 備考 |
|----|-------|-----------|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |       |           |                 |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |                       |  |               |              |                           |                             |            |                 |                              |    |
| 27 | 水産林務部 | 水産基盤整備事業費 | しゅうだいたう<br>新尾谷沼 | 別海町  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H39<br>(2027) | H28<br>(2016)         | 西防波堤(補修) L=780.0m<br>南防波堤(改良) L=110.0m<br>西護岸(補修) L=171.6m<br>-3.0m泊地(補修) A=9,900m2<br>-3.5m泊地(補修) A=32,200m2<br>-3.5m岸壁(改良) L=153.6m<br>-2.0m物揚場(補修) L=274.0m<br>船揚場(補修) L=117.5m<br>道路 L=166.0m<br>道路(補修) L=1,838.0m<br>用地(改良) A=4,500m2 | 5,900         | -            | -                         | -                           | -          | 2<br>5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以<br>上増額 | -  |
|    |       |           |                 |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R9<br>(2027)  | 事前                    | 西防波堤(補修) L=780.0m<br>南防波堤(改良) L=110.0m<br>西護岸(補修) L=171.6m<br>-3.0m泊地(補修) A=9,900m2<br>-3.5m泊地(補修) A=32,200m2<br>-3.5m岸壁(改良) L=153.6m<br>-2.0m物揚場(補修) L=274.0m<br>船揚場(補修) L=117.5m<br>道路 L=166.0m<br>道路(補修) L=1,838.0m<br>用地(改良) A=4,500m2 | 7,000         | 1,100        | 406                       | 694                         | 62%        |                 |                              |    |
| 28 | 水産林務部 | 水産基盤整備事業費 | とこたん<br>床潭      | 厚岸町  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H39<br>(2027) | H28<br>(2016)         | 西外防波堤 L=100.0m<br>北外防波堤 L=150.0m<br>南外防波堤 L=100.0m<br>第1西防波堤 L=169.3m<br>北防波堤 L=100.0m<br>第2西防波堤 L=280.4m<br>第1南防波堤 L=72.7m<br>第2南防波堤 L=119.9m<br>-4.0m航路 A=3,700㎡<br>-3.5m泊地 A=15,000㎡<br>-3.5m岸壁 L=45.0m                                 | 3,500         | -            | -                         | -                           | -          | 2               | 一覧表                          | -  |
|    |       |           |                 |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R9<br>(2027)  | 事前                    | 西外防波堤 L=100.0m<br>北外防波堤 L=150.0m<br>南外防波堤 L=100.0m<br>第1西防波堤 L=169.3m<br>北防波堤 L=100.0m<br>第2西防波堤 L=280.4m<br>第1南防波堤 L=72.7m<br>第2南防波堤 L=34.4m<br>-4.0m航路 A=3,700㎡<br>-3.5m泊地 A=15,700㎡<br>-3.5m岸壁 L=45.0m                                  | 3,830         | 330          | 227                       | 103                         | 17%        |                 |                              |    |

| NO | 所管部   | 事業種別      | ふりがな<br>地区名 | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分  | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法 | 備考  |
|----|-------|-----------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|-----|
|    |       |           |             |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |  |  |               |              |                           |                             |            |                 |          |     |
| 29 | 水産林務部 | 水産基盤整備事業費 | きわき<br>沢木   | 雄武町  | H30<br>(2018) | H39<br>(2027) | H28<br>(2016) | 外防波堤 L=55.0m<br>第3外防波堤 L=80.0m<br>北防波堤 L=41.0m<br>北護岸 L=164.0m<br>-4.5m航路 A=7,210m <sup>2</sup><br>-4.0m泊地 A=9,070m <sup>2</sup><br>-4.0m岸壁 L=90.0m<br>-3.5m岸壁(改良) L=273.0m<br>-2.5m物揚場(改良) L=48.0m<br>道路 L=100.0m<br>道路(改良) L=300.0m<br>用地 A=2,560m <sup>2</sup><br>用地(改良) 一式 | 2,900  | —             | —            | —                         | —                           | 2          | 一覧表             | —        |     |
|    |       |           |             |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R9<br>(2027)  | 事前   | 外防波堤 L=55.0m<br>第3外防波堤 L=80.0m<br>北防波堤 L=39.8m<br>北護岸 L=174.6m<br>-4.5m航路 A=7,210m <sup>2</sup><br>-4.0m泊地 A=9,070m <sup>2</sup><br>-4.0m岸壁 L=90.0m<br>-3.5m岸壁(改良) L=273.0m<br>-2.5m物揚場(改良) L=48.0m<br>道路 L=100.0m<br>道路(改良) L=300.0m<br>用地 A=2,560m <sup>2</sup><br>用地(改良) 一式 | 3,450         | 550          | 412                       | 138                         |            |                 |          | 33% |

| NO | 所管部   | 事業種別      | ふりがな<br>地区名     | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分 | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-------|-----------|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|----|
|    |       |           |                 |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |                       |  |               |              |                           |                             |            |                 |          |    |
| 30 | 水産林務部 | 水産基盤整備事業費 | くしろちりっぷ<br>釧路散布 | 浜中町  | H26<br>(2014) | H26<br>(2014) | R5<br>(2023)  | R3<br>(2021)          | (本港地区)<br>第3西防波堤 L=75.0m<br>西防波堤(改良) L=54.5m<br>東防波堤 L=105.0m、<br>西護岸 L=44.0m<br>東護岸 L=140.0m<br>-3.5m泊地 A=7,310㎡<br>-3.5m岸壁 L=109.8m<br>-3.0m岸壁 L=51.1m<br>道路 L=405.0m、用地 A=3,600㎡<br>排水施設一式<br>(渡散布地区)<br>第1南防波堤(改良) L=7.0m<br>-2.0m物揚場 L=43.1m<br>道路 L=5.5m、<br>道路(改良) L=55.5m<br>用地 A=300㎡ | 3,550         | -            | -                         | -                           | -          | 6               | 一覧表      | -  |
|    |       |           |                 |      | H26<br>(2014) | H26<br>(2014) | R10<br>(2028) |                       |  |               |              |                           |                             |            |                 |          |    |

| NO | 所管部   | 事業種別                   | ふりがな<br>地区名      | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分 | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法  | 備考 |
|----|-------|------------------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---|----|
|    |       |                        |                  |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |                       |   |               |              |                           |                             |            |                 |   |    |
| 31 | 水産林務部 | 水産基盤整備事業費              | おとべ<br>乙部        | 乙部町  | H28<br>(2016) | H28<br>(2016) | R6<br>(2024)  | R3<br>(2021)          | (乙部地区)<br>防砂堤 L=130.0m<br>-2.0m航路サンドポケット 一式<br>(元和地区)<br>防砂堤 L=120.0m<br>突堤 L=30.0m | 920           | -            | -                         | -                           | -          | 6               | 個別評価<br>自然増<br>除外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | -  |
|    |       |                        |                  |      | H28<br>(2016) | H28<br>(2016) | R8<br>(2026)  |                       |   |               |              |                           |                             |            |                 |   |    |
| 32 | 水産林務部 | 海岸保全施設整備事業<br>(高潮対策事業) | おだいの<br>尾谷沼      | 別海町  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H39<br>(2027) | H28<br>(2016)         | 胸壁 L=1,247m<br>陸間<br>階段 N=5基  | 2,424         | -            | -                         | -                           | -          | 2<br>5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以<br>上増額                        | -  |
|    |       |                        |                  |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R9<br>(2027)  |                       |   |               |              |                           |                             |            |                 |   |    |
| 33 | 水産林務部 | 緊急予防治山                 | はいぶのほりぐち<br>患風登口 | 函館市  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H33<br>(2021) | -                     | ・法枠工A=12,800㎡<br>・伏工A=9,700㎡<br>・柵工L=180m<br>・法切工V=600㎡<br>・植栽工N=270本<br>・仮設工1式     | 550           | -            | -                         | -                           | -          | 2               | 一覧表   | -  |
|    |       |                        |                  |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  |                       |   |               |              |                           |                             |            |                 |   |    |

| NO | 所管部   | 事業種別                     | ふりがな地区名           | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分 | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法  | 備考 |
|----|-------|--------------------------|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---|----|
|    |       |                          |                   |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |           |  |               |              |                       |                             |            |                 |   |    |
| 34 | 水産林務部 | 緊急予防治山                   | えきんちく<br>恵山地区     | 函館市  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H32<br>(2020) | -<br>-    | ・土留工L=96m<br>・法枠工A=1,500㎡<br>・柵工L=130m<br>・筋工L=200m<br>・伏工A=1,150㎡<br>・法切工V=410㎡<br>・本数調整伐A=0.40ha<br>・仮設工1式 | 300           | -            | -                     | -                           | -          | 2               | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費が<br>10割(2倍)<br>以上増額 | -  |
|    |       |                          |                   |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  |           |  |               |              |                       |                             |            |                 |   |    |
| 35 | 水産林務部 | 防災林造成                    | えんべつ<br>音別        | 釧路市  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H35<br>(2023) | -<br>-    | ・植栽工A=5.62ha<br>・植栽工(埋幹)L=11,760m<br>・植栽(地拵)A=3.22ha<br>・生育基盤盛土A=2.40ha<br>・防風工L=3,945m<br>・仮設工1式            | 370           | -            | -                     | -                           | -          | 2               | 一覧表   | -  |
|    |       |                          |                   |      | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | R7<br>(2025)  |           |  |               |              |                       |                             |            |                 |   |    |
| 36 | 建設部   | 道路改築事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | えべつえにわせん<br>江別恵庭線 | 江別市  | H17<br>(2005) | H17<br>(2005) | H35<br>(2023) | 再         | 延長 L=2.8km<br>道路工 L=2.6km<br>橋梁工 N=4橋<br>軟弱地盤対策工 1式  | 8,900         | -            | -                     | -                           | -          | 4               | 一覧表   | -  |
|    |       |                          |                   |      | H17<br>(2005) | H17<br>(2005) | R8<br>(2026)  |           |  |               |              |                       |                             |            |                 |   |    |



| NO | 所管部 | 事業種別                       | ふりがな地区名            | 市町村名        | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分  | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分          | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-----|----------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|----------|----|
|    |     |                            |                    |             | 事業採択          | 着手            | 完了<br>予定      |  |        |               |              |                       |                             |            |                          |          |    |
| 37 | 建設部 | 道路改築事業費<br>(特定道路事業交付金)     | なまろえんべつせん<br>名寄遠別線 | 遠別町         | H22<br>(2010) | R7<br>(2025)  | R1<br>(2019)  | 延長 L=7.8km<br>道路工 L=5.5km<br>橋梁工 N=9橋<br>トンネル工 L=758m<br>地すべり対策工 N=6箇所 | 13,100 | -             | -            | -                     | -                           | 5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |    |
|    |     |                            |                    |             | H22<br>(2010) | R7<br>(2025)  | 再             | 延長 L=7.8km<br>道路工 L=5.5km<br>橋梁工 N=4橋<br>トンネル工 L=758m<br>地すべり対策工 N=9箇所 | 15,030 | 1,930         | 199          | 1,731                 | 85%                         |            |                          |          |    |
| 38 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | つきさむがわ<br>月寒川      | 札幌市         | H30<br>(2018) | H50<br>(2038) | H29<br>(2017) | 築堤工 L=1,070m<br>掘削工 L=1,070m<br>護岸工 L=4,400m<br>附帯工事 道路橋2橋等            | 5,280  | -             | -            | -                     | -                           | 2<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |    |
|    |     |                            |                    |             | H31<br>(2019) | R20<br>(2038) | 事前            | 築堤工 L=1,070m<br>掘削工 L=1,070m<br>護岸工 L=4,400m<br>附帯工事 道路橋2橋等            | 7,713  | 2,433         | 677          | 1,756                 | 33%                         |            |                          |          |    |
| 39 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | かしわぎがわ<br>柏木川      | 恵庭市<br>北広島市 | S58<br>(1983) | H34<br>(2022) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=9,005m<br>掘削工 L=12,000m<br>護岸工 L=16,632m<br>遊水地 N=2箇所            | 19,924 | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>7-1   | 高進捗率                     |          |    |
|    |     |                            |                    |             | S58<br>(1983) | R13<br>(2031) | 再             | 築堤工 L=9,005m<br>掘削工 L=12,000m<br>護岸工 L=16,632m<br>遊水地 N=2箇所            | 20,818 | 894           | 74           | 820                   | 97%                         |            |                          |          |    |
| 40 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | しんかわ<br>新川         | 札幌市         | S28<br>(1953) | H40<br>(2028) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=43,600m<br>掘削工 L=21,800m<br>護岸工 L=43,600m                        | 45,636 | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |    |
|    |     |                            |                    |             | S28<br>(1953) | R20<br>(2038) | 再             | 築堤工 L=43,600m<br>掘削工 L=21,800m<br>護岸工 L=43,600m                        | 47,117 | 1,481         | 1,131        | 350                   | 84%                         |            |                          |          |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                       | ふりがな地区名        | 市町村名               | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分   | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分          | 評価<br>方法 | 備考  |
|----|-----|----------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|----------|-----|
|    |     |                            |                |                    | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |   |   |               |              |                       |                             |            |                          |          |     |
| 41 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | とねづつがわ<br>利根別川 | 岩見沢市               | S42<br>(1967) | H45<br>(2033) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=8,510m<br>掘削工 L=22,900m<br>護岸工 L=36,013m<br>附帯工事 道路橋27橋等          | 32,010  | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |     |
|    |     |                            |                |                    |               | R15<br>(2033) |               | 再   | 築堤工 L=8,510m<br>掘削工 L=17,840m<br>護岸工 L=24,543m<br>遊水池 N=2カ所<br>附帯工事 道路橋27橋等 | 36,117        | 4,107        | 541                   | 3,566                       |            |                          |          | 75% |
| 42 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | よいちがわ<br>余市川   | 仁木町<br>余市町<br>赤井川村 | S31<br>(1956) | H50<br>(2038) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=52,780m<br>掘削工 L=30,600m<br>護岸工 L=14,900m<br>附帯工事 道路橋N=15橋、JR橋1橋等 | 36,305  | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |     |
|    |     |                            |                |                    |               | R30<br>(2048) |               | 再   | 築堤工 L=52,780m<br>掘削工 L=30,600m<br>護岸工 L=14,900m<br>附帯工事 道路橋N=15橋、JR橋1橋等     | 41,062        | 4,757        | 984                   | 3,773                       |            |                          |          | 82% |
| 43 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | ほりかつぶがわ<br>堀株川 | 共和町                | S41<br>(1966) | H40<br>(2028) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=26,362m<br>掘削工 L=17,400m<br>護岸工 L=13,796m<br>附帯工事 道路橋N=11橋、JR橋1橋等 | 21,388  | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>7-1   | 高進捗率                     |          |     |
|    |     |                            |                |                    |               | R10<br>(2028) |               | 再   | 築堤工 L=26,362m<br>掘削工 L=17,400m<br>護岸工 L=13,796m<br>附帯工事 道路橋N=11橋、JR橋1橋等     | 22,308        | 920          | 139                   | 781                         |            |                          |          | 96% |
| 44 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | しゆぶとがわ<br>朱太川  | 寿都町<br>黒松内町        | H30<br>(2018) | H40<br>(2028) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=14,250m<br>掘削工 L=8,600m<br>護岸工 L=8,985m<br>附帯工事 道路橋3橋等            | 11,281  | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |     |
|    |     |                            |                |                    |               | R10<br>(2028) |               | 再   | 築堤工 L=14,250m<br>掘削工 L=8,600m<br>護岸工 L=8,985m<br>附帯工事 道路橋3橋等                | 12,520        | 1,239        | 270                   | 969                         |            |                          |          | 85% |

| NO | 所管部 | 事業種別                       | ふりがな地区名       | 市町村名                   | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分  | 事業内容    | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分          | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-----|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|----------|----|
|    |     |                            |               |                        | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |  |         |               |              |                       |                             |            |                          |          |    |
| 45 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | まつくらがわ<br>松着川 | 函館市                    | S58<br>(1983) | H47<br>(2035) | H30<br>(2018) | 掘削工 L=7,983m<br>護岸工 L=11,339m<br>遊水地 N=2カ所<br>附帯工事 道路橋24橋等               | 29,381  | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |    |
|    |     |                            |               |                        | S58<br>(1983) | R17<br>(2035) | 再             | 掘削工 L=7,983m<br>護岸工 L=11,339m<br>遊水地 N=2カ所<br>附帯工事 道路橋24橋等               | 36,777  | 7,396         | 726          | 6,670                 | 78%                         |            |                          |          |    |
| 46 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | あびらがわ<br>安平川  | 苫小牧市<br>安平町            | S25<br>(1950) | H55<br>(2043) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=90,352m<br>掘削工 L=63,100m<br>護岸工 L=44,401m<br>附帯工事 道路橋38橋、JR橋10橋等   | 107,033 | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | 全員       |    |
|    |     |                            |               |                        | S25<br>(1950) | R25<br>(2043) | 再             | 築堤工 L=90,352m<br>掘削工 L=63,100m<br>護岸工 L=44,401m<br>附帯工事 道路橋38橋、JR橋10橋等   | 122,817 | 15,784        | 10,165       | 5,619                 | 38%                         |            |                          |          |    |
| 47 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | チマイベツ川<br>がわ  | 室蘭市<br>伊達市             | S62<br>(1987) | H40<br>(2028) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=3,100m<br>掘削工 L=2,900m<br>護岸工 L=4,200m<br>附帯工事 道路橋4橋、JR橋1橋等        | 8,178   | -             | -            | -                     | -                           | 4          | 一覧表                      | -        |    |
|    |     |                            |               |                        | S62<br>(1987) | R15<br>(2033) | 再             | 築堤工 L=3,100m<br>掘削工 L=2,900m<br>護岸工 L=4,200m<br>附帯工事 道路橋4橋、JR橋1橋等        | 8,686   | 508           | 425          | 83                    | 65%                         |            |                          |          |    |
| 48 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | ふらのがわ<br>富良野川 | 富良野市<br>上富良野町<br>中富良野町 | S28<br>(1953) | H41<br>(2029) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=109,500m<br>掘削工 L=65,800m<br>護岸工 L=150,276m<br>附帯工事 道路橋190橋、JR橋6橋等 | 85,376  | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |    |
|    |     |                            |               |                        | S28<br>(1953) | R21<br>(2039) | 再             | 築堤工 L=109,500m<br>掘削工 L=65,800m<br>護岸工 L=150,276m<br>附帯工事 道路橋190橋、JR橋6橋等 | 93,400  | 8,024         | 2,714        | 5,310                 | 79%                         |            |                          |          |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                       | ふりがな地区名            | 市町村名              | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分   | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分          | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|--------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|----------|----|
|    |     |                            |                    |                   | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |   |        |               |              |                       |                             |            |                          |          |    |
| 49 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | うしほべつがわ<br>牛朱別川    | 旭川市<br>当麻町<br>東川町 | S24<br>(1949) | H50<br>(2038) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=40, 150m<br>掘削工 L=41, 400m<br>護岸工 L=21, 635m<br>附带工事 道路橋46橋、JR橋1橋等    | 32,764 | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |    |
|    |     |                            |                    |                   | S24<br>(1949) | R20<br>(2038) | 再             | 築堤工 L=40, 150m<br>掘削工 L=41, 400m<br>護岸工 L=21, 635m<br>附带工事 道路橋46橋、JR橋1橋等    | 37,428 | 4,664         | 1,097        | 3,567                 | 74%                         |            |                          |          |    |
| 50 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | アイヌ川 <sup>がわ</sup> | 旭川市               | S61<br>(1986) | H40<br>(2028) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=1, 080m<br>掘削工 L=4, 655m<br>護岸工 L=9, 768m<br>附带工事 道路橋15橋等             | 4,324  | -             | -            | -                     | -                           | 4          | 一覧表                      | -        |    |
|    |     |                            |                    |                   | S61<br>(1986) | R14<br>(2032) | 再             | 築堤工 L=1, 080m<br>掘削工 L=4, 655m<br>護岸工 L=9, 768m<br>附带工事 道路橋15橋等             | 4,845  | 521           | 266          | 255                   | 62%                         |            |                          |          |    |
| 51 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | こたんべつがわ<br>古丹別川    | 苫前町               | H31<br>(2019) | H40<br>(2028) | H29<br>(2017) | 築堤工 L=3, 500m<br>掘削工 L=9, 400m<br>護岸工 L=3, 700m<br>遊水地 N=2箇所<br>附带工事 取水工2基等 | 3,500  | -             | -            | -                     | -                           | 2<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |    |
|    |     |                            |                    |                   | R1<br>(2019)  | R14<br>(2032) | 事前            | 築堤工 L=3, 500m<br>掘削工 L=9, 400m<br>護岸工 L=3, 700m<br>遊水地 N=2箇所<br>附带工事 取水工2基等 | 6,732  | 3,232         | 502          | 2,730                 | 36%                         |            |                          |          |    |
| 52 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | とんべつがわ<br>頓別川      | 浜頓別町<br>中頓別町      | S26<br>(1951) | H44<br>(2032) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=38, 300m<br>掘削工 L=38, 210m<br>護岸工 L=19, 900m<br>附带工事 道路橋14橋           | 25,954 | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -        |    |
|    |     |                            |                    |                   | S26<br>(1951) | R17<br>(2035) | 再             | 築堤工 L=38, 300m<br>掘削工 L=38, 210m<br>護岸工 L=19, 900m<br>附带工事 道路橋14橋           | 28,694 | 2,740         | 500          | 2,240                 | 86%                         |            |                          |          |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                       | ふりがな地区名       | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分 | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法                 | 備考 |
|----|-----|----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|----|
|    |     |                            |               |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |           |   |               |              |                       |                             |            |                 |                          |    |
| 53 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | しゅりがわ<br>斜里川  | 斜里町  | H1<br>(1989)  | H3<br>(1991)  | H43<br>(2031) | 再         | 築堤工 L=27,500m<br>掘削工 L=17,200m<br>護岸工 L=20,990m<br>附带工事 道路橋4橋、JR橋1橋等                | 17,133        | -            | -                     | -                           | -          | 4<br>5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -  |
|    |     |                            |               |      | H3<br>(1991)  | R15<br>(2033) |               |           | 築堤工 L=27,500m<br>掘削工 L=17,200m<br>護岸工 L=20,990m<br>附带工事 道路橋4橋、JR橋1橋等                | 19,174        | 2,041        | 438                   | 1,603                       | 83%        |                 |                          |    |
| 54 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | あばしりがわ<br>網走川 | 津別町  | H25<br>(2013) | H25<br>(2013) | H44<br>(2032) | 再         | 築堤工 L=6,300m<br>掘削工 L=8,300m<br>護岸工 L=720m  | 1,906         | -            | -                     | -                           | -          | 4               | 一覧表                      | -  |
|    |     |                            |               |      | H25<br>(2013) | R19<br>(2037) |               |           | 築堤工 L=6,300m<br>掘削工 L=8,300m<br>護岸工 L=720m  | 2,099         | 193          | 193                   | 0                           | 33%        |                 |                          |    |
| 55 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | むかがわ<br>無加川   | 北見市  | S40<br>(1965) | S40<br>(1965) | H50<br>(2038) | 再         | 築堤工 L=30,460m<br>掘削工 L=39,900m<br>護岸工 L=41,209m<br>附带工事 道路橋27橋、JR橋1橋等               | 28,641        | -            | -                     | -                           | -          | 4<br>5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額 | -  |
|    |     |                            |               |      | S40<br>(1965) | R20<br>(2038) |               |           | 築堤工 L=30,460m<br>掘削工 L=39,900m<br>護岸工 L=41,209m<br>附带工事 道路橋29橋、JR橋1橋等               | 37,345        | 8,704        | 1,232                 | 7,472                       | 72%        |                 |                          |    |
| 56 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | こいしがわ<br>小石川  | 北見市  | H6<br>(1994)  | H9<br>(1997)  | H36<br>(2024) | 再         | 築堤工 L=4,400m<br>掘削工 L=4,081m<br>護岸工 L=8,520m<br>河川トンネル L=719m<br>附带工事 道路橋17橋、JR橋1橋等 | 17,907        | -            | -                     | -                           | -          | 4<br>7-1        | 高進捗率                     |    |
|    |     |                            |               |      | H9<br>(1997)  | R11<br>(2029) |               |           | 築堤工 L=4,400m<br>掘削工 L=4,081m<br>護岸工 L=8,520m<br>河川トンネル L=719m<br>附带工事 道路橋17橋、JR橋1橋等 | 18,344        | 437          | 178                   | 259                         | 94%        |                 |                          |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                        | ふりがな地区名         | 市町村名              | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分  | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分                          | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-----|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--|----------|----|
|    |     |                             |                 |                   | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |  |        |               |              |                       |                             |            |  |          |    |
| 57 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金)  | としべつがわ<br>利別川   | 本別町<br>足寄町<br>陸別町 | H2<br>(1990)  | H57<br>(2045) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=62,560m<br>掘削工 L=110,561m<br>護岸工 L=13,333m<br>附带工事 道路橋8橋等      | 37,404 | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額                 | -        |    |
|    |     |                             |                 |                   | H2<br>(1990)  | R27<br>(2045) | 再             | 築堤工 L=62,560m<br>掘削工 L=110,561m<br>護岸工 L=13,333m<br>附带工事 道路橋8橋等      | 40,414 | 3,010         | 1,780        | 1,230                 | 69%                         |            |  |          |    |
| 58 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金)  | おびひろがわ<br>帯広川   | 帯広市<br>芽室町        | S28<br>(1953) | H48<br>(2036) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=87,534m<br>掘削工 L=42,200m<br>護岸工 L=81,536m<br>附带工事 道路橋31橋等      | 25,141 | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以上増額                 | -        |    |
|    |     |                             |                 |                   | S28<br>(1953) | R18<br>(2036) | 再             | 築堤工 L=87,534m<br>掘削工 L=42,200m<br>護岸工 L=81,536m<br>附带工事 道路橋31橋等      | 26,388 | 1,247         | 737          | 510                   | 81%                         |            |  |          |    |
| 59 | 建設部 | 広域河川改修事業費<br>(社会資本整備総合交付金)  | くしろがわ<br>釧路川    | 釧路市<br>釧路町        | H7<br>(1995)  | R26<br>(2044) | R1<br>(2019)  | 築堤工 L=13,855m<br>掘削工 L=13,480m<br>護岸工 L=17,166m<br>附带工事 道路橋2橋、JR橋5橋等 | 39,905 | -             | -            | -                     | -                           | 5          | 一覧表<br>総事業費<br>10億円以上増額<br>(自然増8割以上より除外) | -        |    |
|    |     |                             |                 |                   | H7<br>(1995)  | R26<br>(2044) | 再             | 築堤工 L=13,855m<br>掘削工 L=13,480m<br>護岸工 L=17,166m<br>附带工事 道路橋2橋、JR橋5橋等 | 42,593 | 2,688         | 2,688        | 0                     | 47%                         |            |  |          |    |
| 60 | 建設部 | 河川総合流域防災事業<br>(社会資本整備総合交付金) | まこまないがわ<br>真駒内川 | 札幌市               | H3<br>(1991)  | H40<br>(2028) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=200m<br>掘削工 L=6,050m<br>護岸工 L=7,460m                           | 6,131  | -             | -            | -                     | -                           | 4<br>7-1   |  | 高進捗率     |    |
|    |     |                             |                 |                   | H3<br>(1991)  | R10<br>(2028) | 再             | 築堤工 L=200m<br>掘削工 L=6,050m<br>護岸工 L=7,460m                           | 6,842  | 711           | 87           | 624                   | 91%                         |            |  |          |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                        | ふりがな地区名         | 市町村名       | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分     | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-----|-----------------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|----|
|    |     |                             |                 |            | 事業採択          | 着手            | 完了<br>予定      |               |   |               |              |                       |                             |            |                 |          |    |
| 61 | 建設部 | 河川総合流域防災事業<br>(社会資本整備総合交付金) | うえんべかわ<br>雨煙別川  | 栗山町        | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H34<br>(2022) | —             | 管理用通路 L=10,156m<br>親水護岸 L=990m                              | 613           | —            | —                     | —                           | —          | 2               | 一覧表      | —  |
|    |     |                             |                 |            |               | H30<br>(2018) | R12<br>(2030) | —             | 管理用通路 L=10,156m<br>親水護岸 L=990m                              | 1,017         | 404          | 45                    | 359                         | 55%        |                 |          |    |
| 62 | 建設部 | 河川総合流域防災事業<br>(社会資本整備総合交付金) | うぶんがわ<br>雨紛川    | 旭川市        | H16<br>(2004) | H20<br>(2008) | H44<br>(2032) | H30<br>(2018) | 築堤工 L=4,477m<br>掘削工 L=4,477m<br>護岸工 L=2,200m<br>附帯工事 道路橋6橋等 | 4,041         | —            | —                     | —                           | —          | 4               | 一覧表      | —  |
|    |     |                             |                 |            |               | H20<br>(2008) | R14<br>(2032) | 再             | 築堤工 L=4,477m<br>掘削工 L=4,477m<br>護岸工 L=2,200m<br>附帯工事 道路橋6橋等 | 4,816         | 775          | 375                   | 400                         | 44%        |                 |          |    |
| 63 | 建設部 | 河川総合流域防災事業<br>(社会資本整備総合交付金) | しかりべつがわ<br>然別川  | 鹿追町<br>音更町 | H25<br>(2013) | H25<br>(2013) | H36<br>(2024) | H30<br>(2018) | 魚道工 N=10基   | 1,553         | —            | —                     | —                           | —          | 4               | 一覧表      | —  |
|    |     |                             |                 |            |               | H25<br>(2013) | R12<br>(2030) | 再             | 魚道工 N=10基   | 2,514         | 961          | 68                    | 893                         | 71%        |                 |          |    |
| 64 | 建設部 | 通常砂防事業費<br>(社会資本整備総合交付金)    | にんにくさわがわ<br>森沢川 | 函館市<br>七飯町 | H11<br>(1999) | H14<br>(2002) | H38<br>(2026) | H30<br>(2018) | 溪流保全工 L=3,900m<br>山腹工 L=490m<br>砂防堰堤改良工 N=2基<br>流木捕捉工 N=1基  | 2,450         | —            | —                     | —                           | —          | 4               | 一覧表      | —  |
|    |     |                             |                 |            |               | H14<br>(2002) | R14<br>(2032) | 再             | 溪流保全工 L=3,900m<br>山腹工 L=490m<br>砂防堰堤改良工 N=2基<br>流木捕捉工 N=1基  | 2,750         | 300          | 168                   | 132                         | 75%        |                 |          |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                      | ふりがな地区名          | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回評価年度・区分     | 事業内容  | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記のうち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法  | 備考 |
|----|-----|---------------------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---|----|
|    |     |                           |                  |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |               |   |               |              |                       |                             |            |                 |   |    |
| 65 | 建設部 | 通常砂防事業費<br>(社会資本整備総合交付金)  | くるまときながわ<br>車止内川 | 網走市  | H25<br>(2013) | H27<br>(2015) | H35<br>(2023) | H30<br>(2018) | 砂防堰堤工 N=4基  | 900           | —            | —                     | —                           | —          | 4               | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | —  |
|    |     |                           |                  |      |               | H27<br>(2015) | R9<br>(2027)  | 再             | 砂防堰堤工 N=3基<br>床固工 N=7基                            | 1,550         | 650          | 18                    | 632                         | 78%        |                 |   |    |
| 66 | 建設部 | 通常砂防事業費<br>(社会資本整備総合交付金)  | あつないがわ<br>厚内川    | 浦幌町  | H25<br>(2013) | H28<br>(2016) | H38<br>(2026) | H30<br>(2018) | 遊砂地工 N=2基<br>砂防堰堤工 N=3基<br>流木捕捉工 N=2基<br>山腹工 N=1基 | 1,930         | —            | —                     | —                           | —          | 4<br>5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以<br>上増額                        | 全員 |
|    |     |                           |                  |      |               | H28<br>(2016) | R12<br>(2030) | 再             | 遊砂地工 N=2基<br>砂防堰堤工 N=3基<br>流木捕捉工 N=2基<br>山腹工 N=1基 | 4,200         | 2,270        | 158                   | 2,112                       | 43%        |                 |   |    |
| 67 | 建設部 | 通常砂防事業費<br>(大規模特定砂防等事業補助) | さんないがわ<br>珊内川    | 神恵内村 | H25<br>(2013) | H28<br>(2016) | H37<br>(2025) | H30<br>(2018) | 砂防堰堤工 N=2基<br>砂防堰堤改良工 N=1基<br>流木捕捉工 N=1基          | 1,450         | —            | —                     | —                           | —          | 4<br>5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以<br>上増額                        | —  |
|    |     |                           |                  |      |               | H28<br>(2016) | R14<br>(2032) | 再             | 砂防堰堤工 N=2基<br>砂防堰堤改良工 N=1基<br>流木捕捉工 N=1基          | 2,570         | 1,120        | 134                   | 986                         | 39%        |                 |   |    |
| 68 | 建設部 | 通常砂防事業費<br>(大規模特定砂防等事業補助) | パンケしんどうがわ<br>新得川 | 新得町  | H30<br>(2018) | H31<br>(2019) | H35<br>(2023) | —             | 砂防堰堤工 N=2基  | 950           | —            | —                     | —                           | —          | 2               | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | —  |
|    |     |                           |                  |      |               | R3<br>(2021)  | R9<br>(2027)  | —             | 砂防堰堤工 N=2基  | 1,740         | 790          | 86                    | 704                         | 40%        |                 |   |    |



| NO | 所管部 | 事業種別                       | ふりがな<br>地区名                     | 市町村名  | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分 | 事業内容                                    | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法  | 備考 |
|----|-----|----------------------------|---------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---|----|
|    |     |                            |                                 |       | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |                       |   |               |              |                           |                             |            |                 |   |    |
| 69 | 建設部 | 通常砂防事業費<br>(大規模特定砂防等事業補助)  | きゅうこうがわ<br>九号川                  | 新得町   | H30<br>(2018) | H31<br>(2019) | H36<br>(2024) | —                     | 砂防堰堤改良工 N=1基<br>砂防堰堤工 N=2基<br>床固工 N=1基  | 940           | —            | —                         | —                           | —          | 2               | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | —  |
|    |     |                            |                                 |       |               | R3<br>(2021)  | R12<br>(2030) | —                     | 砂防堰堤改良工 N=1基<br>砂防堰堤工 N=2基<br>床固工 N=1基  | 1,600         | 660          | 97                        | 563                         | 32%        |                 |   |    |
| 70 | 建設部 | 通常砂防事業費<br>(大規模特定砂防等事業補助)  | パンケヌシ川<br>がわ                    | 日高町   | H30<br>(2018) | H34<br>(2022) | H39<br>(2027) | —                     | 砂防堰堤工 N=1基<br>流木捕捉工 N=1基                | 990           | —            | —                         | —                           | —          | 2               | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | —  |
|    |     |                            |                                 |       |               | R4<br>(2022)  | R11<br>(2029) | —                     | 砂防堰堤工 N=1基<br>砂防堰改良工 N=1基<br>流木捕捉工 N=1基 | 1,790         | 800          | 94                        | 706                         | 38%        |                 |   |    |
| 71 | 建設部 | 火山砂防事業費<br>(社会資本整備総合交付金)   | ふらのがわ<br>ピリカ富良野川                | 上富良野町 | H30<br>(2018) | H32<br>(2020) | H38<br>(2026) | —                     | 砂防堰堤工 N=2基<br>溪流保全工 L=2.4km             | 980           | —            | —                         | —                           | —          | 2               | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | —  |
|    |     |                            |                                 |       |               | R2<br>(2020)  | R10<br>(2028) | —                     | 砂防堰堤工 N=2基<br>溪流保全工 L=2.4km             | 1,600         | 620          | 99                        | 521                         | 38%        |                 |   |    |
| 72 | 建設部 | 総合流域防災事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | さっぽろみなみじゅうじょうにしに<br>札幌南10条西23丁目 | 札幌市   | H30<br>(2018) | H31<br>(2019) | H35<br>(2023) | —                     | 土留柵工 L=460m                             | 600           | —            | —                         | —                           | —          | 1               | 一覧表   | —  |
|    |     |                            |                                 |       |               | R6<br>(2024)  | R10<br>(2028) | —                     | 土留柵工 L=215m<br>地山補強土工 L=294m            | 720           | 120          | 80                        | 40                          | 9%         |                 |   |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                         | ふりがな<br>地区名                                       | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分 | 事業内容                         | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分 | 評価<br>方法  | 備考 |
|----|-----|------------------------------|---|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---|----|
|    |     |                              |   |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |                       |                              |               |              |                           |                             |            |                 |   |    |
| 73 | 建設部 | 総合流域防災事業費<br>(社会資本整備総合交付金)   | おとふけほうらいほんどおりろくちよ<br>音更宝来本通6丁目1その<br>うめいちそのに<br>2 | 音更町  | H30<br>(2018) | H31<br>(2019) | H34<br>(2022) | —                     | 土留柵工 L=170m                  | 280           | —            | —                         | —                           | —          | 2               | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費が<br>10割(2倍)<br>以上増額 | —  |
|    |     |                              |   |      |               | R4<br>(2022)  | R8<br>(2026)  | —                     | 土留柵工 L=170m                  | 670           | 390          | 24                        | 366                         | 21%        |                 |   |    |
| 74 | 建設部 | 総合流域防災事業費<br>(社会資本整備総合交付金)   | るもいれうけ<br>留萌礼受                                    | 留萌市  | H30<br>(2018) | H31<br>(2019) | H36<br>(2024) | —                     | 雪崩予防柵工 L=283m                | 380           | —            | —                         | —                           | —          | 2               | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費が<br>10割(2倍)<br>以上増額 | —  |
|    |     |                              |   |      |               | R1<br>(2019)  | R10<br>(2028) | —                     | 雪崩予防柵工 L=293m                | 950           | 570          | 30                        | 540                         | 26%        |                 |   |    |
| 75 | 建設部 | 急傾斜地崩壊対策事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | まっぼろにしのみきゆう<br>札幌西野9                              | 札幌市  | H30<br>(2018) | H31<br>(2019) | H38<br>(2026) | —                     | 土留柵工 L=300m<br>落石防護柵工 L=300m | 900           | —            | —                         | —                           | —          | 1<br>5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以<br>上増額                    | —  |
|    |     |                              |   |      |               | R6<br>(2024)  | R14<br>(2032) | —                     | 土留柵工 L=300m<br>落石防護柵工 L=54m  | 3,920         | 3,020        | 133                       | 2,887                       | 2%         |                 |   |    |
| 76 | 建設部 | 急傾斜地崩壊対策事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | あばしりにしきまちよん<br>網走錦町4                              | 網走市  | H25<br>(2013) | H28<br>(2016) | H34<br>(2022) | H30<br>(2018)         | 土留柵工 L=200m<br>吹付法枠工 L=50m   | 380           | —            | —                         | —                           | —          | 4               | 一覧表   | —  |
|    |     |                              |   |      |               | H28<br>(2016) | R9<br>(2027)  | 再                     | 土留柵工 L=200m<br>吹付法枠工 L=50m   | 500           | 120          | 19                        | 101                         | 65%        |                 |   |    |

| NO | 所管部 | 事業種別                           | ふりがな<br>地区名                 | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度<br>・区分 | 事業内容                             | 総事業費<br>(百万円)                    | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分                                     | 評価<br>方法 | 備考  |
|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---|----------|-----|
|    |     |                                |                             |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |                       |                                  |                                  |              |                           |                             |            |   |          |     |
| 77 | 建設部 | 急傾斜地崩壊対策事業費<br>(社会資本整備総合交付金)   | くしろちやうおしやまつぶ<br>釧路町老若舞      | 釧路町  | H25<br>(2013) | H26<br>(2014) | H35<br>(2023) | H30<br>(2018)         | 吹付法砕工 L=280m<br>プレキャスト法砕工 L=110m | 700                              | —            | —                         | —                           | 4          | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | —        |     |
|    |     |                                |                             |      |               | H26<br>(2014) | R10<br>(2028) |                       | 再                                | 吹付法砕工 L=280m<br>プレキャスト法砕工 L=110m | 1,130        | 430                       | 48                          |            |   |          | 382 |
| 78 | 建設部 | 急傾斜地崩壊対策事業費<br>(事業間連携砂防等事業費補助) | るもいみなみまちよんちやうめに<br>留萌南町4丁目2 | 留萌市  | H25<br>(2013) | H27<br>(2015) | H36<br>(2024) | H30<br>(2018)         | 土留柵工 L=199m<br>吹付法砕工 L=66m       | 890                              | —            | —                         | —                           | 4          | 個別評価<br>自然増除<br>外時に総<br>事業費10<br>億円以上<br>になった<br>地区 | —        |     |
|    |     |                                |                             |      |               | H27<br>(2015) | R8<br>(2026)  |                       | 再                                | 土留柵工 L=199m<br>吹付法砕工 L=66m       | 1,410        | 520                       | 41                          |            |   |          | 479 |
| 79 | 建設部 | 海岸高潮対策費<br>(社会資本整備総合交付金)       | おおふねかいが<br>大舟海岸             | 函館市  | H30<br>(2018) | H30<br>(2018) | H40<br>(2028) | H28<br>(2016)         | 護岸 L=640.1m                      | 2,500                            | —            | —                         | —                           | 2          | 一覧表   | —        |     |
|    |     |                                |                             |      |               | H30<br>(2018) | R15<br>(2033) |                       | 事前                               | 護岸 L=640.1m                      | 3,100        | 600                       | 287                         |            |   |          | 313 |
| 80 | 建設部 | 海岸侵食対策費<br>(社会資本整備総合交付金)       | こがねかいが<br>黄金海岸              | 伊達市  | S62<br>(1987) | S62<br>(1987) | H37<br>(2025) | H30<br>(2018)         | 離岸堤 25基<br>直立護岸(改良) L=205m       | 4,730                            | —            | —                         | —                           | 4          | 一覧表   | —        |     |
|    |     |                                |                             |      |               | S62<br>(1987) | R7<br>(2025)  |                       | 再                                | 離岸堤 25基<br>直立護岸(改良) L=205m       | 5,080        | 350                       | 85                          |            |   |          | 265 |

| NO | 所管部 | 事業種別                       | ふりがな<br>地区名                      | 市町村名 | 事業経過          |               |               | 前回<br>評価<br>年度・区分   | 事業内容   | 総事業費<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 左記の<br>うち<br>自然増<br>(百万円) | 自然増<br>除外時の<br>増減額<br>(百万円) | 進捗率<br>(%) | 再評価<br>対象<br>区分              | 評価<br>方法 | 備考 |
|----|-----|----------------------------|----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---|--------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|----------|----|
|    |     |                            |                                  |      | 事業<br>採択      | 着手            | 完了<br>予定      |   |        |               |              |                           |                             |            |                              |          |    |
| 81 | 建設部 | 都市計画街路事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | さんさんにじゆうながやまとうこうせ<br>3・3・20永山東光線 | 旭川市  | H27<br>(2015) | H35<br>(2023) | H30<br>(2018) | 道路工 L=1.04km 幅員W=30.0m<br>(一般部)、42.3m(立体交差部)<br>跨線橋(踏切除却)L=32m<br>道路工(改良、舗装、函渠、擁壁)                        | 8,120  | -             | -            | -                         | -                           | 4<br>5     | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以<br>上増額 | -        |    |
|    |     |                            |                                  |      | H27<br>(2015) | R11<br>(2029) | 再             | 道路工 L=1.04km 幅員W=30.0m<br>(一般部)、42.3m(立体交差部)<br>跨線橋(踏切除却)L=32m<br>道路工(改良、舗装、函渠、擁壁)                        | 10,800 | 2,680         | 504          | 2,176                     | 66%                         |            |                              |          |    |
| 82 | 建設部 | 都市計画街路事業費<br>(社会資本整備総合交付金) | さんよんいちいちきせんどおり<br>3・4・111基線通     | 恵庭市  | H27<br>(2015) | R7<br>(2025)  | R2<br>(2020)  | 道路工 L=0.59km 幅員W=20.0m<br>(一般部)、36.3m(立体交差部)<br>橋梁N=1橋(L=62m)<br>擁壁N=4<br>(L=100m, L=114m, L=96m, L=130m) | 3,852  | -             | -            | -                         | -                           | 5          | 個別評価<br>総事業費<br>10億円以<br>上増額 | -        |    |
|    |     |                            |                                  |      | H27<br>(2015) | R7<br>(2025)  | 再             | 道路工 L=0.59km 幅員W=20.0m<br>(一般部)、36.3m(立体交差部)<br>橋梁N=1橋(L=62m)<br>擁壁N=4<br>(L=100m, L=114m, L=96m, L=130m) | 4,952  | 1,100         | 190          | 910                       | 82%                         |            |                              |          |    |
| 83 | 建設部 | 道営住宅建設費<br>(社会資本整備総合交付金)   | おおあきみやまち<br>大麻富町                 | 江別市  | H30<br>(2018) | H42<br>(2030) | H28<br>(2016) | 200戸  | 7,190  | -             | -            | -                         | -                           | 2          | 一覧表                          | -        |    |
|    |     |                            |                                  |      | H30<br>(2018) | R12<br>(2030) | 事前            | 200戸  | 7,870  | 680           | 680          | 0                         | 38%                         |            |                              |          |    |