

令和5年度（2023年度） 公共事業再評価地区一覧表

資料3

上段：前回評価（又は事業採択時）

下段：今回評価（令和5年6月30日現在）

（様式1）

NO	所管部	事業種別	調番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		14区	長沼町	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 156ha ○受益戸数 19戸 ○整備工種 区画整理 A=156ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道、農道)	3,000	975	—	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 150ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 区画整理 A=150ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道、農道)	2,862	930	△138	521	△659	1,721	60%		
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		さいなんちゅうおう 西南中央1	滝川市	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 148ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 用水路 L=1,020m 排水路 L=340m 区画整理 A=140ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	3,300	1,073	—	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 149ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 用水路 L=591m 排水路 L=289m 区画整理 A=143ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	3,543	1,151	243	523	△280	3,010	85%		
3	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		にしあきとない 西納内	深川市	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 266ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 用水路 L=12,559m 排水路 L=3,925m 区画整理 A=229ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	3,100	1,008	—	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 268ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 用水路 L=12,332m 排水路 L=3,925m 区画整理 A=244ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	3,784	1,230	684	590	94	1,998	53%		

NO	所管部	事業種別	調番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ほつた 初田	蘭越町	H30 (2018)	H30 (2018)	H37 (2025)	H28 (2016)	○受益面積 124ha ○受益戸数 30戸 ○整備工種 用水路 L=7,965m 排水路 L=4,087m 区画整理 A=74ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	1,600	520	-	-	-	-	-	2
							H30 (2018)	R8 (2026)										
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		きよかせあたちゆうおう 旭正北中央	旭川市	H30 (2018)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 128ha ○受益戸数 19戸 ○整備工種 区画整理 A=128ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	1,850	601	-	-	-	-	-	2
							H30 (2018)	R8 (2026)										
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ほくりゆのみ 北竜南1	北竜町、 雨竜町	H30 (2018)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 446ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 用水路 L=23,767m 排水路 L=3,237m 区画整理 A=283ha(整地、暗渠排水、客土)	3,300	1,073	-	-	-	-	-	2 5
							H30 (2018)	R8 (2026)										

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ふたまただい 二股第2南	羽幌町	R1 (2019)	H31 (2019)	H39 (2027)	H29 (2017)	○受益面積 147ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 用水路 L=14,832m 排水路 L=85m 区画整理 A=47ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	2,470	803	-	-	-	-	-	5
						R1 (2019)		R9 (2027)	事前	○受益面積 149ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 用水路 L=14,219m 排水路 L=335m 区画整理 A=65ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	3,564	1,158	1,094	492	602	960	27%	
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		しんしのつ きた 新篠津北	新篠津村	H30 (2018)	H30 (2018)	H37 (2025)	-	○受益面積 129ha ○受益戸数 13戸 ○整備工種 用水路 L=1,772m 排水路 L=6,277m 区画整理 A=101ha(整地、暗渠排水、客土)	990	322	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)		R7 (2025)	-	○受益面積 132ha ○受益戸数 13戸 ○整備工種 用水路 L=4,192m 排水路 L=6,413m 区画整理 A=101ha(整地、暗渠排水、客土)	1,385	450	395	131	264	1,186	86%	
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))		たきの 滝野	厚沢部町	H30 (2018)	H30 (2018)	H36 (2024)	-	○受益面積 111ha ○受益戸数 32戸 ○整備工種 用水路 L=2,132m 排水路 L=3,002m 区画整理 A=11ha(整地、暗渠排水)	889	289	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)		R7 (2025)	-	○受益面積 113ha ○受益戸数 32戸 ○整備工種 用水路 L=2,132m 排水路 L=3,002m 区画整理 A=19ha(整地、暗渠排水)	1,297	422	408	224	184	751	58%	

NO	所管部	事業種別	調番 番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費  (百万円)	左記のうち 道費負担額  (百万円)	増減額  (百万円)	左記の うち 自然増  (百万円)	自然増 除外時の 増減額  (百万円)	累計 事業費  (百万円)	進捗率  (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))		るもい	留萌市	H30 (2018)	H30 (2018)	H36 (2024)	— —	○受益面積 264ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 ・用水路 L=7,532m ・排水路 L=634m ・区画整理 A=55ha(整地、暗渠排水) ・暗渠排水 A=43ha	970	315	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)		R7 (2025)	—	○受益面積 258ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 ・用水路 L=7,834m ・排水路 L=1,095m ・区画整理 A=49ha(整地、暗渠排水) ・暗渠排水 A=43ha	1,352	439	382	203	179	826	61%	
11	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型:畑地帯担い手育成型))		あぼしりなんぶひがしだいに 網走南部東第2	網走市	H30 (2018)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 863ha ○受益戸数 75戸 ○整備工種 ・区画整理 A=544ha (整地、暗渠排水、客土、除磔) ・暗渠排水 A=303ha ・客土 A=39ha	2,600	728	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)		R8 (2026)	事前	○受益面積 663ha ○受益戸数 72戸 ○整備工種 ・区画整理 A=438ha (整地、暗渠排水、客土、除磔) ・暗渠排水 A=225ha	2,659	745	59	497	△ 438	1,630	61%	
12	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型:畑地帯担い手育成型))		ぐんぼうだいに 車豊第2	幕別町	H30 (2018)	H30 (2018)	H36 (2024)	H28 (2016)	○受益面積 501ha ○受益戸数 36戸 ○整備工種 ・排水路 L=80m ・農道 L=1,428m ・区画整理 A=404ha (整地、暗渠排水、除磔) ・除磔 A=2ha	1,180	330	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)		R7 (2025)	事前	○受益面積 578ha ○受益戸数 39戸 ○整備工種 ・排水路 L=61m ・農道 L=1,428m ・区画整理 A=459ha (整地、暗渠排水、除磔)	1,632	457	452	186	266	1,193	73%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
13	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型：畑地帯担い手育成型))		ちえぶん	名寄市	H30 (2018)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 426ha ○受益戸数 49戸 ○整備工種 ・用水路 L=490m ・排水路 L=2,029m ・区画整理 A=324ha (整地、暗渠排水、除礫)	1,900	532	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))				H30 (2018)		R7 (2025)	事前	○受益面積 481ha ○受益戸数 42戸 ○整備工種 ・用水路 L=328m ・排水路 L=2,011m ・区画整理 A=395ha (整地、暗渠排水、除礫)	1,734	486	△ 166	281	△ 447	1,173	68%	
14	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型：畑地帯担い手育成型))		こしみずきただいに 小清水北第2	小清水町	H30 (2018)	H30 (2018)	H37 (2025)	H28 (2016)	○受益面積 938ha ○受益戸数 101戸 ○整備工種 ・排水路 L=1,650m ・農道 L=1,658m ・区画整理 A=257ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A=343ha ・客土 A=49ha	1,800	504	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))				H30 (2018)		R7 (2025)	事前	○受益面積 734ha ○受益戸数 83戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,251m ・農道 L=1,663m ・区画整理 A=278ha (整地、暗渠排水、客土) ・暗渠排水 A=298ha ・客土 A=5ha	2,032	569	232	311	△ 79	1,513	74%	
15	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型：畑地帯担い手育成型))		くんねつぶほくとう 訓子府北東	訓子府町	H30 (2018)	H30 (2018)	H37 (2025)	H28 (2016)	○受益面積 686ha ○受益戸数 69戸 ○整備工種 ・排水路 L=1,137m ・区画整理 A=455ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A=167ha ・客土 A=42ha	1,700	476	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))				H30 (2018)		R7 (2025)	事前	○受益面積 727ha ○受益戸数 73戸 ○整備工種 ・排水路 L=1,137m ・区画整理 A=567ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A=118ha ・客土 A=11ha	2,492	698	792	301	491	1,688	68%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
16	農政部	道営土地改良事業費 (農山漁村地域整備交付金 (水利施設整備事業(畑地帯担い手育成型)))		にしおこっぺ 西興部	西興部村	H30 (2018)	H30 (2018)	H36 (2024)	H28 (2016)	○受益面積 183ha ○受益戸数 4戸 ○整備工種 ・農道 L=150m ・区画整理 A=90ha (整地、暗渠排水、除礫) ・営農用水施設 管路 L=14kmほか	1,200	336	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))				H30 (2018)	H30 (2018)	R7 (2025)	事前	○受益面積 149ha ○受益戸数 8戸 ○整備工種 ・農道 L=162m ・区画整理 A=87ha (整地、暗渠排水、除礫) ・営農用水施設 施設一式 管路 L=17,957m	1,639	459	439	159	280	1,353	83%	
17	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型：畑地帯担い手支援型))		にしたけ 西竹	中標津町	H30 (2018)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 6,960a ○受益戸数 104戸 ○整備工種 ・営農用水施設 管路 L=29kmほか	2,500	700	—	—	—	—	—	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))				H30 (2018)	H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 6,437ha ○受益戸数 102戸 ○整備工種 ・営農用水施設 施設一式 管路 L=30,415m	3,203	897	703	444	259	2,484	78%	
18	農政部	道営農村総合整備事業費 (中山間地域農業農村総合整備事業)		うらかわちゅうぶ 浦河中部	浦河町	H30 (2018)	H30 (2018)	H37 (2025)	— —	○受益面積 242.5ha ○受益戸数 33戸 ○整備工種 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=198.4ha ・排水路 L=915m ・客土 A=20.5ha ・暗渠排水 A=8.8ha	970	310	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R8 (2026)	—	○受益面積 285.2ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=262.8ha ・排水路 L=915m ・客土 A=7.8ha ・暗渠排水 A=4.2ha	1,261	404	291	161	130	418	33%	

NO	所管部	事業種別	調番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
19	農政部	道営農地防災事業費 ((農村地域防災減災事業(防災重点農 業用ため池緊急整備事業))		みねのぶ 峰延1	岩見沢市・美瑛市	H30 (2018)	H30 (2018)	H36 (2024)	— —	堤体補強工1式 取水施設工1式	450	153	—	—	—	—	—	2
							H30 (2018)	R7 (2025)	—	堤体補強工1式 取水施設工1式	450	153	0	29	△ 29	247	55%	
20	農政部	道営農地防災事業費(海岸保全施設整 備事業)		まるまつ 丸松1	遠別町	H30 (2018)	H30 (2018)	H34 (2022)	— —	護岸工 L=350m 消波工 L=350m	900	405	—	—	—	—	—	2
							H30 (2018)	R7 (2025)	—	護岸工 L=410m 消波工 L=410m	1,426	641	526	46	480	936	66%	
21	農政部	道営農地防災事業費(海岸保全施設整 備事業)		こしみず 小清水2期	小清水町	H30 (2018)	H30 (2018)	H35 (2023)	— —	護岸工L= 520m 根固工L=1,200m 波返工L=2,874m	960	432	—	—	—	—	—	2
							H30 (2018)	R8 (2026)	—	護岸工L=1,257m 根固工L=1,257m 波返工L=2,874m	1,746	785	786	49	737	1,150	66%	
22	農政部	道営農道整備事業費 農道整備事業(広域農道整備)		ひだかちゅうぶ 日高中部	新ひだか町 新冠町 浦河町	H4 (1992)	H5 (1993)	H40 (2028)	H30 (2018)	農道工 L=18,484m	13,428	3,021	—	—	—	—	—	4
							H5 (1993)	R10 (2028)	再	農道工 L=19,025m	13,844	3,115	416	529	△ 113	11,580	84%	

NO	所管部	事業種別	調番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
23	水産林務部	水産基盤整備事業費		えさしなんぶ 枝幸南部	枝幸町	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	(音標地区) 東防波堤 L=50.0m 北護岸(改良) L=156.0m 第2北護岸 L=240.0m 東護岸(改良) L=105.0m 泊地一式、岸壁一式 船揚場一式 ほか  (乙忠部地区) 東防波堤(改良) L=110.0m 北防波堤(改良) L=120.0m 北護岸(改良) L=200.0m 南護岸 L=144.0m 航路一式、泊地一式 岸壁一式、船揚場一式 ほか  (山臼地区) 外防波堤 L=50.0m 新北護岸 L=50.0m、 新北護岸(改良) L=50.0m 突堤 L=40.0m 航路一式、泊地一式 岸壁一式、船揚場一式 ほか  (徳志別地区) 外防波堤 L=60.0m 北防波堤(改良) L=100m 北護岸(改良) L=117m  (岡島地区) 外防波堤 L=30.0m 北防波堤(改良) L=24.0m 北護岸(改良) L=23.0m ほか	9,410	2,730	—	—	—	—	—	25
							H30 (2018)	H30 (2018)	R9 (2027)	事前	(音標地区) 東防波堤 L=180.0m、 北護岸(改良) L=156.0m 第2北護岸 L=240.0m 東護岸(改良) L=105.0m 泊地一式、岸壁一式 船揚場一式 ほか  (乙忠部地区) 東防波堤(改良) L=110.0m、 北防波堤(改良) L=120.0m、 北護岸(改良) L=200.0m 南護岸 L=144.0m 航路一式、泊地一式 岸壁一式、船揚場一式 荷さばき施設一式 ほか  (山臼地区) 外防波堤 L=50.0m 新北護岸 L=50.0m、 新北護岸(改良) L=50.0m 突堤 L=40.0m 航路一式、泊地一式 岸壁一式、船揚場一式 ほか  (徳志別地区) 外防波堤 L=60.0m (岡島地区) 外防波堤 L=30.0m、 北防波堤(改良) L=24.0m、 北護岸(改良) L=23.0m、 用地一式	13,694	3,930	4,284	994	3,290	5,684	



NO	所管部	事業種別	調番 番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費  (百万円)	左記のうち 道費負担額  (百万円)	増減額  (百万円)	左記の うち 自然増  (百万円)	自然増 除外時の 増減額  (百万円)	累計 事業費  (百万円)	進捗率  (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
24	水産林務部	水産基盤整備事業費		えきしほくぶ 枝幸北部	枝幸町	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	(間牧地区) 外防波堤 L=60.0m 用地(改良) L=4,500m2  (目梨泊地区) 東防波堤 L=210.0m 東防波堤(改良) L=25.0m 東護岸 L=125.0m 南護岸 L=140.0m -4.0m泊地 A=25,000m2 -3.5m泊地 A=4,700m2 -3.5m泊地(防波堤撤去) L=100m -4.0m岸壁 L=164.0m -3.5m岸壁 L=70.0m 船揚場 L=30.0m 船揚場(旧上架施設撤去) 船揚場(上架施設 漁協施工) 道路 L=300.0m 用地 A=10,400m2 用地(改良) A=7,600m2	3,225	931	-	-	-	-	-	2
							H30 (2018)	R9 (2027)	事前	(間牧地区) 外防波堤 L=60.0m 用地(改良) L=4,500m2  (目梨泊地区) 東防波堤 L=210.0m 東防波堤(改良) L=25.0m 東護岸 L=125.0m 南護岸 L=140.0m -4.0m泊地 A=25,000m2 -3.5m泊地 A=4,700m2 -4.0m岸壁 L=181.0m -3.5m岸壁 L=70.0m 船揚場 L=30.0m 船揚場(上架施設 漁協施工) 道路 L=300.0m 用地 A=10,400m2 用地(改良) A=7,600m2	3,900	1,135	675	370	305	1,422	36%	

NO	所管部	事業種別	調番 番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業 内容	総事業費  (百万円)	左記のうち 道費負担額  (百万円)	増減額  (百万円)	左記の うち 自然増  (百万円)	自然増 除外時の 増減額  (百万円)	累計 事業費  (百万円)	進捗率  (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
25	水産林務部	水産基盤整備事業費		みるふつちゅうぶ 猿払中部	猿払村	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	第2 東防波堤 L=167.0m 第3 内防波堤 L=168.0m 南護岸 L=468.0m -4.5m航路 A=29,000m2 -4.0m泊地 A=41,000m2 -4.0m岸壁 L=211.0m -3.5m岸壁(改良) L=63.0m 道路 L=620.0m 道路(改良) L=260.0m 用地 A=27,000m2 排水処理施設 一式	5,930	1,715	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R9 (2027)	事前	第2 東防波堤 L=167.0m 第3 内防波堤 L=158.0m 南護岸 L=490.0m -4.5m航路 A=26,000m2 -4.0m泊地 A=50,000m2 -4.0m岸壁 L=375.0m -3.5m岸壁(改良) L=63.0m 道路 L=740.0m 道路(改良) L=336.0m 用地 A=27,700m2 用地(改良) A=1,600m2	6,300	1,828	370	239	131	1,360	22%	
26	水産林務部	水産基盤整備事業費		みるふつくぼ 猿払北部	猿払村	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	東防波堤 L=337.0m 新東護岸 L=250.0m 西護岸 L=77.2m 航路・泊地 一式 -4.0m岸壁 L=474.0m (新設 L=268m・改良 L=206m) -2.0m物揚場 L=194.0m 船揚場 L=100.0m 道路 L=847.0m 道路(改良) L=120.0m 用地 A=26,000m2 用地(改良) A=9,300m2 排水処理施設 一式	6,200	1,715	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R9 (2027)	事前	東防波堤 L=337.0m 新東護岸 L=230.0m 西護岸 L=77.2m 航路・泊地 一式 -4.0m岸壁 L=474.0m -2.0m物揚場 L=194.0m 船揚場 L=100.0m 道路 L=832.0m 道路(改良) L=120.0m 用地 A=27,200m2 用地(改良) A=9,300m2	6,500	1,880	300	201	99	1,030	16%	

NO	所管部	事業種別	調番 書号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業 内 容	総事業費  (百万円)	左記のうち 道費負担額  (百万円)	増 減 額  (百万円)	左記の うち 自然増  (百万円)	自然増 除外時の 増減額  (百万円)	累 計 事 業 費  (百万円)	進 捗 率  (%)	再評価 対象 区 分	
						事業 採択	着手	完了 予定											
27	水産林務部	水産基盤整備事業費		しづだいらとう 新尾岱沼	別海町	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	西防波堤(補修) L=780.0m 南防波堤(改良) L=110.0m 西護岸(補修) L=171.6m -3.0m泊地(補修) A=9,900m2 -3.5m泊地(補修) A=32,200m2 -3.5m岸壁(改良) L=153.6m -2.0m物揚場(補修) L=274.0m 船揚場(補修) L=117.5m 道路 L=166.0m 道路(補修) L=1,838.0m 用地(改良) A=4,500m2	5,900	1,705	—	—	—	—	—	—	2 5
							H30 (2018)	R9 (2027)	事前	西防波堤(補修) L=780.0m 南防波堤(改良) L=110.0m 西護岸(補修) L=171.6m -3.0m泊地(補修) A=9,900m2 -3.5m泊地(補修) A=32,200m2 -3.5m岸壁(改良) L=153.6m -2.0m物揚場(補修) L=274.0m 船揚場(補修) L=117.5m 道路 L=166.0m 道路(補修) L=1,838.0m 用地(改良) A=4,500m2	7,000	2,042	1,100	406	694	4,331	62%		
28	水産林務部	水産基盤整備事業費		とことん 床瀬	厚岸町	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	西外防波堤 L=100.0m 北外防波堤 L=150.0m 南外防波堤 L=100.0m 第1西防波堤 L=169.3m 北防波堤 L=100.0m 第2西防波堤 L=280.4m 第1南防波堤 L=72.7m 第2南防波堤 L=119.9m -4.0m航路 A=3,700m <sup>2</sup> -3.5m泊地 A=15,000m <sup>2</sup> -3.5m岸壁 L=45.0m	3,500	1,047	—	—	—	—	—	—	2
							H30 (2018)	R9 (2027)	事前	西外防波堤 L=100.0m 北外防波堤 L=150.0m 南外防波堤 L=100.0m 第1西防波堤 L=169.3m 北防波堤 L=100.0m 第2西防波堤 L=280.4m 第1南防波堤 L=72.7m 第2南防波堤 L=34.4m -4.0m航路 A=3,700m <sup>2</sup> -3.5m泊地 A=15,700m <sup>2</sup> -3.5m岸壁 L=45.0m	3,830	1,146	330	227	103	634	17%		

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費  (百万円)	左記のうち 道費負担額  (百万円)	増減額  (百万円)	左記の うち 自然増  (百万円)	自然増 除外時の 増減額  (百万円)	累計 事業費  (百万円)	進捗率  (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
29	水産林務部	水産基盤整備事業費		さわき 沢木	雄武町	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	外防波堤 L=55.0m 第3外防波堤 L=80.0m 北防波堤 L=41.0m 北護岸 L=164.0m -4.5m航路 A=7,210m2 -4.0m泊地 A=9,070m2 -4.0m岸壁 L=90.0m -3.5m岸壁(改良) L=273.0m -2.5m物揚場(改良) L=48.0m 道路 L=100.0m 道路(改良) L=300.0m 用地 A=2,560m2 用地(改良) 一式	2,900	845	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R9 (2027)	事前	外防波堤 L=55.0m 第3外防波堤 L=80.0m 北防波堤 L=39.8m 北護岸 L=174.6m -4.5m航路 A=7,210m2 -4.0m泊地 A=9,070m2 -4.0m岸壁 L=90.0m -3.5m岸壁(改良) L=273.0m -2.5m物揚場(改良) L=48.0m 道路 L=100.0m 道路(改良) L=300.0m 用地 A=2,560m2 用地(改良) 一式	3,450	1,597	550	412	138	1,154	33%	

NO	所管部	事業種別	調番 番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費  (百万円)	左記のうち 道費負担額  (百万円)	増減額  (百万円)	左記の うち 自然増  (百万円)	自然増 除外時の 増減額  (百万円)	累計 事業費  (百万円)	進捗率  (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
30	水産林務部	水産基盤整備事業費		くしろちりっぷ 釧路散布	浜中町	H26 (2014)	H26 (2014)	R5 (2023)	R3 (2021)	(本港地区) 第3西防波堤 L=75.0m 西防波堤(改良) L=54.5m 東防波堤 L=105.0m、 西護岸 L=44.0m 東護岸 L=140.0m -3.5m泊地 A=7,310㎡ -3.5m岸壁 L=109.8m -3.0m岸壁 L=51.1m 道路 L=405.0m、用地 A=3,600㎡ 排水施設一式 (渡散布地区) 第1南防波堤(改良) L=7.0m -2.0m物揚場 L=43.1m 道路 L=5.5m、 道路(改良) L=55.5m 用地 A=300㎡	3,550	848	—	—	—	—	—	6
						H26 (2014)	H26 (2014)	R10 (2028)	再	(本港地区) 第3西防波堤 L=75.0m 西防波堤(改良) L=54.5m 東防波堤 L=105.0m、 西護岸 L=44.0m 東護岸 L=140.0m -3.5m泊地 A=7,310㎡ -3.5m岸壁 L=109.8m -3.0m岸壁 L=51.1m 道路 L=405.0m、用地 A=3,600㎡ 排水施設一式 (渡散布地区) 第1南防波堤(改良) L=7.0m -2.0m物揚場 L=43.1m 道路 L=5.5m 道路(改良) L=55.5m 用地 A=300㎡	4,400	1,397	850	52	798	3,419	78%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
31	水産林務部	水産基盤整備事業費		おとべ 乙部	乙部町	H28 (2016)	R6 (2024)	R3 (2021)	(乙部地区) 防砂堤 L=130.0m -2.0m航路サンドポケット 一式 (元和地区) 防砂堤 L=120.0m 突堤 L=30.0m	920	276	—	—	—	—	—	—	6
						H28 (2016)	R8 (2026)	再	(乙部地区) 防砂堤 L=130.0m -2.0m航路サンドポケット 一式 (元和地区) 防砂堤 L=120.0m 突堤 L=30.0m	1,200	360	280	13	267	945	79%		
32	水産林務部	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)		おだいとう 尾岱沼	別海町	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	胸壁 L=1,247m 陸間 L=103m (12基) 階段 N=5基	2,424	1,091	—	—	—	—	—	—	2 5
						H30 (2018)	R9 (2027)	再	胸壁 L=1,230m 陸間 L=123m (13基) 階段 N=2基	4,303	1,480	1,879	256	1,623	1,692	39%		
33	水産林務部	緊急予防治山		けいさのぼりぐち 恵風登口	函館市	H30 (2018)	H33 (2021)	—	・法枠工A=12,800㎡ ・伏工A=9,700㎡ ・柵工L=180m ・法切工V=600㎡ ・植栽工N=270本 ・仮設工1式	550	248	—	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	R7 (2025)	—	・暗渠工L=1,335m ・法枠工A=9,052㎡ ・伏工A=5,839㎡ ・法切工V=2,421㎡ ・植栽工N=401本 ・仮設工1式	992	446	442	27	415	732	74%		

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
34	水産林務部	緊急予防治山		えきんちく 恵山地区	函館市	H30 (2018)	H30 (2018)	H32 (2020)	— —	・土留工L=96m ・法枠工A=1,500㎡ ・柵工L=130m ・筋工L=200m ・伏工A=1,150㎡ ・法切工V=410㎡ ・本数調整伐A=0.40ha ・仮設工1式	300	135	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R7 (2025)	—	・水路工L=199m ・暗渠工L=184m ・アンカー工L=550m ・法枠工A=3,900㎡ ・柵工L=120m ・筋工L=55m ・伏工A=2,845㎡ ・法切工V=2,599㎡ ・本数調整伐A=0.33ha ・仮設工1式	845	380	545	19	526	560	66%	
35	水産林務部	防災林造成		おんべつ 音別	釧路市	H30 (2018)	H30 (2018)	H35 (2023)	— —	・植栽工A=5.62ha ・植栽工(埋幹)L=11,760m ・植栽(地拵)A=3.22ha ・生育基盤盛土A=2.40ha ・防風工L=3,945m ・仮設工1式	370	185	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R7 (2025)	—	・植栽工A=2.84ha ・植栽工(埋幹)L=21,474m ・植栽(地拵)A=0.82ha ・生育基盤盛土A=3.78ha ・暗渠工L=3,836m ・防風工L=4,507m ・仮設工1式	604	302	234	10	224	485	80%	
36	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)		えべつえにわせん 江別恵庭線	江別市	H17 (2005)	H17 (2005)	H35 (2023)	H30 (2018)	延長 L=2.8km 道路工 L=2.6km 橋梁工 N=4橋 軟弱地盤対策工 1式	8,900	3,560	—	—	—	—	—	4
						H17 (2005)	H17 (2005)	R8 (2026)	再	延長 L=2.8km 道路工 L=2.6km 橋梁工 N=4橋 軟弱地盤対策工 1式	9,800	3,920	900	239	661	7,970	81%	
37	建設部	道路改築事業費 (特定道路事業交付金)		なよろえんべつせん 名寄遠別線	遠別町	H22 (2010)	H22 (2010)	R7 (2025)	R1 (2019)	延長 L=7.8km 道路工 L=5.5km 橋梁工 N=9橋 トンネル工 L=758m 地すべり対策工 N=6箇所	13,100	2,620	—	—	—	—	—	5
						H22 (2010)	H22 (2010)	R7 (2025)	再	延長 L=7.8km 道路工 L=5.5km 橋梁工 N=4橋 トンネル工 L=758m 地すべり対策工 N=9箇所	15,030	3,006	1,930	199	1,731	12,799	85%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
38	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		つきまむがわ 月寒川	札幌市	H30 (2018)	H31 (2019)	H50 (2038)	H29 (2017)	築堤工 L=1,070m 掘削工 L=1,070m 護岸工 L=4,400m 附帯工事 道路橋2橋等	5,280	1,760	-	-	-	-	-	25
							H31 (2019)	R20 (2038)										
39	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		かしまむがわ 柏木川	恵庭市 北広島市	S58 (1983)	S58 (1983)	H34 (2022)	H30 (2018)	築堤工 L=9,005m 掘削工 L=12,000m 護岸工 L=16,632m 遊水地 N=2箇所	19,924	6,575	-	-	-	-	-	47-1
							S58 (1983)	R13 (2031)										
40	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		しんかわ 新川	札幌市	S28 (1953)	S28 (1953)	H40 (2028)	H30 (2018)	築堤工 L=43,600m 掘削工 L=21,800m 護岸工 L=43,600m	45,636	20,536	-	-	-	-	-	45
							S28 (1953)	R20 (2038)										
41	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		とねべつがわ 利根別川	岩見沢市	S42 (1967)	S42 (1967)	H45 (2033)	H30 (2018)	築堤工 L=8,510m 掘削工 L=22,900m 護岸工 L=36,013m 附帯工事 道路橋27橋等	32,010	10,670	-	-	-	-	-	45
							S42 (1967)	R15 (2033)										
42	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		よいちがわ 余市川	仁木町 余市町 赤井川村	S31 (1956)	S31 (1956)	H50 (2038)	H30 (2018)	築堤工 L=52,780m 掘削工 L=30,600m 護岸工 L=14,900m 附帯工事 道路橋N=15橋、JR橋1橋 等	36,305	16,337	-	-	-	-	-	45
							S31 (1956)	R30 (2048)										



NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
43	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		ほりかつぶがわ 堀株川	共和町	S41 (1966)	H40 (2028)	H30 (2018)	築堤工 L=26,362m 掘削工 L=17,400m 護岸工 L=13,796m 附帯工事 道路橋N=11橋、JR橋1橋等	21,388	9,625	—	—	—	—	—	4 7-1	
						S41 (1966)	R10 (2028)	再	築堤工 L=26,362m 掘削工 L=17,400m 護岸工 L=13,796m 附帯工事 道路橋N=11橋、JR橋1橋等	22,308	10,039	920	139	781	21,350	96%		
44	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		しゆぶとがわ 朱太川	寿都町 黒松内町	H30 (2018)	H40 (2028)	H30 (2018)	築堤工 L=14,250m 掘削工 L=8,600m 護岸工 L=8,985m 附帯工事 道路橋3橋等	11,281	5,076	—	—	—	—	—	4 5	
						S52 (1977)	R10 (2028)	再	築堤工 L=14,250m 掘削工 L=8,600m 護岸工 L=8,985m 附帯工事 道路橋3橋等	12,520	5,634	1,239	270	969	10,609	85%		
45	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		まつくらがわ 松倉川	函館市	S58 (1983)	H47 (2035)	H30 (2018)	掘削工 L=7,983m 護岸工 L=11,339m 遊水地 N=2カ所 附帯工事 道路橋24橋等	29,381	13,221	—	—	—	—	—	4 5	
						S58 (1983)	R17 (2035)	再	掘削工 L=7,983m 護岸工 L=11,339m 遊水地 N=2カ所 附帯工事 道路橋24橋等	36,777	16,550	7,396	726	6,670	28,852	78%		
46	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		あびらがわ 安平川	苫小牧市 安平町	S25 (1950)	H55 (2043)	H30 (2018)	築堤工 L=90,352m 掘削工 L=63,100m 護岸工 L=44,401m 附帯工事 道路橋38橋、JR橋10橋等	107,033	48,165	—	—	—	—	—	4 5	
						S25 (1950)	R25 (2043)	再	築堤工 L=90,352m 掘削工 L=63,100m 護岸工 L=44,401m 附帯工事 道路橋38橋、JR橋10橋等	122,817	55,268	15,784	10,165	5,619	46,077	38%		
47	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		チマイベツ川 がわ	室蘭市 伊達市	S62 (1987)	H40 (2028)	H30 (2018)	築堤工 L=3,100m 掘削工 L=2,900m 護岸工 L=4,200m 附帯工事 道路橋4橋、JR橋1橋等	8,178	3,680	—	—	—	—	—	4	
						S62 (1987)	R15 (2033)	再	築堤工 L=3,100m 掘削工 L=2,900m 護岸工 L=4,200m 附帯工事 道路橋4橋、JR橋1橋等	8,686	3,909	508	425	83	5,662	65%		

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
48	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		ふらのがわ 富良野川	富良野市 上富良野町 中富良野町	S28 (1953)	H41 (2029)	H30 (2018)	築堤工 L=109,500m 掘削工 L=65,800m 護岸工 L=150,276m 附帯工事 道路橋190橋、JR橋6橋等	85,376	28,459	—	—	—	—	—	—	4 5
						S28 (1953)	R21 (2039)	再	築堤工 L=109,500m 掘削工 L=65,800m 護岸工 L=150,276m 附帯工事 道路橋190橋、JR橋6橋等	93,400	31,133	8,024	2,714	5,310	74,111	79%		
49	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		うしほべつがわ 牛朱別川	旭川市 当麻町 東川町	S24 (1949)	H50 (2038)	H30 (2018)	築堤工 L=40,150m 掘削工 L=41,400m 護岸工 L=21,635m 附帯工事 道路橋46橋、JR橋1橋等	32,764	10,921	—	—	—	—	—	—	4 5
						S24 (1949)	R20 (2038)	再	築堤工 L=40,150m 掘削工 L=41,400m 護岸工 L=21,635m 附帯工事 道路橋46橋、JR橋1橋等	37,428	12,476	4,664	1,097	3,567	27,844	74%		
50	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		アイヌがわ アイヌ川	旭川市	S61 (1986)	H40 (2028)	H30 (2018)	築堤工 L=1,080m 掘削工 L=4,655m 護岸工 L=9,768m 附帯工事 道路橋15橋等	4,324	1,441	—	—	—	—	—	—	4
						S61 (1986)	R14 (2032)	再	築堤工 L=1,080m 掘削工 L=4,655m 護岸工 L=9,768m 附帯工事 道路橋15橋等	4,845	1,615	521	266	255	2,992	62%		
51	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		こたんべつがわ 古丹別川	苫前町	H31 (2019)	H40 (2028)	H29 (2017)	築堤工 L=3,500m 掘削工 L=9,400m 護岸工 L=3,700m 遊水地 N=2箇所 附帯工事 取水工2基等	3,500	1,575	—	—	—	—	—	—	2 5
						R1 (2019)	R14 (2032)	事前	築堤工 L=3,500m 掘削工 L=9,400m 護岸工 L=3,700m 遊水地 N=2箇所 附帯工事 取水工2基等	6,732	3,029	3,232	502	2,730	2,451	36%		
52	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		とんべつがわ 頓別川	浜頓別町 中頓別町	S26 (1951)	H44 (2032)	H30 (2018)	築堤工 L=38,300m 掘削工 L=38,210m 護岸工 L=19,900m 附帯工事 道路橋14橋	25,954	11,679	—	—	—	—	—	—	4 5
						S26 (1951)	R17 (2035)	再	築堤工 L=38,300m 掘削工 L=38,210m 護岸工 L=19,900m 附帯工事 道路橋14橋	28,694	12,912	2,740	500	2,240	24,576	86%		

NO	所管部	事業種別	調番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
53	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		しやりがわ 斜里川	斜里町	H1 (1989)	H3 (1991)	H43 (2031)	H30 (2018)	築堤工 L=27,500m 掘削工 L=17,200m 護岸工 L=20,990m 附帯工事 道路橋4橋、JR橋1橋等	17,133	7,710	-	-	-	-	-	4 5
							H3 (1991)	R15 (2033)										
54	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		あばしりがわ 網走川	津別町	H25 (2013)	H25 (2013)	H44 (2032)	H30 (2018)	築堤工 L=6,300m 掘削工 L=8,300m 護岸工 L=720m	1,906	635	-	-	-	-	-	4
							H25 (2013)	R19 (2037)										
55	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		むかがわ 無加川	北見市	S40 (1965)	S40 (1965)	H50 (2038)	H30 (2018)	築堤工 L=30,460m 掘削工 L=39,900m 護岸工 L=41,209m 附帯工事 道路橋27橋、JR橋1橋等	28,641	9,547	-	-	-	-	-	4 5
							S40 (1965)	R20 (2038)										
56	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		こいしがわ 小石川	北見市	H6 (1994)	H9 (1997)	H36 (2024)	H30 (2018)	築堤工 L=4,400m 掘削工 L=4,081m 護岸工 L=8,520m 河川トンネル L=719m 附帯工事 道路橋17橋、JR橋1橋等	17,907	5,969	-	-	-	-	-	4 7-1
							H9 (1997)	R11 (2029)										
57	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		としべつがわ 利別川	本別町 足寄町 陸別町	H2 (1990)	H2 (1990)	H57 (2045)	H30 (2018)	築堤工 L=62,560m 掘削工 L=110,561m 護岸工 L=13,333m 附帯工事 道路橋8橋等	37,404	12,343	-	-	-	-	-	4 5
							H2 (1990)	R27 (2045)										

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区
						事業採択	着手	完了 予定										
58	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		おびひろがわ 帯広川	帯広市 茅室町	S28 (1953)	H48 (2036)	H30 (2018)	築堤工 L=87,534m 掘削工 L=42,200m 護岸工 L=81,536m 附帯工事 道路橋31橋等	25,141	8,297	—	—	—	—	—	—	4 5
						S28 (1953)	R18 (2036)	再	築堤工 L=87,534m 掘削工 L=42,200m 護岸工 L=81,536m 附帯工事 道路橋31橋等	26,388	8,796	1,247	737	510	21,294	81%		
59	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)		くしろがわ 釧路川	釧路市 釧路町	H7 (1995)	R26 (2044)	R1 (2019)	築堤工 L=13,855m 掘削工 L=13,480m 護岸工 L=17,166m 附帯工事 道路橋2橋、JR橋5橋等	39,905	13,302	—	—	—	—	—	—	5
						H7 (1995)	R26 (2044)	再	築堤工 L=13,855m 掘削工 L=13,480m 護岸工 L=17,166m 附帯工事 道路橋2橋、JR橋5橋等	42,593	14,198	2,688	2,688	0	19,836	47%		
60	建設部	河川総合流域防災事業 (社会資本整備総合交付金)		まごまないがわ 真駒内川	札幌市	H3 (1991)	H40 (2028)	H30 (2018)	築堤工 L=200m 掘削工 L=6,050m 護岸工 L=7,460m	6,131	2,759	—	—	—	—	—	—	4 7-1
						H3 (1991)	R10 (2028)	再	築堤工 L=200m 掘削工 L=6,050m 護岸工 L=7,460m	6,842	3,079	711	87	624	6,254	91%		
61	建設部	河川総合流域防災事業 (社会資本整備総合交付金)		うすふがわ 雨庭別川	栗山町	H30 (2018)	H34 (2022)	—	管理用通路 L=10,156m 親水護岸 L=990m	613	204	—	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	R12 (2030)	—	管理用通路 L=10,156m 親水護岸 L=990m	1,017	339	404	45	359	564	55%		
62	建設部	河川総合流域防災事業 (社会資本整備総合交付金)		うぶらがわ 雨粉川	旭川市	H20 (2008)	H44 (2032)	H30 (2018)	築堤工 L=4,477m 掘削工 L=4,477m 護岸工 L=2,200m 附帯工事 道路橋6橋等	4,041	1,347	—	—	—	—	—	—	4
						H20 (2008)	R14 (2032)	再	築堤工 L=4,477m 掘削工 L=4,477m 護岸工 L=2,200m 附帯工事 道路橋6橋等	4,816	3,210	775	375	400	2,138	44%		

NO	所管部	事業種別	調番 番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
63	建設部	河川総合流域防災事業 (社会資本整備総合交付金)		しかりべつがわ 然別川	鹿追町 音更町	H25 (2013)	H25 (2013)	H36 (2024)	H30 (2018)	魚道工 N=10基	1,553	518	—	—	—	—	—	4
							H25 (2013)	R12 (2030)	再	魚道工 N=10基	2,514	838	961	68	893	1,788	71%	
64	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		にんにくさわがわ 藤沢川	函館市 七飯町	H11 (1999)	H14 (2002)	H38 (2026)	H30 (2018)	溪流保全工 L=3,900m 山腹工 L=490m 砂防堰堤改良工 N=2基 流木捕捉工 N=1基	2,450	1,225	—	—	—	—	4	
							H14 (2002)	R14 (2032)	再	溪流保全工 L=3,900m 山腹工 L=490m 砂防堰堤改良工 N=2基 流木捕捉工 N=1基	2,750	1,375	300	168	132	2,071		75%
65	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		くるまをまながわ 車止内川	網走市	H25 (2013)	H27 (2015)	H35 (2023)	H30 (2018)	砂防堰堤工 N=4基	900	450	—	—	—	—	4	
							H27 (2015)	R9 (2027)	再	砂防堰堤工 N=3基 床固工 N=7基	1,550	775	650	18	632	1,202		78%
66	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		あつないがわ 厚内川	浦幌町	H25 (2013)	H28 (2016)	H38 (2026)	H30 (2018)	遊砂地工 N=2基 砂防堰堤工 N=3基 流木捕捉工 N=2基 山腹工 N=1基	1,930	965	—	—	—	—	4 5	
							H28 (2016)	R12 (2030)	再	遊砂地工 N=2基 砂防堰堤工 N=3基 流木捕捉工 N=2基 山腹工 N=1基	4,200	2,100	2,270	158	2,112	1,812		43%
67	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業補助)		みんないがわ 瑞内川	神恵内村	H25 (2013)	H28 (2016)	H37 (2025)	H30 (2018)	砂防堰堤工 N=2基 砂防堰堤改良工 N=1基 流木捕捉工 N=1基	1,450	725	—	—	—	—	4 5	
							H28 (2016)	R14 (2032)	再	砂防堰堤工 N=2基 砂防堰堤改良工 N=1基 流木捕捉工 N=1基	2,570	1,285	1,120	134	986	1,003		39%

NO	所管部	事業種別	調番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
68	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業補助)		パンク <sup>しんとくがわ</sup> 新得川	新得町	H30 (2018)	H31 (2019)	H35 (2023)	—	砂防堰堤工 N=2基	950	475	—	—	—	—	—	2
							R3 (2021)	R9 (2027)	—	砂防堰堤工 N=2基	1,740	870	790	86	704	694	40%	
69	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業補助)		きゅうごうがわ 九号川	新得町	H30 (2018)	H31 (2019)	H36 (2024)	—	砂防堰堤改良工 N=1基 砂防堰堤工 N=2基 床固工 N=1基	940	470	—	—	—	—	—	2
							R3 (2021)	R12 (2030)	—	砂防堰堤改良工 N=1基 砂防堰堤工 N=2基 床固工 N=1基	1,600	800	660	97	563	507	32%	
70	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業補助)		パンケ <sup>がわ</sup> ヌシ川	日高町	H30 (2018)	H34 (2022)	H39 (2027)	—	砂防堰堤工 N=1基 流木捕捉工 N=1基	990	495	—	—	—	—	—	2
							R4 (2022)	R11 (2029)	—	砂防堰堤工 N=1基 砂防堰改良工 N=1基 流木捕捉工 N=1基	1,790	895	800	94	706	672	38%	
71	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)		ピリカ <sup>みらのがわ</sup> 富良野川	上富良野町	H30 (2018)	H32 (2020)	H38 (2026)	—	砂防堰堤工 N=2基 溪流保全工 L=2.4km	980	441	—	—	—	—	—	2
							R2 (2020)	R10 (2028)	—	砂防堰堤工 N=2基 溪流保全工 L=2.4km	1,600	720	620	99	521	608	38%	
72	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)		まっぼみみなみじゅうじょうにしにじ 札幌南10条西23丁目	札幌市	H30 (2018)	H31 (2019)	H35 (2023)	—	土留柵工 L=460m	600	330	—	—	—	—	—	1
							R6 (2024)	R10 (2028)	—	土留柵工 L=215m 地山補強土工 L=294m	720	396	120	80	40	62	9%	

NO	所管部	事業種別	調番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
73	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)		おとふけほうらいほんどおりろくちよ 音更宝来本道6丁目1その うめいちそのに 2	音更町	H30 (2018)	H31 (2019)	H34 (2022)	—	土留柵工 L=170m	280	132	—	—	—	—	—	2
							R4 (2022)	R8 (2026)	—	土留柵工 L=170m	670	369	390	24	366	142	21%	
74	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)		るもいれうけ 留萌礼受	留萌市	H30 (2018)	H31 (2019)	H36 (2024)	—	雪崩予防柵工 L=283m	380	190	—	—	—	—	—	2
							R1 (2019)	R10 (2028)	—	雪崩予防柵工 L=293m	950	475	570	30	540	248	26%	
75	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)		まつぼるにしのきゆう 札幌西野9	札幌市	H30 (2018)	H31 (2019)	H38 (2026)	—	土留柵工 L=300m 落石防護柵工 L=300m	900	495	—	—	—	—	—	1 5
							R6 (2024)	R14 (2032)	—	土留柵工 L=300m 落石防護柵工 L=54m	3,920	2,156	3,020	133	2,887	93	2%	
76	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)		あばしりにしきまちゃん 網走錦町4	網走市	H25 (2013)	H28 (2016)	H34 (2022)	H30 (2018)	土留柵工 L=200m 吹付法砕工 L=50m	380	206	—	—	—	—	—	4
							H28 (2016)	R9 (2027)	再	土留柵工 L=200m 吹付法砕工 L=50m	500	271	120	19	101	323	65%	
77	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)		くしろちようおしやまつぶ 釧路町老若舞	釧路町	H25 (2013)	H26 (2014)	H35 (2023)	H30 (2018)	吹付法砕工 L=280m プレキャスト法砕工 L=110m	700	385	—	—	—	—	—	4
							H26 (2014)	R10 (2028)	再	吹付法砕工 L=280m プレキャスト法砕工 L=110m	1,130	622	430	48	382	572	51%	

NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了予定										
78	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (事業関連携砂防等事業費補助)		るもいみなみまちよんちようめに 留萌南町4丁目2	留萌市	H25 (2013)	H27 (2015)	H36 (2024)	H30 (2018)	土留柵工 L=199m 吹付法砕石 L=66m	890	467	—	—	—	—	—	4
							H27 (2015)	R8 (2026)	再	土留柵工 L=199m 吹付法砕石 L=66m	1,410	740	520	41	479	872	62%	
79	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)		おおふねかいが 大舟海岸	函館市	H30 (2018)	H30 (2018)	H40 (2028)	H28 (2016)	護岸 L=640.1m	2,500	1,125	—	—	—	—	—	2
							H30 (2018)	R15 (2033)	事前	護岸 L=640.1m	3,100	1,395	600	287	313	946	31%	
80	建設部	海岸侵食対策費 (社会資本整備総合交付金)		こがねかいが 黄金海岸	伊達市	S62 (1987)	S62 (1987)	H37 (2025)	H30 (2018)	離岸堤 25基 直立護岸(改良) L=205m	4,730	2,129	—	—	—	—	—	4
							S62 (1987)	R7 (2025)	再	離岸堤 25基 直立護岸(改良) L=205m	5,080	2,285	350	85	265	4,525	89%	
81	建設部	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)		きんさんにじゆうながやまとうこうせ 3・3・20永山東光線	旭川市	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H30 (2018)	道路工 L=1.04km 幅員W=30.0m (一般部)、42.3m(立体交差部) 跨線橋(踏切除却) L=32m 道路工(改良、舗装、函渠、擁壁)	8,120	3,248	—	—	—	—	—	4 5
							H27 (2015)	R11 (2029)	再	道路工 L=1.04km 幅員W=30.0m (一般部)、42.3m(立体交差部) 跨線橋(踏切除却) L=32m 道路工(改良、舗装、函渠、擁壁)	10,800	4,320	2,680	504	2,176	7,160	66%	



NO	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
82	建設部	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)		さんよんいちいちいきせんどおり 3-4-111基線通	恵庭市	H27 (2015)	R7 (2025)	R2 (2020)	道路工 L=0.59km 幅員W=20.0m (一般部)、36.3m(立体交差部) 橋梁N=1橋(L=62m) 擁壁N=4 (L=100m, L=114m, L=96m, L=130m)	3,852	1,541	—	—	—	—	—	5	
						H27 (2015)	R7 (2025)	再	道路工 L=0.59km 幅員W=20.0m (一般部)、36.3m(立体交差部) 橋梁N=1橋(L=62m) 擁壁N=4 (L=100m, L=114m, L=96m, L=130m)	4,952	1,981	1,100	190	910	4,082	82%		
83	建設部	道営住宅建設費 (社会資本整備総合交付金)		おおあさみやまち 大麻宮町	江別市	H30 (2018)	H42 (2030)	H28 (2016)	200戸	7,190	3,595	—	—	—	—	—	2	
						H30 (2018)	R12 (2030)	事前	200戸	7,870	3,935	680	680	0	3,012	38%		