

令和5年度（2023年度） 公共事業再評価地区一覧表《一覧表評価40地区》

上段：前回評価

下段：今回評価（令和5年8月1日現在）

資料2-2

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象分
						事業採択	着手	完了予定										
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	じゅうふんく 14区	長沼町	H30 (2018)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 156ha ○受益戸数 19戸 ○整備工種 区画整理 A=156ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道、農道)	3,000	975	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 150ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 区画整理 A=150ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道、農道)	2,862	930	△ 138	521	△ 659	1,721	60%	
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	せいなんちゅうおううち 西南中央1	滝川市	H30 (2018)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 148ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 用水路 L=1,020m 排水路 L=340m 区画整理 A=140ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	3,300	1,073	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 149ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 用水路 L=591m 排水路 L=289m 区画整理 A=143ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	3,543	1,151	243	523	△ 280	3,010	85%	
3	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	にしあきちない 西納内	深川市	H30 (2018)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 266ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 用水路 L=12,559m 排水路 L=3,925m 区画整理 A=229ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	3,100	1,008	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 268ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 用水路 L=12,332m 排水路 L=3,925m 区画整理 A=244ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	3,784	1,230	684	590	94	1,998	53%	
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	はつた 初田	蘭越町	H30 (2018)	H30 (2018)	H37 (2025)	H28 (2016)	○受益面積 124ha ○受益戸数 30戸 ○整備工種 用水路 L=7,965m 排水路 L=4,087m 区画整理 A=74ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	1,600	520	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 162ha ○受益戸数 30戸 ○整備工種 用水路 L=7,191m 排水路 L=5,868m 区画整理 A=97ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	2,143	696	543	348	195	992	46%	

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区
						事業採択	着手	完了予定										
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営育成型))	-	きよくせいきたちゆうおう 旭正北中央	旭川市	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 128ha ○受益戸数 19戸 ○整備工種 区画整理 A=128ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	1,850	601	-	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 117ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 区画整理 A=117ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道、除礫)	2,390	777	540	376	164	1,740	73%		
11	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型:畑地帯担い手育成型))	-	あばしりなんぶひがしだいに 網走南部東第2	網走市	H30 (2018)	R8 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 863ha ○受益戸数 75戸 ○整備工種 ・区画整理 A=544ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A=303ha ・客土 A=39ha	2,600	728	-	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 663ha ○受益戸数 72戸 ○整備工種 ・区画整理 A=438ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A=225ha	2,659	745	59	497	△ 438	1,630	61%		
12	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型:畑地帯担い手育成型))	-	くんぼうだいに 軍豊第2	幕別町	H30 (2018)	R6 (2024)	H28 (2016)	○受益面積 501ha ○受益戸数 36戸 ○整備工種 ・排水路 L=80m ・農道 L=1,428m ・区画整理 A=404ha (整地、暗渠排水、除礫) ・除礫 A=2ha	1,180	330	-	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)	R7 (2025)	事前	○受益面積 578ha ○受益戸数 39戸 ○整備工種 ・排水路 L=61m ・農道 L=1,428m ・区画整理 A=459ha (整地、暗渠排水、除礫)	1,632	457	452	186	266	1,193	73%		
13	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型:畑地帯担い手育成型))	-	ちえぶん	名寄市	H30 (2018)	R8 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 426ha ○受益戸数 49戸 ○整備工種 ・用水路 L=490m ・排水路 L=2,029m ・区画整理 A=324ha (整地、暗渠排水、除礫)	1,900	532	-	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)	R7 (2025)	事前	○受益面積 481ha ○受益戸数 42戸 ○整備工種 ・用水路 L=328m ・排水路 L=2,011m ・区画整理 A=395ha (整地、暗渠排水、除礫)	1,734	486	△ 166	281	△ 447	1,173	68%		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区
						事業採択	着手	完了予定										
14	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型：畑地帯担い手育成型))	-	こしみずきただいに 小清水北第2	小清水町	H30 (2018)	H30 (2018)	R7 (2025)	H28 (2016)	○受益面積 938ha ○受益戸数 101戸 ○整備工種 ・排水路 L=1,650m ・農道 L=1,658m ・区画整理 A=257ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A=343ha ・客土 A=49ha	1,800	504	-	-	-	-	-	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))					H30 (2018)	R7 (2025)		事前								
15	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型：畑地帯担い手育成型))	-	くねつふほくとう 訓子府北東	訓子府町	H30 (2018)	H30 (2018)	R7 (2025)	H28 (2016)	○受益面積 686ha ○受益戸数 69戸 ○整備工種 ・排水路 L=1,137m ・区画整理 A=455ha (整地、暗渠排水、客土、除礫) ・暗渠排水 A=167ha ・客土 A=42ha	1,700	476	-	-	-	-	-	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))					H30 (2018)	R7 (2025)		事前								
16	農政部	道営土地改良事業費 (農山漁村地域整備交付金 (水利施設整備事業(畑地帯担い手育成型))	-	にしおこっべ 西興部	西興部村	H30 (2018)	H30 (2018)	R6 (2024)	H28 (2016)	○受益面積 183ha ○受益戸数 4戸 ○整備工種 ・農道 L=150m ・区画整理 A=90ha (整地、暗渠排水、除礫) ・営農用水施設 管路 L=14kmほか	1,200	336	-	-	-	-	-	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))					H30 (2018)	R7 (2025)		事前								
17	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型：畑地帯担い手支援型))	-	にしたけ 西竹	中標津町	H30 (2018)	H30 (2018)	R8 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 6,960a ○受益戸数 104戸 ○整備工種 ・営農用水施設 管路 L=29kmほか	2,500	700	-	-	-	-	-	2
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))					H30 (2018)	R8 (2026)		事前								

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区
						事業採択	着手	完了 予定										
19	農政部	道営農地防災事業費 (農村地域防災減災事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業))	-	みねのぶいち 峰延1	岩見沢市・美瑛市	H30 (2018)	H30 (2018)	H36 (2024)	-	堤体補強工1式 取水施設工1式	450	153	-	-	-	-	-	2
							H30 (2018)	R7 (2025)	-	堤体補強工1式 取水施設工1式	450	153	0	29	△ 29	247	55%	
22	農政部	道営農道整備事業費 農道整備事業(広域農道整備)	-	ひだかちゅうぶ 日高中部	新ひだか町 新冠町 浦河町	H4 (1992)	H5 (1993)	H40 (2028)	H30 (2018)	農道工 L=18,484m	13,428	786	-	-	-	-	-	4
							H5 (1993)	R10 (2028)	再	農道工 L=19,025m	13,844	3,115	416	529	△ 113	11,580	84%	
24	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	えさしほくぶ 枝幸北部	枝幸町	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	(間牧地区) 外防波堤 L=60.0m 用地(改良) L=4,500m2  (目梨泊地区) 東防波堤 L=210.0m 東防波堤(改良) L=25.0m 東護岸 L=125.0m 南護岸 L=140.0m -4.0m泊地 A=25,000m2 -3.5m泊地 A=4,700m2 -3.5m泊地(防波堤撤去) L=100m -4.0m岸壁 L=164.0m -3.5m岸壁 L=70.0m 船揚場 L=30.0m 船揚場(旧上架施設撤去) 船揚場(上架施設 漁協施工) 道路 L=300.0m 用地 A=10,400m2 用地(改良) A=7,600m2	3,225	931	-	222	-	-	-	2
										H30 (2018)								

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
25	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	さるふつちゆうぶ 猿払中部	猿払村	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	第2東防波堤 L=167.0m 第3内防波堤 L=168.0m 南護岸 L=468.0m -4.5m航路 A=29,000m2 -4.0m泊地 A=41,000m2 -4.0m岸壁 L=211.0m -3.5m岸壁(改良) L=63.0m 道路 L=620.0m 道路(改良) L=260.0m 用地 A=27,000m2 排水処理施設 一式	5,930	1,715	-	-	-	-	-	2
							H30 (2018)	R9 (2027)	事前	第2東防波堤 L=167.0m 第3内防波堤 L=158.0m 南護岸 L=490.0m -4.5m航路 A=26,000m2 -4.0m泊地 A=50,000m2 -4.0m岸壁 L=375.0m -3.5m岸壁(改良) L=63.0m 道路 L=740.0m 道路(改良) L=336.0m 用地 A=27,700m2 用地(改良) A=1,600m2								
26	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	さるふつほくぶ 猿払北部	猿払村	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	東防波堤 L=337.0m 新東護岸 L=250.0m 西護岸 L=77.2m 航路・泊地 一式 -4.0m岸壁 L=474.0m (新設 L=268m・改良 L=206m) -2.0m物揚場 L=194.0m 船揚場 L=100.0m 道路 L=847.0m 道路(改良) L=120.0m 用地 A=26,000m2 用地(改良) A=9,300m2 排水処理施設 一式	6,200	1,715	-	-	-	-	-	2
							H30 (2018)	R9 (2027)	事前	東防波堤 L=337.0m 新東護岸 L=230.0m 西護岸 L=77.2m 航路・泊地 一式 -4.0m岸壁 L=474.0m -2.0m物揚場 L=194.0m 船揚場 L=100.0m 道路 L=832.0m 道路(改良) L=120.0m 用地 A=27,200m2 用地(改良) A=9,300m2								

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
28	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	とこたん 床澤	厚岸町	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	西外防波堤 L=100.0m 北外防波堤 L=150.0m 南外防波堤 L=100.0m 第1西防波堤 L=169.3m 北防波堤 L=100.0m 第2西防波堤 L=280.4m 第1南防波堤 L=72.7m 第2南防波堤 L=119.9m -4.0m航路 A=3,700㎡ -3.5m泊地 A=15,000㎡ -3.5m岸壁 L=45.0m	3,500	1,047	-	-	-	-	-	2	
						H30 (2018)	R9 (2027)	事前	西外防波堤 L=100.0m 北外防波堤 L=150.0m 南外防波堤 L=100.0m 第1西防波堤 L=169.3m 北防波堤 L=100.0m 第2西防波堤 L=280.4m 第1南防波堤 L=72.7m 第2南防波堤 L=34.4m -4.0m航路 A=3,700㎡ -3.5m泊地 A=15,700㎡ -3.5m岸壁 L=45.0m	3,830	1,146	330	227	103	634	17%		
29	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	さわき 沢木	雄武町	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	外防波堤 L=55.0m 第3外防波堤 L=80.0m 北防波堤 L=41.0m 北護岸 L=164.0m -4.5m航路 A=7,210m2 -4.0m泊地 A=9,070m2 -4.0m岸壁 L=90.0m -3.5m岸壁(改良) L=273.0m -2.5m物揚場(改良) L=48.0m 道路 L=100.0m 道路(改良) L=300.0m 用地 A=2,560m2 用地(改良) 一式	2,900	845	-	-	-	-	-	2	
						H30 (2018)	R9 (2027)	事前	外防波堤 L=55.0m 第3外防波堤 L=80.0m 北防波堤 L=39.8m 北護岸 L=174.6m -4.5m航路 A=7,210m2 -4.0m泊地 A=9,070m2 -4.0m岸壁 L=90.0m -3.5m岸壁(改良) L=273.0m -2.5m物揚場(改良) L=48.0m 道路 L=100.0m 道路(改良) L=300.0m 用地 A=2,560m2 用地(改良) 一式	3,450	1,597	550	412	138	1,154	33%		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
30	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	くしろちりっぶ 釧路散布	浜中町	H26 (2014)	H26 (2014)	R5 (2023)	R3 (2021)	(本港地区) 第3西防波堤 L=75.0m 西防波堤(改良) L=54.5m 東防波堤 L=105.0m 西護岸 L=44.0m 東護岸 L=140.0m -3.5m泊地 A=7,310㎡ -3.5m岸壁 L=109.8m -3.0m岸壁 L=51.1m 道路 L=405.0m 用地 A=3,600㎡ 排水施設 (渡散布地区) 第1南防波堤(改良) L=7.0m -2.0m物揚場 L=43.1m 道路 L=5.5m 道路(改良) L=55.5m 用地 A=300㎡	3,550	848	-	-	-	-	-	6
							H26 (2014)	R10 (2028)	再	(本港地区) 第3西防波堤 L=75.0m 西防波堤(改良) L=54.5m 東防波堤 L=105.0m 西護岸 L=44.0m 東護岸 L=140.0m -3.5m泊地 A=7,310㎡ -3.5m岸壁 L=109.8m -3.0m岸壁 L=51.1m 道路 L=405.0m 用地 A=3,600㎡ 排水施設 (渡散布地区) 第1南防波堤(改良) L=7.0m -2.0m物揚場 L=43.1m 道路 L=5.5m 道路(改良) L=55.5m 用地 A=300㎡	4,400	1,397	850	52	798	3,419	78%	
33	水産林務部	治山事業費	-	けいぶのぼりぐち 恵風登口	函館市	H30 (2018)	H30 (2018)	H33 (2021)	- -	法枠工 A=12,800㎡ 伏工 A=9,700㎡ 柵工 L=180m 法切工 V=600㎡ 植栽工 N=270本 仮設工 1式	550	248	-	-	-	-	2	
							H30 (2018)	R7 (2025)	-	暗渠工 L=1,335m 法枠工 A=9,052㎡ 伏工 A=5,839㎡ 法切工 V=2,421㎡ 植栽工 N=401本 仮設工 1式	992	446	442	27	415	732		74%

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区
						事業採択	着手	完了予定										
35	水産林務部	治山事業費	-	おんべつ音別	釧路市	H30 (2018)	H30 (2018)	H35 (2023)	-	・ 植栽工 A=5.62ha ・ 植栽工(埋幹) L=11,760m ・ 植栽(地拵) A=3.22ha ・ 生育基盤盛土 A=2.40ha ・ 防風工 L=3,945m ・ 仮設工 1式	370	185	-	-	-	-	-	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R7 (2025)	-	・ 植栽工 A=2.84ha ・ 植栽工(埋幹) L=21,474m ・ 植栽(地拵) A=0.82ha ・ 生育基盤盛土 A=3.78ha ・ 暗渠工 L=3,836m ・ 防風工 L=4,507m ・ 仮設工 1式	604	302	234	10	224	485	80%	
36	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	えべつえにわせん江別恵庭線	江別市	H17 (2005)	H17 (2005)	H35 (2023)	H30 (2018)	延長 L=2.8km 道路工 L=2.6km 橋梁工 N=4橋 軟弱地盤対策工 1式	8,900	3,711	-	-	-	-	-	4
						H17 (2005)	H17 (2005)	R8 (2026)	再	延長 L=2.8km 道路工 L=2.6km 橋梁工 N=4橋 軟弱地盤対策工 1式	9,800	3,920	900	239	661	7,970	81%	
39	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	かしわぎがわ 栢木川	恵庭市 北広島市	S58 (1983)	S58 (1983)	H34 (2022)	H30 (2018)	築堤工 L=9,005m 掘削工 L=12,000m 護岸工 L=16,632m 遊水地 N=2箇所	19,924	6,641	-	-	-	-	-	4 7-1
						S58 (1983)	S58 (1983)	R13 (2031)	再	築堤工 L=9,005m 掘削工 L=12,000m 護岸工 L=16,632m 遊水地 N=2箇所	20,818	6,939	894	74	820	20,105	97%	
43	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	ほりかつぶがわ 堀株川	共和町	S41 (1966)	S41 (1966)	H40 (2028)	H30 (2018)	築堤工 L=26,362m 掘削工 L=17,400m 護岸工 L=13,796m 附帯工事 道路橋N=11橋、JR橋1橋等	21,388	9,625	-	-	-	-	-	4 7-1
						S41 (1966)	S41 (1966)	R10 (2028)	再	築堤工 L=26,362m 掘削工 L=17,400m 護岸工 L=13,796m 附帯工事 道路橋N=11橋、JR橋1橋等	22,308	10,039	920	139	781	21,350	96%	



整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
47	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	チマイベツ川 <sup>がわ</sup>	室蘭市 伊達市	S62 (1987)	H40 (2028)	H30 (2018)	再	築堤工 L=3,100m 掘削工 L=2,900m 護岸工 L=4,200m 附带工事 道路橋4橋、JR橋1橋等	8,178	3,680	-	-	-	-	-	4
		R15 (2033)					築堤工 L=3,100m 掘削工 L=2,900m 護岸工 L=4,200m 附带工事 道路橋4橋、JR橋1橋等			8,696	3,913	518	435	83	5,662	65%		
50	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	アイヌ川 <sup>がわ</sup>	旭川市	S61 (1986)	H40 (2028)	H30 (2018)	再	築堤工 L=1,080m 掘削工 L=4,655m 護岸工 L=6,368m 二層暗渠工 L=1,700m 附带工事 道路橋11橋等	4,324	1,441	-	-	-	-	-	4
		R14 (2032)					築堤工 L=1,080m 掘削工 L=4,655m 護岸工 L=9,768m 二層暗渠工 L=0m 附带工事 道路橋15橋等			4,845	1,615	521	266	255	2,992	62%		
54	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	あばしり <sup>がわ</sup> 網走川	津別町	H25 (2013)	H44 (2032)	H30 (2018)	再	築堤工 L=6,300m 掘削工 L=8,300m 護岸工 L=720m	1,906	635	-	-	-	-	-	4
		R19 (2037)					築堤工 L=6,300m 掘削工 L=8,300m 護岸工 L=720m			2,099	700	193	193	0	696	33%		
56	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	こいしがわ 小石川	北見市	H6 (1994)	H36 (2024)	H30 (2018)	再	築堤工 L=4,400m 掘削工 L=4,081m 護岸工 L=8,520m 河川トンネル L=719m 附带工事 道路橋17橋、JR橋1橋等	17,907	5,969	-	-	-	-	-	4 7-1
		R11 (2029)					築堤工 L=4,400m 掘削工 L=4,081m 護岸工 L=8,520m 河川トンネル L=719m 附带工事 道路橋17橋、JR橋1橋等			18,344	6,115	437	178	259	17,157	94%		
59	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	くしろ <sup>がわ</sup> 釧路川	釧路市 釧路町	H7 (1995)	R26 (2044)	R1 (2019)	再	築堤工 L=13,855m 掘削工 L=13,480m 護岸工 L=17,166m 附带工事 道路橋2橋、JR橋5橋等	39,905	13,302	-	-	-	-	-	5
		R26 (2044)					築堤工 L=13,855m 掘削工 L=13,480m 護岸工 L=17,166m 附带工事 道路橋2橋、JR橋5橋等			42,593	14,198	2,688	2,688	0	19,836	47%		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
60	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	まごまないがわ 真駒内川	札幌市	S63 (1988)	H3 (1991)	H40 (2028)	H30 (2018)	築堤工 L=200m 掘削工 L=6,050m 護岸工 L=7,460m	6,131	2,044	-	-	-	-	-	4 7-1
							H3 (1991)	R10 (2028)										
61	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	うえんべつがわ 雨煙別川	栗山町	H30 (2018)	H30 (2018)	H34 (2022)	-	管理用通路 L=7,190m 親水護岸 L=910m	613	204	-	-	-	-	-	2
							H30 (2018)	R12 (2030)										
62	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	うぶんがわ 雨粉川	旭川市	H16 (2004)	H20 (2008)	H44 (2032)	H30 (2018)	築堤工 L=4,477m 掘削工 L=4,477m 護岸工 L=2,200m 附帯工事 道路橋6橋等	4,041	1,347	-	-	-	-	-	4
							H20 (2008)	R14 (2032)										
63	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	しかりべつがわ 然別川	鹿追町 音更町	H25 (2013)	H25 (2013)	H36 (2024)	H30 (2018)	魚道工 N=10基	1,553	518	-	-	-	-	-	4
							H25 (2013)	R12 (2030)										
64	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	にんにくさわがわ 藤沢川	函館市 七飯町	H11 (1999)	H16 (2004)	H38 (2026)	H30 (2018)	漂流保全工 L=3,900m 山腹工 L=490m 砂防堰堤改良工 N=2基 流木捕捉工 N=1基	2,450	1,225	-	-	-	-	-	4
							H16 (2004)	R14 (2032)										

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
72	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	さっぽろみなみじゆうじょうにしに 札幌南10条西23丁目	札幌市	H30 (2018)	H31 (2019)	H35 (2023)	-	土留柵工 L=374m	600	315	-	-	-	-	-	1
							R6 (2024)	R10 (2028)	-	土留柵工 L=374m	720	378	120	80	40	82	11%	
76	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	あばしりにしきまちよん 網走錦町4	網走市	H25 (2013)	H28 (2016)	H34 (2022)	H30 (2018)	土留柵工 L=150m 吹付法砕工 L=50m	380	209	-	-	-	-	-	4
							H28 (2016)	R9 (2027)	再	土留柵工 L=150m 吹付法砕工 L=50m	500	270	120	19	101	329	66%	
79	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	-	おおふねかいが 大舟海岸	函館市	H30 (2018)	H30 (2018)	H40 (2028)	H28 (2016)	護岸工 L=640m	2,500	1,125	-	-	-	-	-	2
							H30 (2018)	R15 (2033)	事前	護岸工 L=640m	3,100	1,395	600	287	313	946	31%	
80	建設部	海岸侵食対策費 (社会資本整備総合交付金)	-	こがねかいが 黄金海岸	伊達市	S62 (1987)	S62 (1987)	H37 (2025)	H30 (2018)	離岸堤 25基 直立護岸(改良) L=205m	4,730	2,129	-	-	-	-	-	4
							S62 (1987)	R7 (2025)	再	離岸堤 25基 直立護岸(改良) L=205m	5,080	2,286	350	55	295	4,717	93%	
83	建設部	道営住宅建設費 (社会資本整備総合交付金)	-	おおあさみやまち 大麻宮町	江別市	H30 (2018)	H30 (2018)	H42 (2030)	H28 (2016)	200戸	7,190	3,595	-	-	-	-	-	2
							H30 (2018)	R12 (2030)	事前	200戸	7,870	3,935	680	680	0	3,012	38%	