

令和2年度(2020年度)公共事業再評価調査

基準年月日 令和2年8月1日

Table with multiple sections: I. Basic Items (Standard Date), II. Public Project Evaluation Process, III. Project Selection Status, IV. Project Implementation Status. Includes details on project type, budget, objectives, and progress.




	経済効果の内訳(百万円)		費用の内訳(百万円)		B/C	備 考
	項 目	R2現在	項 目	R2現在	R2現在	
2. 事業効果	作物生産効果	3,070	農業用排水施設	3,501	/	<p>●事業効果は、「新たな土地改良の効果算定マニュアル」(農林水産省H30改正)に基づき算出</p> <p>●経済効果の合計と費用の合計は、「工期+40年」の累計で算出しR2年度に現在価値化している。</p> <p>●費用の合計は現在価値化しているため事業費と異なる。</p> <p>●農業用排水施設と接続する下位排水施設にかかる費用を「関連施設」として計上している。</p> <p>●維持管理費節減効果は、現施設の維持管理費に対して、再整備した場合の維持管理費の増減及び事業を実施せず現施設がなくなった場合の維持管理費の増減の合計により、マイナスとなる。</p>
	営農経費節減効果	934	関連施設	281		
	維持管理費節減効果	▲49				
	国産農産物安定供給効果	407				
	合計(B)	4,362	合計(C)	3,782		
	当初 : H27年(2015年度) 当初B/C : 2.82 変更理由 : 事業費の増加に伴う費用の増加(農業用排水施設)、水路幅の変更に伴う維持管理費節減効果の減、「新たな土地改良算定マニュアル」の改訂に伴って、新たに国産農産物安定供給効果を計上(皆増)、算定年度変更による諸係数・単価の入れ替えに伴う精査					
3. コスト縮減などの取組	取組の項目	取組の内容			縮減額(百万円)	
	施工の最適化	工事で発生するコンクリート殻はかご工の中詰材に再利用				1
	施工の最適化	接続ブロックの再利用				8
V 評 価						
1. 必要性	<p>●本事業は、現況排水路の流下能力不足を解消し、農地の冠水被害を防止するためのもの。</p> <p>●事業採択後もH27(2015年)8月(冠水被害1.0ha)、H28(2016年)8月(冠水被害0.9ha)に冠水被害が発生。</p> <p>●事業の必要性に変化はなく、着実に事業の推進を図る必要がある。</p>					
	a	a : 事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。 b : 着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。 c : 着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。				
2. 事業を推進する上での課題	(1) 環境上の配慮及び課題					
	<ul style="list-style-type: none"> ● 切土法面は、土砂流出並びに周辺環境への配慮のため必要に応じて植生を行う。 ● 降雨時の施工は極力避け、必要に応じてシートで保護する。 ● 周辺環境に配慮し、機械施工の際は騒音・振動の発生を極力抑えるよう努める。 					
	(2) 事業推進に対する住民の動向					
	<ul style="list-style-type: none"> ● 訓子府町から事業の早期完成に向けて毎年度要望が出されている。 					
	(3) その他の課題					
	<ul style="list-style-type: none"> ● なし 					
3. 事業達成の見込み	事業期間が長期に及ぶものの、現状では事業進捗に大きな支障となるものはなく、事業は順調に進捗していく見込みである。					
	a	a : 現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。 b : 課題はあるものの達成は可能である。 c : 大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。				
4. 対処方針	事業の必要性に変化はなく、地元からの早期完成要望も受けているため、令和8年度の完成を目指し事業継続する。					
	a	a : 継続 b : 終了 c : 休止 d : 中止				
	事業期間の変更の有無	有	事業費の変更の有無	有	事業内容変更の有無	有
VI 備 考						
1. 評価履歴						
2. その他の取組事項						

補足資料

VII 事業計画変更						(単位：百万円)					
再評価 又は当初	事業採択	着手	変更年度	完了予定	経 過 年 数	総事業費(a)	道負担額	当該年度事業費	累積事業費(b)	進捗率(b)/(a)	
	H27 (2015)	H27 (2015)		H32 (2020)			980	270			
変更①		H27 (2015)	H29 (2017)	H34 (2022)			1,900	553			
変更②	1回目	H27 (2015)	R2 (2020)	R8 (2026)			3,400	1,018	600	1,636	48%
変更③											
変更④											
変更⑤											
変更⑥											
変更⑦											
変更⑧											
変更⑨											
変更⑩					5						
変更理由・内容 変更①：事業費の変更、事業期間の延伸 事業採択後の平成27年8月11日の大雨により冠水被害があったことから、路線全体について流出係数など設計流量の見直しを行い、被害区間を早期に工事着手できるよう、特に冠水被害が大きかった下流部については詳細設計までを行い、中上流部については全体工事費を把握するため、平面線形や勾配については基本計画を基にして設計変更。また、水道管移設について不断水工事へ変更したことによる事業費の増、工期の延長。 変更②：事業費の変更、事業期間の延伸 中上流部についても平面線形や縦断勾配等の詳細検討を行い、当初計画の勾配では流速が早く急な曲線部が多いため冠水被害が解消されないことから、落差工を増設することで当初計画より勾配を緩和し流速を抑え、これに伴う水路断面の変更、道路横断工の改修増、また、仮排水方式の変更による事業費の増、工期の延長。											

事業概要図

事業名	道営土地改良事業費 (水利施設整備事業 (基幹水利施設整備型))	地区名	山林川	採択年度	H27 (2015)
-----	--	-----	-----	------	---------------



計画諸元	
受益面積	494.6ha
計画延長	3,090m
なかりせば被害面積	15.7ha
被害解消面積	2.8ha
計画排水量	36 m ³ /s