

[記入方法] 該当する項目に 1 を入れる。

| 評価項目 | 細別 | a | | b | c | d | | e |
|----------------|-----------|-----|------|--|-------------|-------------|--|---|
| | | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 | 他の事項に該当しない。 | 評価 | 評価 | 評価 |
| 1. 施工体制 | I. 施工体制一般 | | | 適切である。 | ほぼ適切である。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切である。 | 不適切である。 |
| 1-162 1-164 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 施工計画書（変更計画書を含む）を工事着手前に提出している。 | | | <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、工事監督員が文書による改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、工事監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
| 2 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 施工計画書と現場の施工体制が一致している。 | | 11 | | 12 |
| 3-166 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 作業分担と責任の範囲が施工体制台帳、施工体系図（全ての工事を対象）もしくは施工計画書で確認できる。 | | | | |
| 4-167 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 施工体制台帳、施工体系図（全ての工事を対象）が整備され、施工体制図も現場に掲げられている。 | | | | |
| 5-168 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> コリンズの登録（5百万円以上）が監督員の確認を受けた上で契約後10日以内に行われている。 | | | | |
| 6-169 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 社内検査の時期、確認事項が工事全般にわたり良く把握されている。（社内体制が確立され、有効に機能している。） | | | | |
| 7 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 社内検査員の身分（社員）、経歴が確認でき適正である。 | | | | |
| 8 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 建設業許可標識、法令その他必要な標識を公衆の見やすい場所に掲示している。 | | | | |
| 9 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の体制が整っている。 | | | | |
| 10 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 「施工プロセスのチェック」、「工事現場等における施工体制点検・確認要領」で指摘事項がなかった。 | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> その他（理由： ） | | | | |
| | | 10 | 10 | 該当項目の内達成項目が90%以上………… a | | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が80%～90%未満………… b | | | | |
| | | 評価率 | 100% | 該当項目の内達成項目が80%未満………… c | | | | |
| | | 評定 | a | ※該当項目が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | |
| | | 点数 | 2 | | | | | |

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

(共通・監督員用)

| 評価項目 | 細別 | a | | b | c | d | e | |
|---------|---------|--------|------|---|-------------|-----------|---------|---|
| 2. 施工状況 | I. 施工管理 | 適切である。 | | ほぼ適切である。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切である。 | 不適切である。 | |
| | | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 | | 評価 | 評価 | |
| 25-17 | | 1 | 1 | □ 契約書17条第1項第1号から5号に基づく設計書の照査を行い施工がなされている。 | | 39 | 40 | □ 施工管理に関して、工事監督員が文書による改善指示を行った。 □ 施工管理に関して、工事監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
| 25-161 | | 1 | 1 | □ 施工計画書と現場施工方法が一致している。 | | | | |
| 26-163 | | 1 | 1 | □ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したもとなっている。 | | | | |
| 27-162 | | 1 | 1 | □ 建設機械等の使用及び調達計画が十分なされ管理されている。 | | | | |
| 28 | | 1 | 1 | □ 工事材料の品質に影響がないよう保管している。 | | | | |
| 29-160 | | 1 | 1 | □ 日常の出来形管理を設計図書及び施工計画書に基づき適時的確に行っている。 | | | | |
| 30-169 | | 1 | 1 | □ 日常の品質管理を設計図書及び施工計画書に基づき適時的確に行っている。 | | | | |
| 31-169 | | 1 | 1 | □ 現場内の整理整頓を日常的に行っている。 | | | | |
| 32 | | 1 | 1 | □ 工事事用資材等の見本、品質管理証明書等、工事写真等が日常的に適切に整理されている。 | | | | |
| 33 | | 1 | 1 | □ 段階及び立会確認が適時的確に行われている。 | | | | |
| 34-172 | | 1 | 1 | □ 工事記録の整備が適時的確になされている。 | | | | |
| 35-171 | | 1 | 1 | □ 建設副産物の再利用等への取組を適切に行っている。 | | | | |
| 36-165 | | 1 | 1 | □ 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 | | | | |
| 37 | | 1 | 1 | □ 「施工プロセスのチェック」、で指摘事項がなかった。 | | | | |
| 38 | | 1 | 1 | □ その他（理由： ） | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 14 | 14 | | | | | |
| | | 評価率 | 100% | 該当項目の内達成項目が90%以上………… a | | | | |
| | | 評定 | a | 該当項目の内達成項目が80%～90%未満………… b | | | | |
| | | 点数 | 5 | 該当項目の内達成項目が80%未満………… c | | | | |
| | | | | ※該当項目が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | |

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

| 評価項目 | 細別 | a | | b | c | d | e |
|---------|----------|--------|------|--|-------------|-----------|--|
| 2. 施工状況 | II. 工程管理 | 適切である。 | | ほぼ適切である。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切である。 | 不適切である。 |
| | | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 | | 評価 | 評価 |
| 41-85 | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 工事の進捗を早めるための取組を行っている。 <input type="checkbox"/> 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。 <input checked="" type="checkbox"/> 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れがない。 <input checked="" type="checkbox"/> 休日の確保を行っている。 <input type="checkbox"/> 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 <input checked="" type="checkbox"/> 適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。 <input checked="" type="checkbox"/> 計画工程以外の時間外作業がほとんどない。 <input type="checkbox"/> 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。 <input type="checkbox"/> 「施工プロセスのチェック」で指摘事項がなかった。 <input type="checkbox"/> その他（理由： ） | | 50 | <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、工事監督員が文書による改善指示を行った。 51 |
| 42 | | 1 | 1 | | | | |
| 43-81 | | 1 | 1 | | | | |
| 44-84 | | 0 | 0 | | | | |
| 45-85 | | 1 | 1 | | | | |
| 46 | | 0 | 0 | | | | |
| 47-84 | | 0 | 0 | | | | |
| 48-85 | | 1 | 1 | | | | |
| 49 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> は標準工期工事が該当 <input checked="" type="checkbox"/> 時間制限がある工事が該当 | | | |
| | | 6 | 6 | 該当項目の内達成項目が90%以上…………… a 該当項目の内達成項目が80%~90%未満…………… b 該当項目の内達成項目が80%未満…………… c | | | |
| | | 評価率 | 100% | | | | |
| | | 評定 | a | ※該当項目が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | |
| | | 点数 | 4 | | | | |

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

(共通・監督員用)

| 評価項目 | 細別 | a | | b | c | d | | e | |
|---------|-----------|--------|------|--|-------------|-----------|-------------------------------------|---------|--|
| | | 該当 | 評価 | | | 評価 | | 評価 | |
| 2. 施工状況 | III. 安全対策 | 適切である。 | | ほぼ適切である。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切である。 | | 不適切である。 | |
| | | | | 「評価対象項目」 | | | | | |
| 52-91 | | 1 | 1 | ● 災害防止協議会等を1回/月以上行っている。 | | | □ 安全対策に関して、 工事監督員が文書による改善指示を行った。 | | □ 安全対策に関して、 工事監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
| 53-89 | | 1 | 1 | □ 安全教育及び安全訓練等を半日/月以上実施している。 | | 61 | | 62 | |
| 54-90 | | 1 | 1 | □ 施工現場での安全巡視の記録、作業前打合せ(Tool-Box-Meeting)、 危険予知(KY)活動等を実施し、記録が整備されている。 また、新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。 | | | | | |
| 55-89 | | 1 | 1 | □ 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。 | | | | | |
| 56 | | 1 | 1 | □ 交通安全管理に積極的に取り組んでいる。 | | | | | |
| 57 | | 1 | 1 | □ 仮設工の点検及び管理をチェックリスト等を用いて実施している。 | | | | | |
| 58 | | 1 | 1 | □ 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。 | | | | | |
| 59 | | 1 | 1 | □ 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 | | | | | |
| 60 | | 1 | 1 | □ 「施工プロセスのチェック」で指摘事項がなかった。 | | | | | |
| | | | | □ その他(理由:) | | | | | |
| | | | | ●下請けがある場合に該当 | | | | | |
| | | 9 | 9 | 該当項目の内達成項目が90%以上………… a | | | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が80%～90%未満………… b | | | | | |
| | | 評価率 | 100% | 該当項目の内達成項目が80%未満………… c | | | | | |
| | | 評定 | a | ※該当項目が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | |
| | | 点数 | 5 | | | | | | |

工事成績採点の考査項目別運用表

1506

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

(土木・監督員用)

| 評価項目 | 細別 | a | b | c | d | e | |
|--------------|--------|---|--|--|--|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ | I. 出来形 | 1 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の50%以内である。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の80%以内である。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第16条に基づき、工事監督員が改造の請求又は破壊検査を行った。 |
| | | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| | | ① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。 | | | | | |
| | | 評定 | a | | | | |
| | | 評定点数 | 5 | | | | |

工事成績採点の考査項目別運用表

1506

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

(土木・監督員用)

| 評価項目 | 細別 | a | b | c | d | e | | | | | |
|--------------|-------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質 | 1 | <input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の50%以内である。 | <input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の80%以内である。 | <input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第16条に基づき、工事監督員が改造の請求又は破壊検査を行った。 | | | | |
| | | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | | | | | |
| | | ① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。 ③ 品質管理とは、「工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。 | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>評定</td> <td>a</td> </tr> <tr> <td>評定点数</td> <td>7</td> </tr> </table> | 評定 | a | 評定点数 | 7 | | | | | |
| 評定 | a | | | | | | | | | | |
| 評定点数 | 7 | | | | | | | | | | |

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

| 評価項目 細別 | 工程 | a | | b | c | d | e |
|------------------------------|------|------|--------------------------|--|--|---|----|
| | | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 | 評価 | 評価 | 評価 |
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 施工特性 | 客土工事 | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 客入土に埋木、石塊、草木片及び雪塊が混入していないことが確認できる。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督員が文書で改善指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 客入量の確認を行った後、散布されていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> あらかじめ工事監督員と土質の確認（抜粋試験・試験成績表など）を行っていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 運搬に使用するダンプトラック一台当たりの積載量を確認するなど搬入量を的確に管理していることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 客入土の大きな土塊は砕いて散布されていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> ほ場内小運搬は、均等に客入土を分散できるように計画図を作成し行っていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 放下整理を適切に行っていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 土取場の土砂流亡対策（簡易な整地、水切り等の保守）を行っていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 運搬路線の防じん対策に散水を行っていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 作業員（清掃人夫等）の配置について、設計図書のとおり配置させていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 工事開始前に地元関係機関に工事の概要を通知していることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 土取場並びに中継所周辺や踏切等の落土清掃をおこなっていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 攪拌工の施工に当たり、気象条件等の確認を行い、客土と表土がなじみよく混ざるように施工していることが確認できる。 | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> その他（理由： ） | | | |
| | | | 13 | 13 | | | |
| | | | 該当項目の全てを達成…………… a | | | | |
| | | | 該当項目の内達成項目が50%～100%未満… b | | | | |
| | | | 該当項目の内達成項目が50%未満…………… c | | | | |
| | 評価率 | 100% | | | | | |
| | 評定 | a | ※評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | |
| | 点数 | 7 | | | | | |

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

| 評価項目 細別 | 工種 | a | | b | c | d | e |
|------------------------------|------------|-----|------|--|---|---|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 施工特性 | 区画整理 工事 | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 | | 評価 | 評価 |
| | | 1 | 1 | □ 材料の品質が証明書類で確認できる。 | | □ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督員が文書で改善指示を行い改善された。 | □ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
| | | 1 | 1 | □ 施工に先立ち地区外の排水を遮断し、地区内の地表及び地下水を排除していることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 施工に先立ち表土の堆積場所を計画し、適切に実施していることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 表土厚の事前調査が適切に実施していることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 表土はぎ取りは、雑物等が混入しないように注意して施工していることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 降雨後など、ほ場の泥濘化を助長するような機械作業を行っていないことが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 表土に基盤土の混入や逸散がなく、集積した表土の流亡対策を行っていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 畦畔は漏水を誘発するような石レキ、雑物等が混入していないことが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 基盤の盛り立てが適切に行っていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 反転均平において、土壌を十分に乾燥させて施工しているのが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 植生工は設計図書とおり行っていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 客土工は設計図書とおり行っていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 暗渠排水工は設計図書とおり行っていることが確認できる。 | | | |
| | | 1 | 1 | □ 用・排水路は設計図書とおり行っていることが確認できる。 | | | |
| | | | | □ コンクリート二次製品の吊り込み、据付は十分な注意を払っていることが確認できる。 | | | |
| | | | | □ その他（理由： _____） | | | |
| | | 15 | 15 | | | | |
| | | | | 該当項目の全てを達成…………… a | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が50%～100%未満… b | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が50%未満…………… c | | | |
| | | 評価率 | 100% | | | | |
| | | 評定 | a | ※評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | |
| | | 点数 | 7 | | | | |

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

| 評価項目細別 | 工種 | a | | b | c | d | e | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----|--|--------------------------|--|----|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 施工特性 | 電気通信 設備工事 | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討が実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 材料・部品の品質照合の結果が品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおりに配置され、操作性に優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 地中電線路等は適切な深さ及び間隔で配置されている。 <input type="checkbox"/> 設置工事は適切な深さと関係諸基準に基づき配置されている。 <input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場条件によって機器（製品）の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他（理由： _____） | 評価 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督員が文書で改善指示を行い改善された。 | 評価 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 1 | 1 | | 評価 | | | |
| | | 14 | 14 | | 評価 | | | |
| | | | | | 該当項目の全てを達成…………… a | | 評価 | |
| | | | | | 該当項目の内達成項目が50%～100%未満… b | | 評価 | |
| | | 該当項目の内達成項目が50%未満…………… c | 評価 | | | | | |
| 評価率 | 100% | | 評価 | | | | | |
| 評定 | a | ※評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。 | 評価 | | | | | |
| 点数 | 7 | | 評価 | | | | | |

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

(土木・監督員用)

| 評価項目 細別 | 工種 | a | | a' | b | b' | c | d | e | | |
|--------------------------------------|--|------|--------------------------|--|----|----|---|--|---|--|--|
| | | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 | 評価 | 評価 | | | | | |
| 3. 出来形 及び出来 ばえ II. 施工特 性 | 用排水 (コンク リート等 の2次製 品、柵 渠) | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 製品の構造が設計条件を満たしていることが確認できる。 | | | | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法 又は測定値が不適切で あったため、工事監督 員が文書で改善指示を 行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測 定方法又は測定 値が不適切で あったため、検 査員が修補指示 を行った。 | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 材料の品質が証明書類で確認できる。 | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 製品に損傷及び補修痕がないことが確認できる。 | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 転倒や崩壊等がないよう製品の仮置を行っていることが確認できる。 | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 設計図書で示された通り施工していることが確認できる。 | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 均しコンクリートは、基礎材転圧完了後、ブロックの据付に支障のないように平坦に仕上げられていることが確認できる。 | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> モルタル目地の施工は、据付け後、よく清掃してから行っていることが確認できる。 | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> モルタル以外の目地材及び伸縮目地の設置は、設計図書に基づき施工していることが確認できる。 | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 掘削を行うにあたり、床付面以下を乱さないように施工していることが確認できる。 | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 基礎砂利等の転圧は適切に行われていることが確認できる。 | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> その他（理由： _____） | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | 11 | | | | | | | |
| | | | 該当項目の全てを達成…………… a | | | | | | | | |
| | | | 該当項目の内達成項目が50%～100%未満… b | | | | | | | | |
| | | | 該当項目の内達成項目が50%未満…………… c | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 評価率 | 100% | | | | | | | | | |
| | 評定 | a | ※該当項目が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | |
| | 点数 | 7 | | | | | | | | | |

【記入方法】 該当する項目に1を入れる。

| 評価項目 細別 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e |
|--------------------------------------|------|-----|------|---|----|---|---|--|
| 3. 出来形 及び出来 ばえ II. 施工特 性 | 法面工事 | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 | | | 評価 | 評価 |
| | | 1 | 1 | 【共通】 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 施工面を平滑に仕上げていることが確認できる。(特に法枠工、コンクリート又はモルタル吹付工関係) <input type="checkbox"/> 施工に際して、基面の安定や吹き付け材の付着に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締めを十分行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起こらないように、法面にシートをかける等の排水対策を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他(理由:) | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督員が文書で改善指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
| | | 1 | 1 | 【種子吹付工、客土吹付工、植生基材吹付工関係】 | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他(理由:) | | | | |
| | | 1 | 1 | 【コンクリート又はモルタル吹付工関係】 | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 金網が破損を生じていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他(理由:) | | | | |
| | | 1 | 1 | 【現場打法枠工関係(プレキャスト法枠工含む)】 | | | | |
| | | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 枠内に空隙がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 層間にはく離がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他(理由:) | | | | |
| | | 26 | 26 | 該当項目の全てを達成…………… a 該当項目の内達成項目が50%~100%未満… b 該当項目の内達成項目が50%未満…………… c | | | | |
| | | 評価率 | 100% | ※該当項目が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | |
| | | 評定 | a | | | | | |
| | | 点数 | 7 | | | | | |

