

工 種 防風工(H=3.00)、防風工(H=1.80)

施工箇所 根室市初田牛

工 事 名 初田牛地区 保安林改良工事

仕 様 直立型・H鋼主柱(H=3.0m)、 型木製主柱(H=1.8m)

半割丸太(3.0m×0.1m×0.05m)、皮剥丸太(L=1.8,D=0.1)
(木材使用量 0.086m³/m、0.124m³/m)

写 真

