

工 事 概 要 書

(工事番号) 工事名	〈38〉 明治通り(代行)庶路2号橋新設工事(工場製作) 1工区
工事場所	白糠町
工期	平成19年7月19日～平成20年3月21日
工事価格(予定価格)	389,928,000円
工事概要	<p>○ 明治通り改良工事(白糠町施工)に伴い、道が代行事業により新設する‘庶路2号橋’の橋梁(鋼橋)上部の製作を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 橋長 L = 229mの内、A1橋台～P2橋脚分(支間長41m+70m) ・ 幅員 W = 15.5m(地覆外縁間) W = 8.5m + 2@3.0m(有効幅員) ・ 工場製作工 666.7t 内製作加工619.7t 内部品47.0t ・ 橋梁形式：4径間連続非合成鋼箱桁

《完成(仮組立)》



(完成～主桁・横桁)

