（資料３）

令和２年度（2020年度）　公共事業施工地区（公共事業再評価地区）一覧表

上段：当初計画又は直近評価
下段：再評価（当該年度９月末現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	（ふりがな）地区名	市町村名	事業経過			前回評価		主な工種	総事業費（百万円）	事業費（百万円）			B／C
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分			当該年度事業費	累計事業費	進捗率(%)	
1	農政部	道営土地改良事業費（水利施設整備事業（基幹水利施設整備型））	06-01	山林川（さんりんがわ）	訓子府町	H27(2015)	H27(2015)	H32(2020)	－	－	排水路工　L=3,136m	980	－	－	－	2.82
							H27(2015)	R8(2026)	－		排水路工　L=3,090m	3,400	600	1,636	48%	1.15
2	水産林務部	漁港海岸保全事業（海岸堤防等老朽化対策事業）	07-01	古平（ふるぴら）	古平町	H31(2019)	H31(2019)	H35(2023)	－	－	護岸　L=279.3m	980	－	－	－	6.71
							R1(2019)	R10(2028)	－		護岸　L=276.8m	2,100	0	35	2%	4.59
3	建設部	道路改築事業費（社会資本整備総合交付金）	08-01	幕別帯広芽室線（まくべつおびひろめむろせん）	幕別町	H27(2015)	H27(2015)	H34(2022)	H25(2013)	事前評価	計画延長　L=2.7km 道路工　L=2.6km 橋梁工　L=0.1km	2,380	－	－	－	2.44
							H28(2016)	R7(2025)			計画延長　L=2.7km 道路工　L=2.55km 橋梁工　L=0.15km	3,471	215	720	21%	1.52
4	建設部	広域河川改修事業費（社会資本整備総合交付金）	08-02	由仁川（ゆにがわ）	由仁町	H3(1991)	H3(1991)	H34(2022)	H27(2015)	再評価	計画延長　L=12,400m 築堤工　L=6,390m 掘削工　L=12,400m 護岸工　L=12,540m 附帯工事　道路橋38橋、JR橋3橋等	11,900	－	－	－	2.14
							H3(1991)	R9(2027)			計画延長　L=12,400m 築堤工　L=6,390m 掘削工　L=12,400m 護岸工　L=12,540m 附帯工事　道路橋38橋、JR橋3橋等	13,053	399	11,165	86%	6.44
5	建設部	広域河川改修事業費（社会資本整備総合交付金）	08-03	入志別川（にうしべつがわ）	深川市	H27(2015)	H31(2019)	H41(2029)	H25(2013)	事前評価	計画延長　L=6,000m 掘削工　L=6,000m 護岸工　L=2,100m 附帯工事　道路橋14橋、JR橋１橋	5,500	－	－	－	1.29
							R1(2019)	R19(2037)			計画延長　L=6,000m 掘削工　L=6,000m 護岸工　L=2,100m 附帯工事　道路橋13橋、JR橋１橋	6,633	285	609	9%	6.34
6	建設部	広域河川改修事業費（社会資本整備総合交付金）	08-04	比布川（ぴっぷがわ）	比布町	H8(1996)	H9(1997)	H34(2022)	H27(2015)	再評価	計画延長　L=9,000m 築堤工　L=12,600m 掘削工　L=9,000m 護岸工　L=4,650m 附帯工事　道路橋9橋、JR橋１橋等	6,340	－	－	－	2.17
							H9(1997)	R6(2024)			計画延長　L=9,000m 築堤工　L=12,600m 掘削工　L=9,000m 護岸工　L=4,650m 附帯工事　道路橋9橋、JR橋１橋等	7,292	420	6,326	87%	12.60
7	建設部	広域河川改修事業費（社会資本整備総合交付金）	08-05	猿別川（さるべつがわ）	幕別町 更別村	H3(1991)	H4(1992)	H32(2020)	H27(2015)	再評価	計画延長　L=43,400m 築堤工　L=40,307m 掘削工　L=43,400m 護岸工　L=48,827m 附帯工事　道路橋26橋等	16,151	－	－	－	4.41
							H4(1992)	R6(2024)			計画延長　L=43,400m 築堤工　L=40,307m 掘削工　L=43,400m 護岸工　L=49,610m 附帯工事　道路橋26橋等	17,886	537	16,077	90%	10.13

※「令和２年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針」の様式１を一部改変して作成しています。

（資料３）

令和２年度（2020年度）　公共事業施工地区（公共事業再評価地区）一覧表

上段：当初計画又は直近評価
下段：再評価（当該年度９月末現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	（ふりがな）地区名	市町村名	事業経過			前回評価		主な工種	総事業費（百万円）	事業費（百万円）			B／C
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分			当該年度事業費	累計事業費	進捗率(%)	
8	建設部	広域河川改修事業費（社会資本整備総合交付金）	08-06	知利別川（ちりべつがわ）	室蘭市	H3 (1991)	H3 (1991)	H38 (2026)	H27 (2015)	再評価	計画延長　L=2,850m 掘削工　L=2,850m 護岸工　L=5,500m 附帯工事　道路橋18橋、JR橋1橋等	15,330	－	－	－	30.11
							H3 (1991)	R8 (2026)			計画延長　L=2,850m 掘削工　L=2,850m 護岸工　L=5,500m 附帯工事　道路橋18橋、JR橋1橋等	16,309	350	15,299	94%	40.37
9	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）	08-07	ヤリキレナイ川（がわ）	由仁町	H13 (2001)	H16 (2004)	H32 (2020)	H27 (2015)	再評価	計画延長　L=2,200m 掘削工　L=2,200m 護岸工　L=1,850m 附帯工事　道路橋11橋等	2,460	－	－	－	2.69
							H16 (2004)	R6 (2024)			計画延長　L=2,200m 掘削工　L=2,200m 護岸工　L=1,970m 附帯工事　道路橋11橋等	2,976	240	2,241	75%	3.26
10	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）	08-08	ラウネ川（がわ）	滝川市	H13 (2001)	H15 (2003)	H32 (2020)	H27 (2015)	再評価	計画延長　L=3,700m 築堤工　L=80m 掘削工　L=3,170m 護岸工　L=1,098m 附帯工事　道路橋11橋、JR橋1橋等	3,960	－	－	－	1.08
							H15 (2003)	R5 (2023)			計画延長　L=3,700m 築堤工　L=80m 掘削工　L=3,170m 護岸工　L=3,128m 附帯工事　道路橋9橋、JR橋1橋等	4,689	207	3,899	83%	2.46
11	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）	08-09	望来川（もうらいがわ）	石狩市	H13 (2001)	H16 (2004)	H36 (2024)	H27 (2015)	再評価	計画延長　L=1,400m 築堤工　L=700m 掘削工　L=1,400m 護岸工　L=1,027m 附帯工事　道路橋4橋等	2,890	－	－	－	2.13
							H16 (2004)	R6 (2024)			計画延長　L=1,400m 築堤工　L=700m 掘削工　L=1,400m 護岸工　L=1,027m 附帯工事　道路橋4橋等	3,840	63	3,029	79%	2.41
12	建設部	通常砂防事業費（社会資本整備総合交付金）	08-10	札比内川（さっぴないがわ）	月形町	H27 (2015)	H27 (2015)	H31 (2019)	－	－	砂防堰堤工　N=1基 渓流保全工　L=400m	500	－	－	－	4.62
							H30 (2018)	R4 (2022)	－		砂防堰堤工　N=1基 渓流保全工　L=400m	858	210	698	81%	2.18
13	建設部	通常砂防事業費（社会資本整備総合交付金）	08-11	藤城川（ふじしろがわ）	七飯町	H22 (2010)	H23 (2011)	H31 (2019)	H27 (2015)	再評価	砂防堰堤工　N=1基 渓流保全工　L=3,100m	747	－	－	－	15.36
							H23 (2011)	R8 (2026)			砂防堰堤工　N=1基 渓流保全工　L=3,100m	1,130	30	720	64%	10.33
14	建設部	通常砂防事業費（事業間連携砂防等事業（補助））	08-12	山栗川（やまぐりがわ）	知内町	H22 (2010)	H24 (2012)	H30 (2018)	H27 (2015)	再評価	砂防堰堤改良工　N=1基 渓流保全工　L=780m	769	－	－	－	2.27
							H24 (2012)	R6 (2024)			砂防堰堤改良工　N=1基 渓流保全工　L=780m	1,266	56	1,015	80%	1.42

※「令和２年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針」の様式１を一部改変して作成しています。

（資料３）

令和２年度（2020年度）　公共事業施工地区（公共事業再評価地区）一覧表

上段：当初計画又は直近評価
下段：再評価（当該年度９月末現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	（ふりがな）地区名	市町村名	事業経過			前回評価		主な工種	総事業費（百万円）	事業費（百万円）			B／C
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分			当該年度事業費	累計事業費	進捗率（%）	
15	建設部	通常砂防事業費（事業間連携砂防等事業（補助））	08-13	外記川（げきがわ）	知内町	H22（2010）	H24（2012）	H30（2018）	H27（2015）	再評価	砂防堰堤改良工　N=1基 渓流保全工　L=740m	746	－	－	－	1.92
							H24（2012）	R4（2022）			砂防堰堤改良工　N=1基 渓流保全工　L=740m	1,372	66	1,206	88%	1.13
16	建設部	通常砂防事業費（社会資本整備総合交付金）	08-14	トマチャナイ川（がわ）	新冠町	H22（2010）	H24（2012）	H31（2019）	H27（2015）	再評価	砂防堰堤工　N=1基 床固工　N=21基 渓流保全工　L=790m	1,849	－	－	－	4.05
							H24（2012）	R5（2023）			砂防堰堤工　N=1基 床固工　N=21基 渓流保全工　L=790m	3,085	287	2,622	85%	3.18
17	建設部	通常砂防事業費（社会資本整備総合交付金）	08-15	暑寒別川（しょかんべつがわ）	増毛町	H8（1996）	H11（1999）	H31（2019）	H27（2015）	再評価	渓流保全工　L=2,610m 床固工　N=7基	5,410	－	－	－	3.07
							H11（1999）	R8（2026）			渓流保全工　L=2,610m 床固工　N=7基	7,592	460	6,614	87%	3.19
18	建設部	総合流域防災事業（急傾斜）費（社会資本整備総合交付金）	08-16	長万部高砂１（おしゃまんべたかさごいち）	長万部町	H27（2015）	H28（2016）	H32（2020）	－ －	－	土留柵工 区間延長　L=420m 施工延長　L=1,300m	700	－	－	－	2.08
							H28（2016）	R7（2025）			土留柵工 区間延長　L=420m 施工延長　L=1,608m	1,289	5	147	11%	1.30
19	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費（社会資本整備総合交付金）	08-17	室蘭中島本町３丁目４（むろらんなかじまほんちょうさんちょうめよん）	室蘭市	H22（2010）	H24（2012）	H31（2019）	H27（2015）	再評価	土留柵工 区間延長　L=740m 施工延長　L=2,138m 吹付法枠工　L=59m（区間延長）	1,313	－	－	－	2.22
							H24（2012）	R7（2025）			土留柵工 区間延長　L=740m 施工延長　L=2,092m 吹付法枠工　L=59m（区間延長）	1,805	85	784	43%	1.73
20	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費（社会資本整備総合交付金）	08-18	室蘭母恋南町４丁目７（むろらんぼこいみなみまちよんちょうめなな）	室蘭市	H22（2010）	H27（2015）	H30（2018）	H27（2015）	再評価	土留柵工 区間延長　L=300m 施工延長　L=807m	520	－	－	－	2.43
							H27（2015）	R7（2025）			土留柵工 区間延長　L=300m 施工延長　L=807m	900	80	607	67%	1.56
21	建設部	海岸高潮対策費（社会資本整備総合交付金）	08-19	岬町知円別海岸（みさきまちちえんべつかいがん）	羅臼町	H27（2015）	H29（2017）	H55（2043）	H25（2013）	事前評価	防護延長　L=1,940m 護岸　L=1,940m	6,913	－	－	－	2.67
							H29（2017）	R30（2048）			防護延長　L=1,940m 護岸　L=1,940m	7,617	80	546	7%	2.70
22	建設部	海岸高潮対策費（社会資本整備総合交付金）	08-20	飛仁帯海岸（とびにたいかいがん）	羅臼町	H27（2015）	H29（2017）	H57（2045）	H25（2013）	事前評価	防護延長　L=2,820m 護岸　L=2,820m	8,043	－	－	－	3.04
							H29（2017）	R31（2049）			防護延長　L=2,820m 護岸　L=2,820m	8,951	80	444	5%	2.70
23	建設部	海岸侵食対策費（社会資本整備総合交付金）	08-21	野付崎海岸（のつけさきかいがん）	標津町 別海町	H14（2002）	H14（2002）	H42（2030）	H27（2015）	再評価	防護延長　L=21,130m 突堤　N=38基 消波堤　L=4,013m	10,200	－	－	－	1.20
							H14（2002）	R14（2032）			防護延長　L=21,130m 突堤　N=38基 消波堤　L=4,013m	10,700	80	5,187	48%	1.20

※「令和２年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針」の様式１を一部改変して作成しています。

（資料３）

令和２年度（2020年度）　公共事業施工地区（公共事業再評価地区）一覧表

上段：当初計画又は直近評価
下段：再評価（当該年度９月末現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	（ふりがな）地区名	市町村名	事業経過			前回評価		主な工種	総事業費（百万円）	事業費（百万円）			B／C
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分			当該年度事業費	累計事業費	進捗率(%)	
24	建設部	都市計画街路事業費（社会資本整備総合交付金）	08-22	３・４・111基線通（させんどおり）	恵庭市	H26 (2014)	H26 (2014)	H31 (2019)	H24 (2012)	事前評価	計画延長　L=0.7km 道路工　L=0.7km 橋梁工　N=1橋（L=52m）	3,272	－	－	－	1.23
						H27 (2015)	H28 (2016)	R7 (2025)			計画延長　L=0.59km 道路工　L=0.59km 橋梁工　N=1橋（L=62m） 擁壁工　L=440m（４か所）	3,852	400	889	23%	1.07
25	建設部	都市計画街路事業費（社会資本整備総合交付金）	08-23	３・４・313東通（ひがしどおり）	登別市	H27 (2015)	H28 (2016)	H31 (2019)	－	－	計画延長　L=0.5km 道路工　L=0.5km	958	－	－	－	1.20
							H28 (2016)	R5 (2023)	－		計画延長　L=0.5km 道路工　L=0.5km	1,426	147	1,126	79%	1.09
26	建設部	都市計画街路事業費（社会資本整備総合交付金）	08-24	３・４・18見晴通（みはらしどおり）	留萌市	H28 (2016)	H29 (2017)	H34 (2022)	H26 (2014)	事前評価	計画延長　L=2.8km 道路工　L=2.8km	2,785	－	－	－	1.40
							H29 (2017)	R6 (2024)			計画延長　L=2.8km 道路工　L=2.8km	4,558	654	1,595	35%	1.22
27	建設部	道営住宅建設費（社会資本整備総合交付金）	08-25	日吉町Ａ（ひよしちょうえー）	函館市	H27 (2015)	H27 (2015)	H34 (2022)	H25 (2013)	事前評価	４棟86戸	1,826	－	－	－	1.09
							H28 (2016)	R6 (2024)			４棟86戸	2,640	714	1,946	74%	0.95

※「令和２年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針」の様式１を一部改変して作成しています。