（資料８）

高進捗率・主要工事完了地区一覧表

（様式６）

上段：前回評価
下段：今回評価（令和３年７月13日現在）

整理番号	所管部 事業種別 地区名 市町村名	事業目的・概要	事業費（百万円） 総事業費	うち道費負担額	進捗率（%）	事業経過 事業採択	着手	完了予定	前回評価年度	計画変更（直近2回） 変更①・変更年度・変更概要等	変更②・変更年度・変更概要等	事業の実績・予定及び進捗状況 工事内容等	年度別進捗状況	進捗状況	事業費（百万円）	残事業費（百万円）	備考
3	農政部 道営土地改良事業費（農地整備事業（経営体育成型）） 北美唄地区 美唄市	農地の大区画化・汎用化や排水改良を行い、同時に切深不足となった排水路の再整備も行い、大型機械による作業効率の向上や生産性の向上を図るとともに、担い手へ農地の面的集積を促進し、農業競争力の強化及び農業経営の安定化を目指す。 区画整理　288ha 排 水 路　501m	2,480 4,074	1,324 (33%)	95%	H27 (2015)	H27 (2015) H27 (2015)	H35 (2023) R5 (2023)	H25 (2013)	H30 (2018) ・表土厚が確保できないため、客土工の取込による事業費の増（52百万円増） ・排水トラフ再利用不可のため新材への変更による事業費の増（2百万円増）	R2 (2020) ・特に軽微 ・新たな地番の取込による事業費の増(3百万円増)	区画整理　A=288ha 排水路　L=501m 換地処理 計	H27(2015) 28(2016) 29(2017) 30(2018) R1(2019) 2(2020) 3(2021) 4(2022) 5(2023) 6(2024)	97% 100% 15%	3,960 7 107 4,074	113 0 91 204	
4	農政部 道営土地改良事業費（農地整備事業（経営体育成型）） 大富第４地区 美唄市	農地の大区画化・汎用化や排水改良を行い、同時に老朽化した用水施設や切深不足となった排水路の再整備も行い、大型機械による作業効率の向上や生産性の向上を図るとともに、担い手へ農地の面的集積を促進し、農業競争力の強化及び農業経営の安定化を目指す。 区画整理　105ha 用 水 路　115m 排 水 路　358m	2,100 2,865	931 (33%)	93%	H27 (2015)	H27 (2015) H27 (2015)	H35 (2023) R5 (2023)	H25 (2013)	H28 (2016) ・特に軽微 ・新たな地番の取込による事業費の増（5百万円増）	H29 (2017) ・基盤土の不陸のため突均し工法から、表土扱い切盛工法への変更による事業費の増（279百万円増） ・排水トラフ再利用不可のため新材への変更による事業費の増（17百万円増）	区画整理　A=105ha 用水路　L=115m 排水路　L=358m 換地処理 計	H27(2015) 28(2016) 29(2017) 30(2018) R1(2019) 2(2020) 3(2021) 4(2022) 5(2023)	93% 100% 100% 65%	2,763 10 40 52 2,865	180 0 0 18 198	
12	農政部 道営土地改良事業費（農地整備事業（経営体育成型）） 東滝川第１地区 滝川市	農地の大区画化・汎用化や排水改良を行い、同時に老朽化した用水施設や切深不足となった排水路の再整備も行い、大型機械による作業効率の向上や生産性の向上を図るとともに、担い手へ農地の面的集積を促進し、農業競争力の強化及び農業経営の安定化を目指す。 区画整理　117ha 用 水 路　7,486m 排 水 路　3,983m	2,050 3,265	1,061 (33%)	92%	H27 (2015)	H27 (2015) H27 (2015)	H35 (2023) R5 (2023)	H25 (2013)	R1 (2019) ・特に軽微 ・新たな地番の取込による事業費の増（25百万円増）	R2 (2020) ・軽微 ・新たな地番の取込による事業費の増（3百万円増） ・区画形状や用水系統変更に伴う線形変更による事業費の増（30百万円増）	区画整理　A=　117ha 用水路　L=7,486m 排水路　L=3,983m 換地処理 計	H27(2015) 28(2016) 29(2017) 30(2018) R1(2019) 2(2020) 3(2021) 4(2022) 5(2023)	96% 87% 90% 93%	1,558 1,352 314 41 3,265	58 172 31 3 264	

（資料８）

高進捗率・主要工事完了地区一覧表

（様式６）

上段：前回評価
下段：今回評価（令和３年７月13日現在）

整理番号	所管部 事業種別 地区名 市町村名	事業目的・概要	事業費（百万円） 総事業費	事業費（百万円） うち道費負担額	事業費（百万円） 進捗率(%)	事業経過 事業採択	事業経過 着手	事業経過 完了予定	前回評価年度	計画変更（直近2回） 変更①・変更年度・変更概要等	計画変更（直近2回） 変更②・変更年度・変更概要等	事業の実績・予定及び進捗状況 工事内容等	年度別進捗状況	進捗状況	事業費（百万円）	残事業費（百万円）	備考
27	農政部 道営土地改良事業費（農地整備事業（経営体育成型）） 東１地区 旭川市	農地の大区画化・汎用化や排水改良を行い、同時に切深不足となった排水路の再整備も行い、大型機械による作業効率の向上や生産性の向上を図るとともに、担い手へ農地の面的集積を促進し、農業競争力の強化及び農業経営の安定化を目指す。 区画整理　92ha 排水路　321m	1,010			H27 (2015)	H28 (2016)	H34 (2022)	H26 (2014)	R1 (2019) ・新たな地番の取込による事業費の増（121百万円増）			H27(2015) 28(2016) 29(2017) 30(2018) R1(2019) 2(2020) 3(2021) 4(2022) 5(2023)				
			1,320	429 (33%)	97%		H27 (2015)	R5 (2023)				区画整理　A= 92ha		99%	1,249	17	
												排水路　L=321m		100%	42	0	
												換地処理		10%	29	26	
														計	1,320	43	
64	水産林務部 漁港海岸保全事業（高潮対策事業） 松法地区 羅臼町	松法漁港海岸は、背後に人家や倉庫等の家屋が密集しており、さらにその背後は基幹道路であり、地区にとって唯一の生活道路となっている、国道３３５号線が控えている。背後地の防護施設としては、護岸が築造されているものの、天端高さが低いことから越波による被害が起きており、家屋への被害は、人命へ危険が及ぶといった直接的なもののみならず、財産の被害や住民の心理的不安、また、国道の通行止めになった場合は、患者の搬送など緊急時に支障が生じる等、間接的な影響も与えることとなる。よって、護岸を整備することにより越波を防止し民生の安定を図る。	950			H24 (2012)	H24 (2012)	H28 (2016)	― ―	―	―		H24(2012) H25(2013) H26(2014) ～ H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023)				
			1,176	647 (55%)	93%		H24 (2012)	R5 (2023)		―	―	海岸護岸　L=584.0m		94%	1,054	63	
												測量及び試験費		84%	122	20	
														計	1,176	83	