

令和2年度 水道広域化推進プラン策定に向けた作業スケジュール【案】

令和2年6月

事 項	令和2年度												備 考	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
プラン策定検討会 (有識者検討会議)			第3回											・現状分析、将来推計、課題分析結果の報告 ・ソフト連携シミュレーション(案)に関する意見交換
										第4回				・ソフト連携シミュレーション結果(案)の報告 ・ハード連携シミュレーションの方向性に関する意見交換
地区別検討会議(11圏域)			第2回(書面開催)											・現状分析、将来推計、課題分析結果の報告。 ・ソフト連携シミュレーション(案)に関する意見聴取
												第3回		・ソフト連携シミュレーション結果(案)を報告 ・ハード連携シミュレーションの方向性に関する意見交換 ・今後の広域化の推進方針について意見交換
ソフト連携シミュレーション委託			委託契約準備事務				ソフト連携シミュレーション業務委託							
ハード連携シミュレーション委託		ハード連携シミュレーション業務委託内容検討											・令和3年度実施予定	
水道広域化推進プランの策定	プラン作成作業											・令和4年度策定予定		